Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС"

Стройка: Капитальный ремонт дорог в мкр. Айгерим-2 в городе Алматы. Улица Шынгыстау

Договор: № 34 от 20.04.2020 г.

Акт приемки
выполненных работ за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-02									
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (ЗАСЫПКА ПАЗУХ)**	м3 грунта	576	19,65	19,65	11319	11319	–	3422	15920
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,25	–	4752		1179	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	576	1253,00	–	721728	–	721728	–	779466
		СП - 8%			–	–	–	–		57738	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1420,0986	2918,95	1226,07	4145196	1741136	2173830	682922	5214368
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	230230	402106		386249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С6-80, толщиной 12(15) см (нижний слой основания)	м2	2768	500,60	149,96	1385662	415094	829142	292034	1811911
		НР - 108%; СП - 8%			51,09	46,60	141426	128976		134216	
5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой)	м2 покрытия	2740	1341,40	110,24	3675424	302064	3233395	254830	4244674
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	139965	95989		314420	
6	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 6 см (нижний слой)	м2 покрытия	2740	553,91	0,09	1517720	257	1515963	1620	1640887
		НР - 108%; СП - 8%			0,55	–	1500	–		121547	
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	858	1701,79	33,95	1460133	29131	683056	820618	2463212
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	747946	11885		182460	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	38,61	43034,00	–	1661543	–	1661543	–	1794466
		СП - 8%			–	–	–	–		132923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				14578725	2499001	10818657	2055446	17964904
							1261066	643708	–	1330732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14578725				
	Материалы		Тенге				8435387				
	Всего заработная плата		Тенге					1904774			
	Местные материалы		Тенге				2383271				
		Накладные расходы	Тенге				2055445				
		Сметная прибыль	Тенге				1330734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17964904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1499
		Сметная заработная плата	Тенге					1904774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17964904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1499
		Сметная заработная плата	Тенге					1904774			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17964904
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1261066				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2499001			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					643708			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10818657		
		- Накладные расходы	Тенге							2055446	
		- Сметная прибыль	Тенге							1330732	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				17 964 904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				700 631				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				268 784				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				378 686				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				19 313 005				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД, К=(2525/2405)	Тенге				20 276 648				
		ИТОГО	Тенге				20 276 648				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2 433 198				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**22 709 846**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**22 707 264**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**2 432 921**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Акгем-Строй"

Абильдаев Е.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС"**
БИН 970940003186

Директор **Филатов С.В.**