Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного служебным жильем в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов)(корректировка)

**Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1**
**за май 2023 года**

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | | код | |
| заказчика | подрядчика | № 42 | 18.04.2023 г. | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Всего |
| | | | из гр 1 | | | | | | | |
| | | | Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополнительные затраты | | Налог на добавленную сумму за отчетный месяц | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного служебным жильем в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов)(корректировка)) | 12 449 404 | 11 115 539 | | | | | | | 1 333 865 | 12 449 404 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | **12 449 404** |

**Генодрядчик:**
Директор ТОО "Азамат курылыс"
_____ Аменов Т.Е.

**Субподрядчик:**
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного служебным жильем в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов)(корректировка)**

(наименование, адрес)

**Договор подряда (контракт) № 42 от 18.04.2023 г.**

**Акт приемки выполненных работ № 1**
**за май 2023 г.**

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета № 2-14-1** Общестроительные работы | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0340 | **Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;** | **м3 грунта** | **180,42** | 479,76 | 479,76 | 86558 | 86558 | – | 12408 | 106883 |
| | | | | | – | 95,52 | – | 17234 | – | 7917 | |
| 2 | 1101-0205-0304 | **Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;** | **м3 грунта** | **5,58** | 4848,72 | – | 27056 | – | – | 19480 | 50259 |
| | | | | | 4848,72 | – | 27056 | – | – | 3723 | |
| 3 | 1101-0104-0406 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % К=0,970;** | **м3 грунта** | **135,218** | 22,52 | 22,52 | 3045 | 3045 | – | 979 | 4346 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 10,06 | – | 1360 | – | 322 | |
| 4 1101-0101-0339 | **Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (засыпка под полы) НР=72 %** | **м3 грунта** | **46,2** | 367,7 | 367,7 | 16988 | 16988 | – | 2435 | 20977 |
| | | | | – | 73,21 | – | 3382 | – | 1554 | |
| 5 1101-0205-0503 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % К=0,030;** | **м3 грунта** | **4,182** | 1511,29 | – | 6320 | – | – | 4550 | 11740 |
| | | | | 1511,29 | – | 6320 | – | – | 870 | |
| 6 1101-0201-0502 | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %** | **м3 уплотненного грунта** | **139,4** | 222,26 | 99,19 | 30983 | 13827 | – | 17455 | 52313 |
| | | | | 123,07 | 50,84 | 17156 | 7087 | – | 3875 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **246 518** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 50 532 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 120 418 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 29 063 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 57 307 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 5 158 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 18 261 | | | | |

**Раздел 2 Фундамент**

**2.1 Фундамент ленточный**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 1106-0101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 %** | **м3** | **4,9** | 22856,96 | 1168,03 | 111999 | 5723 | 98735 | 8177 | 129790 |
| | | | | 1539 | 294,98 | 7541 | 1445 | – | 9614 | |
| 8 1106-0101-0120 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 НР=91 %** | **м3** | **41,7** | 26746,96 | 2162,6 | 1115348 | 90180 | 808695 | 216238 | 1438113 |
| | | | | 5191,2 | 507,22 | 216473 | 21151 | – | 106527 | |
| 9 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,04786** | 392348 | | 18778 | | 18778 | – | 20280 |
| | | | | – | | – | | – | 1502 | |
| 10 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,19947** | 386515 | | 77098 | | 77098 | – | 83266 |
| | | | | – | | – | | – | 6168 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,71256 | 386515 | | 275415 | | 275415 | – | 297448 |
| | | | | | – | | – | | – | 22033 | |
| 12 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски) | т | 0,06717 | 392348 | | 26354 | | 26354 | – | 28462 |
| | | | | | – | | – | | – | 2108 | |
| 13 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуски) | т | 0,05952 | 373950 | | 22258 | | 22258 | – | 24039 |
| | | | | | – | | – | | – | 1781 | |
| 14 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуски) | т | 0,1092 | 373950 | | 40835 | | 40835 | – | 44102 |
| | | | | | – | | – | | – | 3267 | |
| 15 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03038 | 392348 | | 11920 | | 11920 | – | 12874 |
| | | | | | – | | – | | – | 954 | |
| 16 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,15872 | 373950 | | 59353 | | 59353 | – | 64101 |
| | | | | | – | | – | | – | 4748 | |
| 2.2 Фундамент под перегородки и котел | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В7,5 НР=91 % | м3 | 3,6 | 27378,29 | 2162,6 | 98562 | 7785 | 72088 | 18668 | 126608 |
| | | | | | 5191,2 | 507,22 | 18688 | 1826 | – | 9378 | |
| 18 | 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В7,5 НР=91 % | м3 | 0,2 | 22875,34 | 1802,55 | 4575 | 361 | 3727 | 531 | 5515 |
| | | | | | 2437,98 | 475,09 | 488 | 95 | – | 409 | |
| 19 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,004 | 450224 | | 1801 | | 1801 | – | 1945 |
| | | | | | – | | – | | – | 144 | |
| 20 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01216 | 392348 | | 4771 | | 4771 | – | 5153 |
| | | | | | – | | – | | – | 382 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,07342 | 386515 | | 28378 | | 28378 | – | 30648 |
| | | | | | – | | – | | – | 2270 | |
| 22 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 130 | 937,3 | 20,49 | 121849 | 2664 | 75035 | 41454 | 176367 |
| | | | | | 339,62 | 3,25 | 44151 | 423 | – | 13064 | |

**Итого по разделу 2** **2 488 711**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 287 341
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 106 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 940
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 625 241
- накладные расходы, тенге 285 068
  в т.ч. зарплата, тенге 25 656
- сметная прибыль (8 %), тенге 184 349

**Раздел 3 Стены и перегородки**

**3.1 Рама РМ-1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1106-0501-0109 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство В25 НР=91 % | м3 | 1,32 | 38578,93 | 5522,45 | 50924 | 7290 | 30840 | 13233 | 69290 |
| | | | | | 9692,75 | 1324,57 | 12794 | 1748 | – | 5133 | |
| 24 | 1106-0701-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР=91 % | м3 | 1,7 | 47555,2 | 6056,45 | 80844 | 10296 | 39832 | 30385 | 120127 |
| | | | | | 18068,26 | 1572,65 | 30716 | 2674 | – | 8898 | |
| 25 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,10712 | 392348 | | 42028 | | 42028 | – | 45390 |
| | | | | | – | | – | | – | 3362 | |
| 26 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,28183 | 373950 | | 105390 | | 105390 | – | 113821 |
| | | | | | – | | – | | – | 8431 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 214-208-0101 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,00792 | 513715 | | 4069 | | 4069 | – | 4395 |
| | | | | | – | | – | | – | 326 | |
| | 3.2 Стены | | | | | | | | | | |
| 28 | 1108-0101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 % | м2 поверхности | 27,1 | 1091,42 | 13,14 | 29577 | 356 | 15122 | 13277 | 46282 |
| | | | | | 520,28 | 6,51 | 14100 | 176 | – | 3428 | |
| 29 | 1108-0201-0502 | Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР=93 % | м3 кладки | 43 | 13689,21 | 2497,39 | 588636 | 107388 | 147371 | 338873 | 1001710 |
| | | | | | 7764,59 | 709,37 | 333877 | 30503 | – | 74201 | |
| 30 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=384,000; | 1000 шт. | 16,512 | 54643 | | 902265 | | 902265 | – | 974446 |
| | | | | | – | | – | | – | 72181 | |
| 31 | 1108-0201-0502 | Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР=93 % | м3 кладки | 6,6 | 13689,21 | 2497,39 | 90349 | 16483 | 22620 | 52013 | 153751 |
| | | | | | 7764,59 | 709,37 | 51246 | 4682 | – | 11389 | |
| 32 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=384,000; | 1000 шт. | 2,5344 | 54643 | | 138487 | | 138487 | – | 149566 |
| | | | | | – | | – | | – | 11079 | |
| 33 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % | м3 кладки | 6,7 | 14029,42 | 3077,51 | 93997 | 20619 | 23508 | 51813 | 157475 |
| | | | | | 7443,32 | 872,07 | 49870 | 5843 | – | 11665 | |
| 34 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=380,000; | 1000 шт. | 2,546 | 54643 | | 139121 | | 139121 | – | 150251 |
| | | | | | – | | – | | – | 11130 | |
| 35 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (соеденительные элементы) | т | 0,0297 | 392348 | | 11653 | | 11653 | – | 12585 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 932 |
| 36 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (соеденительные элементы) | т | 0,043 | 373950 | | 16080 | | 16080 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 1286 |
| 37 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство В15 НР=91 % | м3 | 3,3 | 38977,41 | 5052,46 | 128625 | 16673 | 71986 | 39920 |
| | | | | | 12111 | 1182,33 | 39966 | 3902 | – | 13484 |
| 38 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06394 | 392348 | | 25087 | | 25087 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 2007 |
| 39 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2485 | 386515 | | 96049 | | 96049 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 7684 |
| | 3.3 Монолитный сердечник Мс-1 6шт | | | | | | | | | |
| 40 | 1106-0501-0106 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=6,000; | м3 | 2,4 | 33209,26 | 4987,87 | 79702 | 11971 | 50582 | 18295 |
| | | | | | 7145,75 | 1230,98 | 17150 | 2954 | – | 7840 |
| 41 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000; | т | 0,00378 | 402525 | | 1522 | | 1522 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 122 |
| 42 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=6,000; | т | 0,03714 | 385992 | | 14336 | | 14336 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 1147 |
| | 3.4 Монолитный сердечник Мс-2 31шт | | | | | | | | | |
| 43 | 1106-0501-0106 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=31,000; | м3 | 6,2 | 33209,26 | 4987,87 | 205897 | 30925 | 130669 | 47262 |
| | | | | | 7145,75 | 1230,98 | 44304 | 7632 | – | 20253 |
| 44 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=31,000; | т | 0,00434 | 402525 | | 1747 | | 1747 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 140 |
| 45 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=31,000; | т | 0,19189 | 385992 | | 74068 | | 74068 | – | 79993 |
| | | | | | – | | – | | – | 5925 |
| 3.5 Перемычка ПРм1 1шт | | | | | | | | | | |
| 46 | 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство В15 НР=91 % | м3 | 0,29 | 50667,18 | 4669,86 | 14693 | 1354 | 8066 | 5089 | 21365 |
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 5273 | 319 | – | 1583 |
| 47 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00403 | 402525 | | 1622 | | 1622 | – | 1752 |
| | | | | | – | | – | | – | 130 |
| 48 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00464 | 398962 | | 1851 | | 1851 | – | 1999 |
| | | | | | – | | – | | – | 148 |
| 49 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00816 | 385992 | | 3150 | | 3150 | – | 3402 |
| | | | | | – | | – | | – | 252 |
| 3.6 Перемычка ПРм2 7шт | | | | | | | | | | |
| 50 | 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=7,000; | м3 | 1,89 | 50667,18 | 4669,86 | 95761 | 8826 | 52569 | 33161 | 139236 |
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 34365 | 2076 | – | 10314 |
| 51 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000; | т | 0,02604 | 402525 | | 10482 | | 10482 | – | 11321 |
| | | | | | – | | – | | – | 839 |
| 52 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000; | т | 0,02982 | 398962 | | 11897 | | 11897 | – | 12849 |
| | | | | | – | | – | | – | 952 |
| 53 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=7,000; | т | 0,05264 | 385992 | | 20319 | | 20319 | – | 21945 |
| | | | | | – | | – | | – | 1626 |
| 3.7 Перемычка ПРм3 3шт | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=3,000; | м3 | 0,51 | 50667,18 | 4669,86 | 25840 | 2382 | 14185 | 8948 | 37571 |
| | | | | 18182,8 | 1098,29 | 9273 | 560 | – | 2783 | |
| 55 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000; | т | 0,00744 | 402525 | | 2995 | | 2995 | – | 3235 |
| | | | | – | | – | | – | 240 | |
| 56 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000; | т | 0,01608 | 398962 | | 6415 | | 6415 | – | 6928 |
| | | | | – | | – | | – | 513 | |
| 3.8 Перемычка ПРм4 2шт | | | | | | | | | | |
| 57 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=2,000; | м3 | 0,12 | 50667,18 | 4669,86 | 6080 | 560 | 3338 | 2106 | 8841 |
| | | | | 18182,8 | 1098,29 | 2182 | 132 | – | 655 | |
| 58 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,00256 | 402525 | | 1030 | | 1030 | – | 1112 |
| | | | | – | | – | | – | 82 | |
| 59 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,00992 | 398962 | | 3958 | | 3958 | – | 4275 |
| | | | | – | | – | | – | 317 | |
| 3.9 Перемычка ПРм5 1шт | | | | | | | | | | |
| 60 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство В15 НР=91 % | м3 | 0,05 | 50667,18 | 4669,86 | 2533 | 233 | 1391 | 877 | 3683 |
| | | | | 18182,8 | 1098,29 | 909 | 55 | – | 273 | |
| 61 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00112 | 402525 | | 451 | | 451 | – | 487 |
| | | | | – | | – | | – | 36 | |
| 62 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00424 | 398962 | | 1692 | | 1692 | – | 1827 |
| | | | | – | | – | | – | 135 | |
| 3.10 Перегородки | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 89 | 3410,86 / 2438,79 | 282,76 / 78,58 | 303567 / 217052 | 25166 / 6994 | 61349 / – | 208363 / 40954 | 552884 |
| 64 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=50,400; | 1000 шт. | 4,4856 | 54643 / – | | 245107 / – | | 245107 / – | – / 19609 | 264716 |
| 65 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0204 | 450224 / – | | 9185 / – | | 9185 / – | – / 735 | 9920 |
| 66 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (соединительные элементы) | т | 0,01832 | 386515 / – | | 7081 / – | | 7081 / – | – / 566 | 7647 |
| 67 214-208-0101 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,07446 | 513715 / – | | 38251 / – | | 38251 / – | – / 3060 | 41311 |
| 68 1109-0306-0101 | Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж НР=69 % | м2 | 7,29 | 5522,12 / 5128,58 | 170,27 / 55,69 | 40256 / 37387 | 1241 / 406 | 1628 / – | 26077 / 5307 | 71640 |
| 69 223-301-0102 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 5,4 | 70899 / – | | 382855 / – | | 382855 / – | – / 30628 | 413483 |
| 70 223-301-0204 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом | м2 | 1,89 | 69930 / – | | 132168 / – | | 132168 / – | – / 10573 | 142741 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,04504 | 499908 | | 22516 | | 22516 | – | 24317 |
| | | | | | – | | – | | – | 1801 | |
| 72 | 214-208-0101 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,00342 | 513715 | | 1757 | | 1757 | – | 1898 |
| | | | | | – | | – | | – | 141 | |
| | **3.11 Монолитный сердечник Мс-3 22шт** | | | | | | | | | | |
| 73 | 1106-0501-0106 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=22,000; | м3 | 1,32 | 33209,26 | 4987,87 | 43836 | 6584 | 27820 | 10062 | 58210 |
| | | | | | 7145,75 | 1230,98 | 9432 | 1625 | – | 4312 | |
| 74 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=22,000; | т | 0,0077 | 402525 | | 3099 | | 3099 | – | 3347 |
| | | | | | – | | – | | – | 248 | |
| 75 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=22,000; | т | 0,05654 | 398962 | | 22557 | | 22557 | – | 24362 |
| | | | | | – | | – | | – | 1805 | |
| | **3.12 Перемычка ПРм6 2шт** | | | | | | | | | | |
| 76 | 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=2,000; | м3 | 0,06 | 50667,18 | 4669,86 | 3040 | 280 | 1669 | 1053 | 4420 |
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 1091 | 66 | – | 327 | |
| 77 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,00046 | 402525 | | 185 | | 185 | – | 200 |
| | | | | | – | | – | | – | 15 | |
| 78 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,00604 | 398962 | | 2410 | | 2410 | – | 2603 |
| | | | | | – | | – | | – | 193 | |
| | **3.13 Перемычка ПРм7 1шт** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство В15 НР=91 % | м3 | 0,03 | 50667,18 | 4669,86 | 1520 | 140 | 834 | 526 | 2210 |
| | | | | 18182,8 | 1098,29 | 545 | 33 | – | 164 | |
| 80 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0002 | 402525 | | 81 | | 81 | – | 87 |
| | | | | – | | – | | – | 6 | |
| 81 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00266 | 398962 | | 1061 | | 1061 | – | 1146 |
| | | | | – | | – | | – | 85 | |
| **3.14 Перемычка ПРм8 1шт** | | | | | | | | | | |
| 82 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство В15 НР=91 % | м3 | 0,03 | 50667,18 | 4669,86 | 1520 | 140 | 834 | 526 | 2210 |
| | | | | 18182,8 | 1098,29 | 545 | 33 | – | 164 | |
| 83 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00018 | 402525 | | 72 | | 72 | – | 78 |
| | | | | – | | – | | – | 6 | |
| 84 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00248 | 398962 | | 989 | | 989 | – | 1068 |
| | | | | – | | – | | – | 79 | |
| **3.15 Перемычка ПРм9 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 85 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство В15 НР=91 % | м3 | 0,02 | 50667,18 | 4669,86 | 1013 | 93 | 556 | 351 | 1473 |
| | | | | 18182,8 | 1098,29 | 364 | 22 | – | 109 | |
| 86 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00015 | 402525 | | 60 | | 60 | – | 65 |
| | | | | – | | – | | – | 5 | |
| 87 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00212 | 398962 | | 846 | | 846 | – | 914 |
| | | | | – | | – | | – | 68 | |
| | Итого по разделу 3 | | | | | 5 722 345 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 912 441 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 269 000 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 72 435 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 214 813 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 902 210 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 81 199 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 423 881 | | | | |
| **Раздел 4 Кровля и перекрытие** | | | | | | | | | | |
| **88 1110-0104-0103** | **Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90 %** | **м2 перекрытия** | **105,882** | 2373,87 | 150,81 | 251350 | 15968 | 75237 | 150578 | 434082 |
| | | | | 1512,49 | 67,66 | 160145 | 7164 | – | 32154 | |
| **89 215-202-0202** | **Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2** | **м3** | **2,091** | 70707 | | 147848 | | 147848 | – | 159676 |
| | | | | – | | – | | – | 11828 | |
| **90 215-202-0702** | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | **м3** | **0,914** | 68365 | | 62486 | | 62486 | – | 67485 |
| | | | | – | | – | | – | 4999 | |
| **91 215-204-0202** | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | **м3** | **2,6** | 68867 | | 179054 | | 179054 | – | 193378 |
| | | | | – | | – | | – | 14324 | |
| **92 214-208-0101** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм** | **т** | **0,14582** | 513715 | | 74910 | | 74910 | – | 80903 |
| | | | | – | | – | | – | 5993 | |
| **93 261-107-0201** | **Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,01488** | 309548 | | 4606 | | 4606 | – | 4974 |
| | | | | – | | – | | – | 368 | |
| **94 217-503-0102** | **Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм** | **т** | **0,001** | 514389 | | 514 | | 514 | – | 555 |
| | | | | – | | – | | – | 41 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 1110-0116-0202 | Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=90 % | м2 перекрытия | 112,24 | 698,9 | 3,38 | 78445 | 379 | 61165 | 15372 | 101322 |
| | | | | 150,57 | 1,6 | 16900 | 180 | – | 7505 | |
| 96 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м3 | 16,836 | 50750 | | 854427 | | 854427 | – | 922781 |
| | | | | – | | – | | – | 68354 | |
| 97 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 6,017 | 43515,95 | 1604,88 | 261835 | 9657 | 80241 | 158570 | 454037 |
| | | | | 28575,3 | 706,54 | 171938 | 4251 | – | 33632 | |
| 98 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 4,567 | 70707 | | 322919 | | 322919 | – | 348753 |
| | | | | – | | – | | – | 25834 | |
| 99 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,25 | 68365 | | 17091 | | 17091 | – | 18458 |
| | | | | – | | – | | – | 1367 | |
| 100 215-203-0301 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 1,2 | 50458 | | 60550 | | 60550 | – | 65394 |
| | | | | – | | – | | – | 4844 | |
| 101 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01276 | 309548 | | 3950 | | 3950 | – | 4266 |
| | | | | – | | – | | – | 316 | |
| 102 222-509-1002 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,1617 | 685096 | | 110780 | | 110780 | – | 119642 |
| | | | | – | | – | | – | 8862 | |
| 103 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % | м2 | 4,6893 | 84,84 | 1,93 | 398 | 9 | 239 | 104 | 542 |
| | | | | 31,84 | 0,32 | 149 | 2 | – | 40 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % | м2 изолируемой поверхности | 196 | 184,1 | 13,4 | 36084 | 2626 | 14210 | 18385 | 58826 |
| | | | | | 98,2 | 3,76 | 19247 | 737 | – | 4357 | |
| 105 | 261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 196 | 104 | | 20384 | | 20384 | – | 22015 |
| | | | | | – | | – | | – | 1631 | |
| 106 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 6,017 | 9043,12 | 66,45 | 54412 | 400 | 47498 | 6031 | 65278 |
| | | | | | 1082,64 | 31,14 | 6514 | 187 | – | 4835 | |
| 107 | 1110-0116-0205 | Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 % | м2 покрытия | 196 | 45,34 | 0,33 | 8887 | 65 | 7121 | 1559 | 11282 |
| | | | | | 8,68 | 0,16 | 1701 | 31 | – | 836 | |
| 108 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 обработанной поверхности | 196 | 315,63 | 3,08 | 61863 | 604 | 53216 | 7493 | 74905 |
| | | | | | 41,04 | 1,44 | 8044 | 282 | – | 5549 | |
| 109 | 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 % | м2 кровли | 196 | 4737,01 | 108,14 | 928454 | 21195 | 442056 | 434072 | 1471528 |
| | | | | | 2373,48 | 33,75 | 465202 | 6615 | – | 109002 | |
| 110 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,1 | 69870 | | 76857 | | 76857 | – | 83006 |
| | | | | | – | | – | | – | 6149 | |
| 111 | 224-105-0112 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 43 | 1692 | | 72756 | | 72756 | – | 78576 |
| | | | | | – | | – | | – | 5820 | |
| 112 | 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство НР=90 % | слуховое окно | 2 | 9788,01 | 958,25 | 19576 | 1917 | 1098 | 15688 | 38085 |
| | | | | | 8280,96 | 434,61 | 16562 | 869 | – | 2821 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 215-202-0602 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;** | **м3** | **0,0676** | 69870 | | 4723 | | 4723 | – | 5101 |
| | | | | – | | – | | – | 378 | |
| 114 215-202-0502 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;** | **м3** | **0,133** | 69870 | | 9293 | | 9293 | – | 10036 |
| | | | | – | | – | | – | 743 | |
| 115 215-204-0802 | **Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;** | **м3** | **0,39** | 68867 | | 26858 | | 26858 | – | 29007 |
| | | | | – | | – | | – | 2149 | |
| 116 1112-0101-0706 | **Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=2,000;** | **м2 кровли** | **9** | 4375,97 | 108,14 | 39384 | 973 | 19922 | 17289 | 61207 |
| | | | | 2054,24 | 33,75 | 18488 | 304 | – | 4534 | |
| 117 224-105-0112 | **Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;** | **м** | **5,8** | 1692 | | 9814 | | 9814 | – | 10599 |
| | | | | – | | – | | – | 785 | |
| 118 1112-0101-1001 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=2,000;** | **м2 покрытия** | **2,6** | 5544,22 | 15,14 | 14415 | 39 | 10934 | 3177 | 18999 |
| | | | | 1323,86 | 4,39 | 3442 | 11 | – | 1407 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 4** | **5 014 698** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 888 332 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 53 832 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 20 633 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 872 757 |
| - накладные расходы, тенге | 828 318 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 371 457 |
| **Итого по смете** | **13 472 272** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО по локальным сметам | | | | | | **13 472 272** | | | |
| в том числе оборудование | | | | | | 0 | | | |
| Временные здания и сооружения | | 0,9% | | | | 121 250 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого с временными | | | | | 13 593 522 | | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в | 1,8% | | | | 244 683 | | | |
| Итого с зимним | | | | | 13 838 206 | | | |
| Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | 276 764 | | | |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | 14 114 970 | | | |
| Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05 | 1,05 | | | | 14 820 718 | | | |
| Итого с понижающим коэфф. К=0,75 | | | | | 11 115 539 | | | |
| НДС | 12% | | | | 1 333 865 | | | |
| **Итого с НДС** | | | | | **12 449 404** | | | |

**Генподрядчик:**

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

**Субподрядчик:**

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

_____ Гайбулаев М.Б.