Генеральный подрядчик: ТОО "Реголит"
Субподрядчик: ТОО "Story Company 2017"

Наименование стройки: **Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №23 в жилом комплексе "Сарыарка"**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№43-14-18	04.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	47 097								5 652	52 749
в том числе:										
		47 097	47 097						5 652	52 749
Всего к оплате:		**47 097**	**47 097**						**5 652**	**52 749**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Реголит"
Камин В.А.

Субподрядчик:
Директор **ТОО "Stroy Company 2017"**
Шелекбаев Д.А.

Генеральный подрядчик: **ТОО "Реголит"**
Субподрядчик: **ТОО "Story Company 2017"**

Объект: **Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №23 в жилом комплексе "Сарыарка"**
Договор: **№43-14-18 от 04.07.2019г**

Акт выполненных работ №2 от августа 2019 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	8,000	36,60	27,80	293	222	71	0,10000	1
				8,80	0,50	70	4	95	0,00300	0
		м кабеля								
2	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	8,000	54,30	15,60	434	125	297	0,14000	1
				38,70	0,40	310	3	95	0,00200	0
		м кабеля								
3	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	1,800	26,30	3,30	47	6	40	0,19000	0
				23,00	0,40	41	1	95	0,04725	0
		м								
4	Е22-47-1	Протаскивание в футляр труб полиэтиленовых диаметром 90 мм.	1,860	147,21	0,28	274	1	301	133,00000	247
				146,93	0,00	273	0	110	0,00000	0
		м. трубы уложенной в футляре								
5	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	0,002	58770,31	25695,31	112	49	99	194,00000	0
				33075,00	6813,45	63	13	130	26,38000	0
		км трубопровода								
		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм		8032,50	0,00	16	0	130	0,00000	0
		км трубопровода								
7	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	35,000	16,61	15,58	581	545	304	0,00930	0
				1,03	5,50	36	193	133	0,02686	1
		м2 корыта								
8	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2))	35,000	38,29	33,29	1340	1165	768	0,03300	1
				5,00	11,50	175	403	133	0,04038	1
		м2 основания								
9	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка К=0,100;	3,500	89,51	68,13	313	238	159	0,14400	1
				21,38	12,76	75	45	133	0,04380	0
		м3 материала основания в плотном теле								
10	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	35,000	21,29	15,35	745	537	512	0,03360	1
				5,94	5,06	208	177	133	0,01766	1
		м2 покрытия								
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней М400 сечением 80х200 мм	50,800	115,31	6,63	5858	337	7343	0,00009	0

м бортового камня

Всего прямые затраты по разделу	10 014	3 225	253
	6 788	838	3
Стоимость материалов, тенге			
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	9 914		
- заработная плата, тенге (в накладных)	1 487		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	5		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	1 196		
Всего по разделу, тенге	21 123		
Сметная заработная плата, тенге	9 113		
Нормативная трудоемкость, чел-час	262		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2405/775 = 3,103			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 2405)	**65 545**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**28 278**		
В том числе материалы в текущих ценах	**812**		
В том числе оборудование в текущих ценах			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**1 311**		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**66 856**		
Скидка	14 526		
Итого в текущих ценах	52 330		
Генподрядные 10%	5233		
Итого в текущих ценах	**47 097**		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**5 652**		
Сметная стоимость строительства	**52 749**		

Субподрядчик
ТОО "Stroy Company 2017"
_____ Шелекбаев Д.А.

Генеральный подрядчик
ТОО "Реголит"
_____ Камин В.А.