Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"** ИИН/БИН **221040021614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 305/23 СМР ПК1 дс 2 от 27.12.2023г. к Дог.№305/23 СМР ПК 1 от 10.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
73	12.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий,1участок.Пусковой комплекс №1			услуга	1	146 720 081,25	146 720 081,25	15 720 008,71
				Итого	1	x	146 720 081,25	15 720 008,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

Наименование стройки: "Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"

ДОГОВОР: №305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.

С П Р А В К А № 11

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		305/23 СМР ПК1	10.05.2023г.				
		305/23 СМР ПК1 дс1	08.09.2023г.				
		305/23 СМР ПК1 дс2	27.12.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1	**302 129 778,10**	131 000 072,54		-	-	-	-	-	15 720 008,71	**146 720 081,25**

Заказчик:
ТОО "Рудненские тепловые сети" БИН 221040021614

Директор_____Абылкаиров О.Ю.

Эксперт технического надзора
ТОО "IT-Invest company"

_____ Тлеубай Б. Т.
ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Производственный директор_____Абылаев С.М.

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за июнь 2024 г.

по объекту: Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1

Договор №305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрядчиком, **ВСЕГО**	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
5 087 030 655,34	2 901 093 739,91	302 129 778,10	146 720 081,25	2 185 936 915,43

номер сметы	номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
1-1-1	56	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	36 997 529,20	3 964 020,99
1-1-2	57	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	12 311 003,67	1 319 036,11
7-1-1	58	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	58 296 538,83	6 246 057,73
7-1-2	59	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Топоркова, от ТК-1.18 до ТК-1.24 (1-й участок, ПК№1)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	7 173 379,53	768 576,38
9-1-1	60	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 9-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Марите, от ТК-6.04 до ТК-8.28//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	29 672 012,78	3 179 144,23
9-1-2	61	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 9-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Марите. от ТК-6.04 до ТК-8.28 (1-й участок, ПК№1)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	2 269 617,24	243 173,28
		ВСЕГО:	146 720 081,25	15 720 008,71

Производственный директор _____ Абылаев С.М.

Қазақстан Республикасы Қызылорда қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан город Кызылорда Товарищество с ограниченной ответственностью ЖШС "МЕЛИОРАТОР" ТОО "МЕЛИОРАТОР"

Форма по приказу № 1
Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Руднного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.**

Акт выполненных работ № 56

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **1-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 k=0,8	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство//ДЕМОНТАЖ НР - 110% СП - 8%	$м^3$ конструкции	160		14490,93 12932,56	1558,37 427,58	2318549 2069210	249339 68413	--	2522395 387275	5228219
2	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 k=0,8	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство//ДЕМОНТАЖ НР - 110% СП - 8%	$м^3$ сборных конструкций	167		9195,99 5273,41	3922,58 1332,82	1535730 880659	655071 222581	--	1301823 227005	3064558
3	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11	Фундаменты железобетонные. Разборка НР - 80% СП - 8%	$м^3$	225		60850,02 28190,94	30137,68 12964,80	13691255 6342962	6780978 2917080	567315	7778435 1717576	23187265
4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	1380		170,00 --	-- --	234600 --	-- --		-- 18768	253368
5	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т*км	6900		74,00 --	-- --	510600 --	-- --		-- 40848	551448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					18290734	7685388	567315	11602653	32284858
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9292831	3208074	--	2391472	
		Материалы	Тенге					18290734				
		Всего заработная плата	Тенге					567315				
		Транспортные расходы	Тенге						12500905			
		Накладные расходы	Тенге					745200				
		Сметная прибыль	Тенге					11602653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2391472				
		Нормативная трудоемкоеть	чел.-ч					32284859				
		Сметная заработная плата	Тенге									7414
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						12500905			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					32284859				
		Сметная заработная плата	Тенге									7414
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						12500905			
		В том числе :										32 284 859
		Стоимость оборудования, всего										
		в том числе, оборудование поставки заказчика										
		Итого по АКТУ:								0		32 284 859

		временные здания и сооружения 1,04 %										335 763
		Итого с временными										32 620 622
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										-
		Итого										32 620 622
		Непредвиденные затраты 2 %										652 412
		Итого с непредвиденными затратыми										33 273 034
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										34 772 114
		Итого с понижающим К=0,95	0,95									33 033 508,21
		Налог на добавленную стоимость	12%									3 964 020,99
		Итого с НДС										36 997 529,20
		Всего стоимость строительства										36 997 529,20

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Республика Казахстан от 28 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект: **1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.

Акт выполненных работ № 57

за Июнь 2024 (месяц, год) на 1-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
		Арматура									
1	1216-0101-2408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки диаметром до 600 мм. Демонтаж**	задвижка	2	32438,21	16945,50	64876	33891	--	32265	104912
		НР - 72% СП - 8%			15492,71	6913,38	30985	13827		7771	
2	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	задвижка	6	2673,91	493,45	16043	2960	--	10388	28545
		НР - 72% СП - 8%			2180,46	224,06	13083	1344		2114	
		Трубы									
3	1216-0101-1511 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 700 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	990	3413,63	549,42	3379494	543926	69132	2149934	5971779
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2794,38	221,80	2766436	219582		442352	
4	1216-0101-1509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	180	2506,24	428,83	451123	77189	9353	284897	794901
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2025,45	172,83	364581	31109		58882	
5	1216-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	40	828,04	164,39	33122	6576	215	20875	58317
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			658,27	66,57	26331	2663		4320	
		Опоры									
6	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,43648	104497,09	8632,53	45611	3768	1049	28302	79826
		НР - 60% СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:			93461,86	511,21	40794	223		5913	
		Изоляция									
7	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	3166,666667	340,17	--	1077205	--	--	775589	2001017
		НР - 72% СП - 8%			340,17	--	1077205	--		148232	
8	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка**	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	2830	236,87	--	670342	--	--	482657	1245228
		НР - 72% СП - 8%			236,87	--	670342	--		92230	
9	«EkoLabRecycling»	**Утилизации ТБО**	т	10,02355	20000,00	--	200471	--	200471	--	216509
		СП - 8%			--	--	--	--		16038	
10	414-103-0101 РСНБ РК 2022	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т	155,7062	1033,00	--	160845	--		--	173713
		СП - 8%			--	--	--	--		12868	

412-101-0105 РСНБ РК 2022		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	778,531	81,00	--	63061	--		--	68106
					--	--	--	--		5045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6162193	668310	280220	3784898	10742853
							4989757	268748	--	795765	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5916111				
		Материалы	тенге				78700				
		Всего заработная плата	тенге					5217488			
		Транспортные расходы	тенге				223906				
		Накладные расходы	тенге				3756596				
		Сметная прибыль	тенге				773814				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				10446521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3443
		Сметная заработная плата	тенге					5217488			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				45611				
		Материалы	тенге				1049				
		Всего заработная плата	тенге					41017			
		Накладные расходы	тенге				28302				
		Сметная прибыль	тенге				5913				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				79826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					41017			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				200471				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				200471				
		Сметная прибыль	тенге				16038				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				216509				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10742856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3468
		Сметная заработная плата	тенге					5258505			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**10 742 853**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Итого по АКТУ:									10 742 853
		временные здания и сооружения 1,04 %									**111 726**
		Итого с временными									**10 854 579**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									-
		Итого									**10 854 579**
		Непредвиденные затраты 2 %									**217 092**
		Итого с непредвиденными затратымя									**11 071 670**
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**11 570 492**
		Итого с понижающим К=0,95	0,95								**10 991 967,56**
		Налог на добавленную стоимость	12%								**1 319 036,11**
		Итого с НДС									**12 311 003,67**
		Всего стоимость строительства									**12 311 003,67**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.

(должность полная расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.

(должность полная расшифровка подписи)

ТОО "IT-Invest company"

Тасубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г

(полное наименование, ИИН, аттестат, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П

(полное наименование, ИИН, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 54
к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 180

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Гасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.

Акт выполненных работ № 58

за Июнь 2024 (месяц, год) на 7-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 k=0,8	**Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство//ДЕМОНТАЖ**	$м^3$ конструкции	80		14490,93	1558,37	1159274	124669	--	1261198	2614109
						12932,56	427,58	1034605	34206		193638	
2	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	$м^3$	195		60850,02	30137,68	11865754	5876848	491673	6741310	20095630
						28190,94	12964,80	5497233	2528136		1488566	
3	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 k=0,8	**Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство//ДЕМОНТАЖ**	$м^3$ сборных конструкций	610		9195,99	3922,58	5609554	2392774	--	4755164	11193897
						5273,41	1332,82	3216780	813020		829179	
4	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	$м^3$	150		60850,02	30137,68	9127503	4520652	378210	5185623	15458177
						28190,94	12964,80	4228641	1944720		1145051	
5	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	2587,5		170,00	--	439875	--		--	475065
						--	--	--	--		35190	
6	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	12937,5		74,00	--	957375	--		--	1033965
						--	--	--	--		76590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					29159335	12914943	869883	17943295	50870843
								13977259	5320082	--	3768214	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					29159335				
	Материалы		Тенге					869883				
	Всего заработная плата		Тенге						19297341			
	Транспортные расходы		Тенге					1397250				
		Накладные расходы	Тенге					17943295				
		Сметная прибыль	Тенге					3768214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					50870844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11363
		Сметная заработная плата	Тенге						19297341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					50870844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11363
		Сметная заработная плата	Тенге						19297341			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**50 870 844**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13977259				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12914943			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5320082			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							869883		
		- Перевозка грузов	Тенге					1397250				
		- Накладные расходы	Тенге								17943295	
		- Сметная прибыль	Тенге								3768214	
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего								0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика										50 870 844
		Итого по АКТУ:										**529 057**
		временные здания и сооружения 1,04 %										**51 399 901**
		Итого с временными										-
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										**51 399 901**
		Итого										**1 027 998**
		Непредвиденные затраты 2 %										**52 427 899**
		Итого с непредвиденными затратыми										**54 789 980**
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										**52 050 481,10**
		Итого с понижающим К=0,95	0,95									**6 246 057,73**
		Налог на добавленную стоимость	12%									**58 296 538,83**
		Итого с НДС										**58 296 538,83**
		Всего стоимость строительства										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
к приказу председателя комитета по стандартизации и метрологии
Республики Казахстан от 28 апреля 2017 года № 189

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001990, Кызылординская область, г.Кызылорда, п. Гасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект: **7-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Топоркова, от ТК-1.18 до ТК-1.24 (1-й участок, ПК№1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.

Акт выполненных работ № 59

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **7-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Топоркова, от ТК-1.18 до ТК-1.24 (1-й участок, ПК№1)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
		Арматура									
1	1216-0101-2406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж	задвижка	2	21820,32	10726,78	43641	21454	--	22289	71204
		НР= 72% СП= 40%			11093,54	4384,88	22187	8770		5274	
2	1216-0101-2404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	2	8092,08	3406,01	16184	6812	--	8776	26957
		НР= 72% СП= 40%			4686,07	1408,29	9372	2817		1997	
3	1216-0101-2403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж//Задвижки диаметром 125 мм. Демонтаж	задвижка	2	4051,03	493,45	8102	987	--	5446	14631
		НР= 72% СП= 40%			3557,58	224,06	7115	448		1084	
4	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2	2673,91	493,45	5348	987	--	3463	9515
		НР= 72% СП= 40%			2180,46	224,06	4361	448		705	
		Трубы									
5	1216-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 600 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	880	2823,27	473,45	2484478	416636	54393	1570545	4379426
		НР= 72% СП= 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2288,01	190,76	2013449	167869		324403	
6	1216-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 400 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	3	2079,20	334,40	6238	1003	126	3969	11024
		НР= 72% СП= 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1702,88	134,75	5109	404		817	
7	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	14	1040,38	208,20	14565	2915	229	9072	25528
		НР= 72% СП= 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:			815,81	84,18	11421	1179		1891	
8	1216-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	12	905,51	186,69	10866	2240	119	6778	19055
		НР= 72% СП= 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:			708,91	75,54	8507	906		1411	

9	1216-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	7	828,04	164,39	5796	1151	37	3653	10205
		ПР - 72% СП - 58%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			658,27	66,57	4608	466		756	
		Опоры									
10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,83952	107561,16	8632,53	90300	7247	4590	54436	156315
		ПР - 69% СП - 84%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			93461,86	511,21	78463	429		11579	
		Изоляция									
11	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	1300	340,17	--	442221	--	--	318396	821470
		ПР - 72% СП - 58%			340,17	--	442221	--		60853	
12	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	1085	236,87	--	257004	--	--	185047	477411
		ПР - 72% СП - 58%			236,87	--	257004	--		35360	
13	«EkoLabRecycling»	Утилизация ТБО	т	4,100725	20000,00	--	82015	--	82015	--	88576
		СП - 8%			--	--	--	--		6561	
14	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	95,50937	1033,00	--	98661	--		--	106554
		СП - 8%			--	--	--	--		7893	
15	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	477,54685	81,00	--	38681	--		--	41776
		СП - 8%			--	--	--	--		3095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3604100	461432	141509	2191870	6259647
							2863817	183736	--	463679	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3431785				
	Материалы		тенге				54905				
	Всего заработная плата		тенге					2968661			
	Транспортные расходы		тенге				137342				
		Накладные расходы	тенге				2137434				
		Сметная прибыль	тенге				445539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6014758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1938
		Сметная заработная плата	тенге					2968661			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				90300				
	Материалы		тенге				4589				
	Всего заработная плата		тенге					78892			
		Накладные расходы	тенге				54436				
		Сметная прибыль	тенге				11579				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				156315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	тенге					78892			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				82015				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				82015				
		Сметная прибыль	тенге				6561				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				88576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6259649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1985
		Сметная заработная плата	тенге					3047553			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6 259 649
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

		Итого по АКТУ:										6 259 649
		временные здания и сооружения 1,04 %										65 100
		Итого с временными										**6 324 749**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										-
		Итого										**6 324 749**
		Непредвиденные затраты 2 %										**126 495**
		Итого с непредвиденными затратыми										**6 451 244**
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										**6 741 898**
		Итого с понижающим К=0,95	0,95									**6 404 803,15**
		Налог на добавленную стоимость	12%									**768 576,38**
		Итого с НДС										**7 173 379,53**
		Всего стоимость строительства										**7 173 379,53**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900

(полное наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614

(полное наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер или подлинный реальный идентификационный номер)

Директор Абыдкаиров О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приказанию 3-1
Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект: **9-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Марите, от ТК-6.04 до ТК-8.28**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.**

Акт выполненных работ № 60

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **9-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Марите, от ТК-6.04 до ТК-8.28//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 k=0,8	**Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство//ДЕМОНТАЖ**	$м^3$ конструкции	160	14490,93	1558,37	2318549	249339	--	2522395	5228219
		ПР - 100%, СП - 8%			12932,56	427,58	2069210	68413		387275	
2	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 k=0,8	**Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство//ДЕМОНТАЖ**	$м^3$ сборных конструкций	240	9195,99	3922,58	2207038	941419	--	1870884	4404156
		ПР - 100%, СП - 8%			5273,41	1332,82	1265618	319877		326234	
3	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	$м^3$	150	60850,02	30137,68	9127503	4520652	378210	5185623	15458177
		ПР - 95%, СП - 8%			28190,94	12964,80	4228641	1944720		1145051	
4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1375	170,00	--	233750	--		--	252450
		СП - 8%			--	--	--	--		18700	
5	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	6875	74,00	--	508750	--		--	549450
		СП - 8%			--	--	--	--		40700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				14395590	5711410	378210	9578902	25892452
							7563469	2333010	--	1917960	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14395590				
	Материалы		Тенге				378210				
	Всего заработная плата		Тенге					9896479			
	Транспортные расходы		Тенге				742500				
		Накладные расходы	Тенге				9578902				
		Сметная прибыль	Тенге				1917960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25892452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5880
		Сметная заработная плата	Тенге					9896479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25892452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5880
		Сметная заработная плата	Тенге					9896479			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25 892 452
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7563469				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5711410			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2333010			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					742500		378210		
		- Перевозка грузов	Тенге								9578902	
		- Накладные расходы	Тенге								1917960	
		- Сметная прибыль	Тенге									
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего								0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика										25 892 452
		Итого по АКТУ:										**269 282**
		временные здания и сооружения 1,04 %										**26 161 733**
		Итого с временными										
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										**-**
		Итого										**26 161 733**
		Непредвиденные затраты 2 %										**523 235**
		Итого с непредвиденными затратыми										**26 684 968**
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										**27 887 230**
		Итого с понижающим К=0,95	0,95									**26 492 868,55**
		Налог на добавленную стоимость	12%									**3 179 144,23**
		Итого с НДС										**29 672 012,78**
		Всего стоимость строительства										**29 672 012,78**

Сдал: (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900

(полное наименование, юридический адрес, идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614

(наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкайров О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-1
к приказу председателя агентства по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Казахстан от 23 апреля 2024 года № 189

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Гасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **9-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Марите. от ТК-6.04 до ТК-8.28 (1-й участок, ПК№1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.

Акт выполненных работ № 61

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **9-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Марите. от ТК-6.04 до ТК-8.28 (1-й участок, ПК№1)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
		Арматура									
1	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	задвижка	4	2673,91 2180,46	493,45 224,06	10696 8722	1974 896	--	6925 1410	19031
		НР - 72% СП - 8%									
		Трубы									
2	1216-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 400 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	350	2079,20 1702,88	334,40 134,75	727720 596008	117041 47163	14671	463082 95263	1286065
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
3	1216-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	10	802,71 633,89	164,39 66,57	8027 6339	1644 666	44	5043 1046	14116
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Опоры									
4	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,21456	104497,09 93461,86	8632,53 511,21	22421 20053	1853 110	515	13912 2907	39240
		НР - 60% СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Изоляция									
5	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	466,6666667	340,17 340,17	-- --	158746 158746	-- --	--	114296 21845	294887
		НР - 72% СП - 8%									
6	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка**	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	580	236,87 236,87	-- --	137385 137385	-- --	--	98919 18902	255206
		НР - 72% СП - 8%									
7	«EkoLabRecycling»	**Утилизация ТБО**	т	1,5073	20000,00 --	-- --	30146 --	-- --	30146	-- 2412	32558
		СП - 8%									
8	414-103-0101 РСНБ РК 2022	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т	25,3791	1033,00 --	-- --	26217 --	-- --		-- 2097	28314
		СП - 8%									
9	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	126,8955	81,00 --	-- --	10279 --	-- --		-- 822	11101
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1131637 927253	122512 48835	45376 --	702177 146704	1980518
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1079070				
		Материалы	тенге				14716				
		Всего заработная плата	тенге					955925			

	Транспортные расходы		тенге					36496				
		Накладные расходы	тенге					688265				
		Сметная прибыль	тенге					141385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1908720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									631
		Сметная заработная плата	тенге						955925			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					22421				
	Материалы		тенге					516				
	Всего заработная плата		тенге						20163			
		Накладные расходы	тенге					13912				
		Сметная прибыль	тенге					2907				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					39240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге						20163			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					30146				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					30146				
		Сметная прибыль	тенге					2412				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					32558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1980518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									643
		Сметная заработная плата	тенге						976088			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1 980 518
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего										
		в том числе, оборудование поставки заказчика								0		
		Итого по АКТУ:										1 980 518
		временные здания и сооружения 1,04 %										20 597
		Итого с временными										2 001 115
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										-
		Итого										2 001 115
		Непредвиденные затраты 2 %										40 022
		Итого с непредвиденными затратыми										2 041 138
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										2 133 099
		Итого с понижающим К=0,95	0,95									2 026 443,96
		Налог на добавленную стоимость	12%									243 173,28
		Итого с НДС										2 269 617,24
		Всего стоимость строительства										2 269 617,24

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 0003400001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)