Заказчик:

Подрядчик:

Наименование строительства и его адрес: **"Дополнительная установка одоризации газа на территории АГРС"Талдыкурган" по адресу: Алматинская область, Ескельдинскийрайон, Карабулакский с/о., с. Шымыр"**

Форма № КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за Август месяц 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
20	24.08.2020				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дополнительная установка одоризации газа на территории АГРС"Талдыкурган" по адресу: Алматинская область, Ескельдинскийрайон, Карабулакский с/о., с. Шымыр	90 820 000,0	81 089 285,71						9 730 714,29	90 820 000,00
Итого к оплате									**90 820 000,00**

Заказчик ТОО "KBS Gaz"

Директор **Каратабанов А.А.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик ТОО "KBS Engineering"

Директор **Исмагулов Б.С.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор ТОО "Мутау"

Эксперт **Айткулов К.С.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор ТОО "DeltaМунайГаз"

Директор **Шаянбаева Л.С.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "KBS GAZ" 180140013525, Казахстан, область Жетісу, Ескельдинский район, Кокжазыкский сельский округ, село Кокжазык, улица Желтоқсан, дом 101, почтовый индекс 040516**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KBS Enginering"090340011973, Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, Проспект Рыскулова, дом 61, почтовый индекс 050008**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Дополнительная установка одоризации газа на территории АГРС"Талдыкурган" по адресу: Алматинская область, Ескельдинскийрайон, Карабулакский с/о., с. Шымыр**

(наименование, адрес)

Объект : **Дополнительная установка одоризации газа на территории АГРС"Талдыкурган" по адресу: Алматинская область, Ескельдинскийрайон, Карабулакский с/о., с. Шымыр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 29/12** от мая 2020 года

Акт выполненных работ №1

за **август 2020** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Архитектурные решения										
1	**1**	**Е11-010205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную**	**м3 грунта**	**10,045**	**2936,32**	**0**	**29495**	**0**	**0**	**21237**	**54791**	
						2936,32	**0**	**29495**	**0**		**4059**		
2	**2**	**Е11-010205-0503**	**Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**7,84**	**1360,04**	**0**	**10663**	**0**	**0**	**7677**	**19807**	
						1360,04	**0**	**10663**	**0**		**1467**		
3	**3**	**Е11-110101-0203**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,56**	**7917,03**	**1794,19**	**12351**	**2799**	**4116**	**6290**	**20132**	
						3484,4	**805,2**	**5436**	**1256**		**1491**		
	3.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,9968	2058				4109,41			
4	**4**	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,435**	**2518,84**	**155,86**	**3615**	**224**	**2959**	**481**	**4424**	
						300,87	**55,97**	**432**	**80**		**328**		
	4.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0264	2757				72,8			
	4.2	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0132	2621				34,6			
	4.3	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0428	2420				103,49			
	4.4	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0178	154448				2748,25			
5	**5**	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты железобетонные. Устройство**	**м3**	**1,26**	**20170,62**	**2061,22**	**25415**	**2597**	**16930**	**5881**	**33800**	
						4672,8	**456,42**	**5888**	**575**		**2504**		
	5.1	2102-0101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,2789	11644				14891,51			
6	**6**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02875**	**224534**		**6455**		**6455**		**6972**	
											516		
7	**7**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0096**	**922670,67**	**1376,67**	**8858**	**13**	**6286**	**2334**	**12087**	
						266508	**621,24**	**2558**	**6**		**895**		
	7.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0096	654786				6285,95			
8	**8**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,12**	**16087,03**	**1217,46**	**18017**	**1364**	**15322**	**1516**	**21096**	
						1189,22	**298,07**	**1332**	**334**		**1563**		
	8.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,1424	13133				15003,14			
			ИТОГО:					**114869**	**6996**	**52068**	**45416**	**173109**	
								55804	**2251**		**12823**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**2250**					
			Итого с временными									**175357**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**3630**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**178987**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3580**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**182567**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,13579781									**207359**	
			НДС			**12 %**		**24883**					
			Итого с НДС									**232242**	
			Локальная смета № 2-1-2 Технологические решения										
1	**1**	**Е11-010205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную**	**м3 грунта**	**321,9**	**2936,32** **2936,32**	**0** **0**	**945201** **945201**	**0** **0**	**0**	**680545** **130060**	**1755806**	
2	**2**	**Е11-010205-0503**	**Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**268,8**	**1360,04** **1360,04**	**0** **0**	**365579** **365579**	**0** **0**	**0**	**263217** **50304**	**679099**	
3	**3**	**Е11-191001-0207**	**Шкаф для автоматической одоризации газа. Установка**	**устройство**	**1**	**1153108,96** **6863,92**	**948,78** **307,44**	**1153109** **6864**	**949** **307**	**1145296**	**7028** **92811**	**1252948**	
	3.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36,7	655				24038,5			
	3.2	2305-1206-0801	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов	кг	1000	1121				1121000			
4	**4**	**Е11-190301-0101**	**Установка одоризации газа. Устройство**	**установка**	**1**	**28689,29** **15612,8**	**1026,98** **351,4**	**28689** **15613**	**1027** **351**	**12050**	**15645** **3547**	**47881**	
5	**5**	**С Прайс-лист**	**Блок автоматической одоризации газа УОГ "Сигнал"**	**компл.**	**1**	**14795093,8**		**14795094**		**14795094**	**1183608**	**15978701**	
6	**6**	**Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы из стальных труб диаметром труб до 50 мм. Прокладка**	**км труб**	**0,295**	**832942,6** **541367,82**	**285710,07** **88772,28**	**245718** **159704**	**84284** **26188**	**1730**	**184032** **34380**	**464131**	
7	**7**	**С123-010301-0188**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**297,95**	**575**		**171321**		**171321**	**13706**	**185027**	
8	**8**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0232**	**1158095,93** **539616**	**609740,83** **102598,16**	**26868** **12519**	**14146** **2380**	**203**	**14750** **3329**	**44948**	
9	**9**	**С123-010301-0188**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**23,2928**	**575**		**13393**		**13393**	**1071**	**14465**	
10	**10**	**Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,007**	**2038285,18** **709852**	**1277158,38** **169419,22**	**14268** **4969**	**8940** **1186**	**359**	**6093** **1629**	**21990**	
11	**11**	**С123-010201-0220**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,007**	**5232**		**36661**		**36661**	**2933**	**39593**	
12	**12**	**С123-020201-0101**	**Отвод Ст 21,3х3-90°-1-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**16**	**14562**		**232992**		**232992**	**18639**	**251631**	
13	**13**	**Е11-250125-0106**	**Трубопровод диаметром 1400 мм. Балластировка утяжелителями**	**утяжелитель**	**4**	**1291102,74** **14834,6**	**1259984,99** **9626,5**	**5164411** **59338**	**5039940** **38506**	**65133**	**89038** **420276**	**5673725**	
14	**14**	**Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,295**	**7887383,08** **287854**	**36826,92** **146,4**	**2326778** **84917**	**10864** **43**	**2230997**	**84111** **192871**	**2603760**	
	14.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	510,35	4263				2175622,05			
	14.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	12,685	3635				46109,97			
15	**15**	**Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,007**	**21666812,52** **363008**	**215324,58** **41787,6**	**151668** **2541**	**1507** **293**	**147619**	**2805** **12358**	**166831**	
	15.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	33,81	4263				144132,03			
	15.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,84	3635				3053,4			
16	**16**	**Е11-250108-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы газонефтепродуктов. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)**	**пересечение**	**2**	**774853,22** **97500**	**347449,88** **43645,26**	**1549706** **195000**	**694900** **87291**	**659807**	**256884** **144527**	**1951118**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,82	95,38	2,45	269	7	124	96	394	
						49,06	0,29	138	1		29		
	17.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	439514				111,55			
18	18	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,82	159,98	3,48	451	10	280	113	609	
						57,34	0,59	162	2		45		
	18.1	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0005	493943				250,73			
19	19	Е11-250128-0108 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 22 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	30	360183,54	351706,98	10805506	10551209	0	740446	12469628	
						8476,56	18646	254297	559380		923676		
20	20	Е11-250127-0109 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром до 50 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,295	52629315,91	51597407,67	15525648	15221235	5022	571278	17384681	
						1014884	1113178,06	299391	328388		1287754		
			ИТОГО:					53553330	31629021	19518081	2916081	60986966	
								2406233	1044316		4517553		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		792831					
			Итого с временными									61779797	
			Зимние удорожания			2,07 %		1278842					
			Итого с зимними удорожаниями									63058639	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1261173					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64319812	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,13579781									73054302	
			НДС			12 %		8766516					
			Итого с НДС									81820818	
			Локальная смета № 2-1-3 Наружные сети электроснабжения										
1	1	Е11-010205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,672	3291,52	0	2212	0	0	1593	4109	
						3291,52	0	2212	0		304		
2	2	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,672	1360,04	0	914	0	0	658	1698	
						1360,04	0	914	0		126		
3	3	Ц13-080201-0609 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	280	8800,1	8461,02	2464029	2369085	12960	109723	2779652	
						292,8	251,46	81984	70409		205900		
4	4	С123-060217-0503	Кабели контрольные КВБбШв 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	10011786		700825		700825		756891	
											56066		
5	5	С123-060217-2103	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	5564600		389522		389522		420684	
											31162		
6	6	С123-060217-2203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	745339		52174		52174		56348	
											4174		
7	7	С123-060201-3207	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х10 ГОСТ 1508-78	км	0,07	8548300		598381		598381		646251	
											47870		
8	8	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6915,01	1093,18	6915	1093	1259	3311	11044	
						4563	35,56	4563	36		818		
9	9	С123-070201-0412	Щиты управления одоризатором	шт.	1	581002		581002		581002		627482	
											46480		
10	10	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2434,55	1084	2435	1084	27	978	3686	
						1323,27	35,56	1323	36		273		
11	11	С123-070501-0107	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	4027		4027		4027		4349	
											322		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	2803,84	25,13	14019	126	6684	5191	20747	
						1442	0	7210	0		1537		
13	13	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519		1038		1038		1121	
											83		
14	14	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519		519		519		561	
											42		
15	15	С123-070204-0656	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2921		2921		2921		3155	
											234		
16	16	С123-070204-0608	Выключатель автоматический АПД-32 1Р 0,63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0		0				0	
17	17	С123-070216-0902	Реле контроля фаз многофункциональное RKF-8	шт.	1	0		0				0	
18	18	С123-070208-0107	Контакторы малогабаритные модели КМЭ, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	0		0				0	
19	19	С123-070208-0107	Контакторы малогабаритные модели МКЭ, 6 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	0		0				0	
20	20	С123-070104-0406	Лампы сигнальные	шт.	2	0		0				0	
21	21	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	55	3468,27	3006,5	190755	165358	15735	10168	216996	
						175,68	81,08	9662	4460		16074		
22	22	С123-060133-0502	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	1616582		88912		88912		96025	
											7113		
23	23	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,432	158,4	149,29	2444	2304	0	550	3234	
						9,11	40,38	141	623		240		
24	24	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,858	3523,58	0	13594	0	0	9788	25252	
						3523,58	0	13594	0		1871		
25	25	Е11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	3,08	3265,98	163,7	10059	504	6024	3652	14808	
						1146,48	51,24	3531	158		1097		
	25.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,388	1778				6023,86			
26	26	Е11-010104-0403	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	6,16	42,41	42,41	261	261	0	73	361	
						0	16,48	0	102		27		
27	27	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	6,16	204,96	94,28	1263	581	0	694	2113	
						110,68	45,75	682	282		157		
28	28	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	55	5497	5409,16	302335	297504	0	10505	337867	
						87,84	177,44	4831	9759		25027		
29	29	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	55	4684	4596,16	257620	252789	0	9449	288435	
						87,84	150,77	4831	8293		21366		
30	30	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,172	22798		3921		3921		4235	
											314		
31	31	Ц13-100904-0101	Лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,055	98658,12	66129,12	5426	3637	0	1628	7619	
						32529	15997,76	1789	880		564		
32	32	С121-130809-1307	Лента сигнальная	м	55	0		0				0	
33	33	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	29887,51	2092,68	59775	4185	53037	1935	66647	
						1276,2	67,56	2552	135		4937		
34	34	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	6021,12	244,4	120422	4888	111564	2971	133265	
						198,52	7,82	3970	156		9872		
			ИТОГО:					5877720	3103399	2630532	172867	6534635	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					**143789**	**95329**		**484050**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**84950**				**6619585**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**137025**				**6756610**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**135132**				**6891742**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,13579781									**7827625**	
			НДС			**12 %**		**939315**					
			Итого с НДС									**8766940**	
			Локальная смета № 2-1-1									**232 242**	
			Локальная смета № 2-1-2									**81 820 818**	
			Локальная смета № 2-1-3									**8 766 940**	
			Итого по АКТу									**90 820 000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KBS Engineering"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Исмагулов Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "KBS GAZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каратабанов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау"Эксперт Айткулов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "DeltaЫунайГаз" Директор Шаянбаева Л.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)