Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«31» октября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «АСКАДИ», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. А369, дом 7/1
наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора **Ахметова Азиза Сагатовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство и реконструкция тепломагистрали от НПС-2 до ТК2-5 с 2ДУ 700 на 2ДУ 1000 мм в городе Кокшетау Акмолинской области» г. Кокшетау**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», руководитель **Садвакасов Шамрат Набиулы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «SEMKAZ», директор Ахметова Д.С.;**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Институт «Агропромпроект», рабочий проект № 06-19
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», приказ №346 от 28.09.2020 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы в двухтрубном исполнении Ø1020х11,0	м	743,4		743,4	
Прокладка Ø1020х11,0 ППУ-ОЦ (надземная часть)	м	119,30		119,30	
Прокладка Ø1020х11,0 ППУ-П (подземная часть)	м	624,10		624,10	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительство и реконструкция теплосети выполнена из труб с индустриальной ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке (для подземной части) и в оцинкованной оболочке (для наземного участка).

Монтаж трубопроводов производился в соответствии с СН РК 4.02-04-2013 и СП РК 4.02-04-2003. Для компенсации теплового удлинения труб использованы углы поворота тепловой сети, а также П-образные компенсаторы.

Протяженность смонтированной теплосети (в двухтрубном исполнении): диаметром 1020х11,0 – 743,40 м, в том числе надземной: 119,30 м; подземной 624,10 м.

СОДК участка выполнена в виде одной ветви и включает: детектор повреждений переносной двухканальный ДПП-АМ, коммутационные терминалы «КТ-12ш» - в наземных коверах N1-N4.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июль 2021 г._____;
месяц, год

окончание работ _____октябрь 2022 г._____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 15 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено ____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
Руководитель Садвакасов Шамрат Набиулы

ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»
генеральный директор Макишев Руслан Аманбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

Филиал АО «НК «КТЖ»
«Акмолинское отделение магистральной сети»
Руководитель

Филиал АО «Транстелеком» в г.Кокшетау- «Кокшетаутранстелеком»,
Директор по эксплуатации
Долматов Максим Александрович

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство и реконструкция тепломагистрали от НПС-2 до ТК2-5 с 2ДУ 700 на 2ДУ 1000 мм в городе Кокшетау Акмолинской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АСКАДИ», генеральный директор Ахметов А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)