Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Подрядчик: ТОО "SEMKAZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция тепломагистрали от НПС-2 до ТК-2-5 2Ду 700 на 2Ду 1000 мм городе Кокшетау Акмолинской области. Наружные тепловые сети

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	17.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**149 108 988**									
в том числе за месяц	**16 266 100**	**14 523 303,57**							**1 742 796,43**	**16 266 100,00**

Генподрядчик:

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Директор _____ **Акшалов С.С.**

Подрядчик:

ТОО "SEMKAZ"
БИН 031240004295

Директор _____ **Ракишева Р.Б.**

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ" Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "SEMKAZ"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция тепломагистрали от НПС-2 до ТК-2-5 2Ду 700 на 2Ду 1000 мм городе Кокшетау Акмолинской области

Наименование объекта - Наружные тепловые сети

Договор № 25 от 17.06.2021г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

на Наружные тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
		Земляные работы										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		989,45102	207,89	198,27	205697	196177	105	46859	272761
		НР - 72%, СП - 8%				9,52	56,26	9415	55668		20205	
2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		199,731156	169,04	161,22	33762	32201	16	7692	44770
		НР - 72%, СП - 8%				7,74	45,75	1545	9138		3316	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		33,771744	2062,37	--	69650	--	--	50148	129381
		НР - 72%, СП - 8%				2062,37	--	69650	--		9584	
4	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		2161,37084	286,00	--	618152	--		--	667604
		СП - 8%				--	--	--	--		49452	
5	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		767,07946	169,04	161,22	129666	123671	61	29540	171942
		НР - 72%, СП - 8%				7,74	45,75	5934	35094		12736	
6	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		1227,32712	286,00	--	351016	--		--	379097
		СП - 8%				--	--	--	--		28081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	50,652894	2752,19	160,69	139406	8139	76501	56640	211730
		НР - 99%, СП - 8%			1081,20	48,30	54766	2447		15684	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы	м3	303,100459	815,97	--	247321	--	--	178071	459423
		НР - 72%, СП - 8%			815,97	--	247321	--		34031	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	303,100459	1373,00	--	416157	--	416157	--	449449
		СП - 8%			--	--	--	--		33293	
10	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	767,07946	15,62	15,62	11984	11984	--	3463	16684
		НР - 72%, СП - 8%			--	6,27	--	4810		1236	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	767,07946	164,57	77,20	126241	59219	--	68262	210063
		НР - 72%, СП - 8%			87,37	36,23	67021	27787		15560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2349051	431392	492840	440675	3012904
							455652	134944	--	223178	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура									
				Краны							
12	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	4	40099,02	15152,38	160396	60610	3065	112690	294933
		НР - 99%, СП - 8%			24180,22	4276,89	96721	17108		21847	
13	1124-0108-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	8	57812,56	24434,03	462500	195472	9045	311422	835836
		НР - 99%, СП - 8%			32247,92	7073,03	257983	56584		61914	
14	1312-1101-0717 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	180158,48	74757,43	360317	149515	6286	157688	559445
		НР - 61%, СП - 8%			102258,00	26994,36	204516	53989		41440	
				Трубопроводы							
15	1124-0108-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 1000 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,196	7097312,06	3257163,34	1391073	638404	52728	855896	2426727
		НР - 99%, СП - 8%			3571125,73	839799,30	699941	164601		179758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1125-0109-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи диаметром 1400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	--	112131,05	88501,42	--	--	--	--	--
					20429,36	12682,17	--	--		--	
17	1122-1401-0314 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 1000 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	--	3753,36	28,77	--	--	--	--	--
					1904,40	12,01	--	--		--	
18	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	--	39087,48	3683,44	--	--	--	--	--
					11400,90	82,80	--	--		--	
				Другие изделия							
19	1124-0108-0227 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка	шт.	10	122563,60	50353,53	1225636	503535	63698	796743	2184169
		НР - 99%; СП - 8%			65840,33	14638,76	658403	146388		161790	
				Фасонные части (тройники, отводы)							
20	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	12	30661,23	9381,20	367935	112574	9198	275615	695033
		НР - 99%; СП - 8%			20513,60	2686,28	246163	32235		51484	
21	1124-0108-0227 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка	шт.	--	122563,60	50353,53	--	--	--	--	--
					65840,33	14638,76	--	--		--	
22	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	8	30661,23	9381,20	245290	75050	6131	183743	463355
		НР - 99%; СП - 8%			20513,60	2686,28	164109	21490		34323	
23	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	1	42610,66	15130,00	42611	15130	1131	30534	78996
		НР - 99%; СП - 8%			26350,05	4492,03	26350	4492		5852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1124-0108-0227 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка	шт.	12	122563,60	50353,53	1470763	604242	76437	956092	2621003
		НР - 99%; СП - 8%			65840,33	14638,76	790084	175665		194148	
25	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	42610,66	15130,00	85221	30260	2261	61067	157992
		НР - 99%; СП - 8%			26350,05	4492,03	52700	8984		11703	
26	1124-0108-0227 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка	шт.	--	122563,60	50353,53	--	--	--	--	--
					65840,33	14638,76	--	--		--	
				Материалы							
27	1125-0128-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	4	60704,58	55170,78	242818	220683	--	62580	329830
		НР - 91%; СП - 8%			5533,80	11658,46	22135	46634		24432	
28	1122-0701-0117 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,5625347	1099649,54	--	618591	--	511516	106004	782563
		НР - 99%; СП - 8%			190344,00	--	107075	--		57968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6673152	2605475	741496	3910074	11429882
							3326181	728169	--	846659	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14442786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3781832				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3036867			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					863113			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1234336		
		- Перевозка грузов	Тенге				969168				
		- Накладные расходы	Тенге							4350749	
		- Сметная прибыль	Тенге							1069837	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					150 205				
		Итого с временными					14 442 786				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание работ 3,6.1,2%					623 928				
		Итого:					15 066 714				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					301 334				
		Итого сметная стоимость:					15 368 049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025 годы	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%,к=1,050036					16 137 004				
	Налоговый кодекс РК	НДС в текущих ценах -12%					1 936 441				
		Итого:					18 073 445				
		Сидка					1 807 344				
		Всего со скидкой:					16 266 100				

Сдал: ТОО "SEMKAZ" БИН 031240004295

Директор_____ Ракишева Р.Б.

Принял: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Директор_____ Акшалов С.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Аскади",Республика Казахстан, Нур-Султан, А369, дом № 7/1, тел.: 49-79-37, доб. 49-94-47** ИИН/БИН **040940005921**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Semkaz",Республика Казахстан, г. Астана, А 369, дом № 7/1** **031240004295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №25 от 17.06.2021 г..

Номер документа	Дата составления
8	30.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	строительство и реконструкция тепломагистрали от НПС-2-5 до ТК-2-5 д-700 на 2 Ду1000мм г.Кокшетау Акмолинской обл. Наружные тепловые сети			усл.	1	16 266 100,00	16 266 100,00	1 742 796,43
				Итого	1	x	16 266 100,00	1 742 796,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ахметова Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / подпись / Ахметов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2021

М.П.