Заказчик : **ТОО «ПМК-7К»**

Подрядчик: **ТОО «Азия Консалтинг BEST»**

Наименование стройки: Строительство пристройки спортивного зала к СШ в с. Улгули Жамбылского района Алматисикой области

Наименование объекта: Спортивный зал с переходом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№14	06. 07. 2018 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ								налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки спортивного зала к СШ с. Улгули Жамбылского района	1472288,16	1314543							157745,16	1472288,16
Всего по стройке	**1472288,16**	**1314543**							**157745,16**	**1472288,16**

М.П.

ЗАКАЗЧИК
ТОО "ПМК-7К"

Нуркеев Г.О.

М.П.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Азия Консалтинг BEST»

Досмұхамбет М.П.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Строительство пристройки спортивного зала к СШ в с. Улгули Жамбылского района Алматиснкой Форма

Наименование объекта: Спортивный зал с переходом

Акт приемки выполненных работ
за август 2018 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 10 Отделка фасадов									
203	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	587,23	906,14	4,92	532113	2889	120186	1,15	675
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	113365	1098	105	0,0091	5
204	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону откосов цементно-известковым или цементным раствором	36,34	253,82	4,07	9224	148	5214	0,74	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	4931	35	105	0,0517	2
205	E15-152-1	Пропитка акриловая по штукатурке	623,57	13,94	0,12	8693	75	9023	0,092	57
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	8562	31	105	0,0002	–
206	1-1-1100	Состав грунтовочный на латексной основеК=0,180;	112,2426	265		29744				
		кг								
207	E15-158-3	Акировая окраска наружных стен,откосов с лесов по подготовленной поверхности	623,57	49,13	1,65	30636	1029	7117	0,0618	39

	м2 окрашиваемой поверхности								
			10,24	0,63	6385	393	105	0,003	2
208	Е15-17-5	Облицовка цоколя сплиттерной плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	49,46	443,3	4,62	21926	229	13404	1,52	75
		м2 облицовки								
				254,97	3,14	12611	155	105	0,0162	1
209	99-12-20(пл	Плитка облицовачная сплиттерная серая	49,46	685		33880				
		м2								
210	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	587,23	150,62	0,62	88449	364	48027	0,435	255
		м2 вертикальной проекции								
				69,08	0,23	40566	135	118	0,0011	1
211	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях	26,2	88,2	0,9	2311	24	3214	0,538	14
		м шва								
				87,3	0,34	2287	9	140	0,0016	–
212	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00017	172357,31	536,06	29	–	8	289	–
		т								
				47475	202,5	8	–	105	0,99	–
213	1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	0,444	7070		3139				
		м3								
214	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек в местах сейсмошва	0,42	164,47	9,95	69	4	30	0,356	–
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	22	2	123	0,0182	–
215	1-1-333	Лента герметик	0,024	214000		5136				
		1000м								
216	Е11-36-1	Устройство покрытий из спортивного линолеума	0,2	123,63	4,9	25	1	15	0,382	–
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	12	–	123	0,009	–
217	99-1-1(пл)	Tarkett покрытие	0,2	2968		594				
		м2								

218	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	0,22	1041,83	15,2	229	3	49	1,07	–
		м2 покрытия		173,3	7,37	38	2	123	0,037	–
219	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	20,13	435,9	2,02	8775	41	1359	0,3925	8
		м		64,13	0,17	1291	3	105	0,0013	–
220	Е31-18-2	Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 25 см	111,34	876,53	7,77	97593	865	7476	0,3636	40
		м2		53,71	4,68	5980	521	115	0,0208	2
221	Е20-11-1	Установка решеток вентиляционных в проемах фасада	7	184,08	6,12	1289	43	1613	1,07	7
		решетка		177,75	2,32	1244	16	128	0,03	–
222	13-12-62	Решетки жалюзийные неподвижные	1,543	3,09		5				
		м2								
223	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,08	148,39	0,07	457	–	350	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	333	–	105	0,0001	–
		Итого по разделу 10				**874316**	**5715**			**1199**
						197635	**2400**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				670966				
		Накладные расходы, тенге				217085				
		- заработная плата, тенге				32563				
		- трудоемкость, чел-ч				109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65484				

Всего по разделу, тенге		**1156885**
Сметная заработная плата, тенге		232598
Нормативная трудоемкость, чел-ч		1321

Раздел 11 Крыльцо 1

224	Е6-1-16	Устройство бетонного крыльца из бетона В 15	6	5570,4	196,62	33422	1180	2184	1,79	11
		м3		272,25	74,27	1634	446	105	0,3628	2
225	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00877	93997,62	304,24	824	3	306	198	2
		т		33075	114,75	290	1	105	0,56	–
226	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04249	41200		1751				
		т								
227	Е9-1-1	Монтаж каркасов входной группы	0,14603	8493,42	3350,04	1240	489	594	20	3
		т конструкций		3690	830,84	539	121	90	2,92	–
228	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,14603	147100		21481				
		т								
229	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,234	20,35	0,02	86	–	16	0,0213	–
		м2		4,16	–	18	–	90	–	–
230	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	13,4	934,08	8,2	12517	110	4402	1,71	23
		м2 кровли		272,95	3,08	3658	41	119	0,015	–

231 Е10-12-6	Подшивка потолков и карниза сайдинг-панелями	7,3	43,62	0,92	318	7	331	0,249	2
	м2 потолков								
			37,58	0,34	274	2	120	0,0017	–
232 99-6-2(пл)	Сайдинг виниловыйК=1,050;	7,665	473		3626				
	м2								
233 99-12-20(пл									
	Плитка облицовачная сплиттерная серая	24,26	685		16618				
	м2								
234 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен,крыльца сплиттерными плитками на клею	24,26	443,3	4,62	10754	112	6575	1,52	37
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	6186	76	105	0,0162	–
235 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	8,7	1041,83	15,2	9064	132	1934	1,07	9
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	1508	64	123	0,037	–
236 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,92	89,04	5,89	438	29	510	0,415	2
	м ограждений								
			71,78	2,23	353	11	140	0,0109	–
237 99-19-1(пл)									
	Ограждение из труб нержавеющей стали	4,92	3654		17978				
	м								
238 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	3,3	481,76	1,22	1590	4	175	0,278	1
	м желобов								
			44,1	0,45	146	1	119	0,0022	–
	Итого по разделу 11				**131707**	**2066**			**90**
					14606	**763**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				115035				
	Накладные расходы, тенге				17027				
	- заработная плата, тенге				2554				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8924				

Всего по разделу, тенге	**157658**
Сметная заработная плата, тенге	17923
Нормативная трудоемкость, чел-ч	101
НДС (12%)	157745,16
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**1472288,16**

Заказчик_____**Нуркеев Г.О.**

Подрядчик_____**Досмұхамбет М.П.**