Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «АСКАДИ», г. Астана, район Байконур, ул. А369, 7/1***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***генерального директора Ахметова А.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали от ТК3-9 до ТК3-12А»,***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» Бейсенбинов К.И.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «SEMKAZ» ГСЛ №15007717 от 24.04.2015 г.***
наименование организации

ТОО «АЛВИС» ГСЛ №1713105 от 20.07.2017 г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Казахский Сантехпроект», РП 4540- С11 ТС, КЖ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы», от 04.02.2019 г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность реконструируемых участков тепловых сетей	м	900		771,14	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Тепловая сеть выполнена в подземной прокладке, в подземных непроходных каналах, с подвижными (скользящими) опорами, неподвижными и направляющими, узлами трубопроводов, узлами для сильфонных компенсаторов, узлами поворотов, и наземными коверами.

Монтаж трубопроводов производился подземным двухтрубным способом прокладки.

Общая протяженность смонтированной тепловой сети составляет: диаметром 820х10,0 – 477,48 метров, диаметром 200х7,0 – 131,67 метров, диаметром 100х7,0 – 75,34 метров, диаметром 76х7,0 – 86,65 метров.

При производстве работ применялись трубы:

- диаметром 820 мм стальные электросварные, прямошовные, термообработанные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 с поставкой по группе «В» ГОСТ 10705-80, предизолированные;

- диаметрами 200 мм, 100 мм, 76 мм - стальные электросварочные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 с поставкой по группе «В» ГОСТ 10705-80, предизолированные.

Для футляров, дренажей и воздушников применялись стальные электросварочные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 10 по ГОСТ 1050-74* с поставкой по группе «В» ГОСТ 10705-80.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2021 года;***
месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2022 года;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8 ;***
фактически, месяц: ***9 ;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,42 % и фактически применено 51 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Алматинские тепловые сети» ***Бейсенбинов К.И***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: ***Управление социального благосостояния города Алматы***

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Место печати (при наличии) подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АСКАДИ»*** считает объект:

«Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали от ТК3-9 до ТК3-12А».

(наименование объекта (комплекса)

ГОТОВЫМ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «АСКАДИ» ***Ахметов А.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)