Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Субподрядчик: ТОО "SemKaz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция сетей канализации в г. Астане. Строительство коллектора и канализационной насосной станции в районе улицы Е429

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	15.09.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**12 482 505,00**									
в том числе за месяц	**12 482 505,00**	**11 145 093,75**	**12 482 505,00**	**12 482 505,00**	**0,00**	**0,00**			**1 337 411,25**	**12 482 505,00**

Субподрядчик:

ТОО "SemKaz"

Директор _____ **Ахметова Д.С.**

Генподрядчик:

ТОО "АСКАДИ"

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

7/7

Форма 4

Генподрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Субподрядчик: ТОО "SemKaz"
Наименование стройки: Строительство и реконструкция сетей канализации в г. Астане. Строительство коллектора и канализационной насосной станции в районе улицы Е429
Наименование объекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации С31
Договор подряда № 32 от 15.09.2021 года

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2022 года

на Наружные сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=Земляные работы=										
		=К1 4498-ПОС приложение 9 лист 5=										
1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта		4085,5	143,95	138,95	588108	567681	--	77863	719249
		НР - 72%; СП - 8%				5,00	21,47	20428	87716		53278	
2	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для погрузки грунта,разработанного вручную/**	м3 грунта		127,75	295,36	282,50	37732	36089	17	9422	50927
		НР - 72%; СП - 8%				12,73	89,71	1626	11460		3772	
3	4102-0102-0207 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км		1587,29375	38,00	--	60317	--		--	65142
		СП - 8%				--	--	--	--		4825	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		181,6375	2494,80	--	453149	--	--	326267	841770
		НР - 72%; СП - 8%				2494,80	--	453149	--		62353	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		118	190,54	84,81	22484	10007	--	12707	38007
		НР - 72%; СП - 8%				105,73	43,84	12476	5173		2815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3372,75	38,35	38,35	129345	129345	--	39073	181891
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,09	--	54268		13473	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	883,75	1084,75	--	958648	--	--	690226	1780784
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	958648	--		131910	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/в том числе трамбование основания/**	м3 уплотненного грунта	8917	190,54	84,81	1699045	756250	--	960275	2872066
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	942794	390921		212746	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	78,5	2818,28	170,84	221235	13411	105174	106166	353593
		НР - 99%; СП - 8%			1307,64	58,45	102650	4588		26192	
10	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	м2 креплений	27,05125	646,95	29,07	17501	786	9076	5775	25138
		НР - 72%; СП - 8%			282,40	14,10	7639	381		1862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4187564	1513569	114267	2227774	6928567
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2499410	554507	--	513226	
	Материалы		тенге				4187564				
	Всего заработная плата		тенге				114266				
	Транспортные расходы		тенге					3053917			
	Накладные расходы		тенге				60317				
	Сметная прибыль		тенге				2227774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				513226				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				6928564				
	Сметная заработная плата		тенге								2585
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге					3053917			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				6928564				
	Сметная заработная плата		тенге								2585
								3053917			

РАЗДЕЛ 2.=Канализация бытовая=

11	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка/ за вычетом футляров/**	м трубопровода	150,75	1079,49	499,89	162733	75358	1426	116927	302033
		НР - 99%; СП - 8%			570,14	213,33	85949	32159		22373	
12	1122-0301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. /Футляр/**	км трубопровода	0,04975	8018799,19	4501920,84	398935	223971	10908	233885	683446
		НР - 99%; СП - 8%			3297600,00	1451093,74	164056	72192		50626	
13	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	49,75	2829,73	20,38	140779	1014	46713	92558	252004
		НР - 99%; СП - 8%			1870,40	8,85	93052	440		18667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью**									
			футляр	1,25	41409,23	3700,84	51762	4626	29888	17199	74478
		НР - 99%; СП - 8%			13798,20	100,20	17248	125		5517	
15	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/стояк/**									
			км трубопровода	0,0015	2154548,36	903369,56	3232	1355	187	2174	5838
		НР - 99%; СП - 8%			1126680,00	337265,92	1690	506		432	
16	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**									
			т фасонных частей	0,045375	783410,32	476116,98	35547	21604	566	20150	60153
		НР - 99%; СП - 8%			294809,20	153759,28	13377	6977		4456	
		==К1 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Ф1500 /8 шт/==									
17	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**									
			м3 конструкций колодца	15,375	48628,25	8310,76	747659	127778	356498	318849	1151828
		НР - 99%; СП - 8%			17130,60	3816,99	263383	58686		85321	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-7/**									
			т стальных элементов	0,02608	778938,82	6622,76	20315	173	18139	2417	24550
		НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	2003	45		1819	
19	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**									
			м3 кладки	0,07	33149,44	2284,56	2320	160	1607	553	3103
		НР - 93%; СП - 8%			7895,65	601,20	553	42		230	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	2	98,78	2,47	198	5	81	78	298
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	112	1		22	
21	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**									
			м2	1	210,04	6,38	210	6	155	35	264
		НР - 69%; СП - 8%			49,12	1,00	49	1		20	
22	1122-0601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**									
			км трубопровода	0,04975	15640867,62	2870371,42	778133	142801	573320	97151	945306
		НР - 99%; СП - 8%			1246476,00	726024,58	62012	36120		70023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				2341823	598851	1039488	901976	3503301
							703484	207294	--	259506	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2341823				
	Материалы		тенге				1039490				
	Всего заработная плата		тенге					910778			
		Накладные расходы	тенге				901976				
		Сметная прибыль	тенге				259506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3503305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					910778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3503305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								532
		Сметная заработная плата	тенге					910778			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								10431868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3202894				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2112420			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					761801			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1153755		
		- Перевозка грузов	тенге				60317				
		- Накладные расходы	тенге							3129750	
		- Сметная прибыль	тенге							772732	
		ИТОГО					**10 431 868**				
		Временные здания и сооружения 1,04%					**108 491**				
		Итого					**10 540 359**				
		Удорожание работ в зимнее время 3,4%					**358 372**				
		Итого					**10 898 732**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**217 975**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**11 116 706**				
		в том числе на 2021 год - 88%					**9 782 702**				
		в том числе на 2022 год - 12%					**1 334 005**				
	1,050036	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 88%, к=1,050036**					**10 272 189**				
	1,1025918	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12%, к=1,1025918**					**1 470 863**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах					**11 743 051**				
		НДС в текущих ценах -12%					**1 409 166**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					**13 152 218**				
		Скидка подрядчика					**669 713**				
		ВСЕГО УСЛУГИ СУБПОДРЯДЧИКА:					**12 482 505**				

Сдал: **ТОО "SemKaz"**

Директор _____ **Ахметова Д.С.**

Принял: **ТОО "АСКАДИ"**

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**