Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 31» декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Global Construction Development» БИН 050240015445; юридический адрес: город Алматы, Медеуский район, ул. Луганского 1, н.п. 225, +7 7272 222928**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Седов Денис Александрович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Газоснабжение многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, в г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла,уч. 340, 340/3, 340/4, 341.; (5 Квартал)** наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учереждение «Управление комфортной городской среды города Алматы», БИН 011240001633, Руководитель управления Нурашев Сапар Сейлханович, г.Алматы, Площадь Республики, 4, +7 727 271-66-23**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; **да**
2. Субподрядные организации : **ТОО «Жаркын БЖК», ГСЛ № 0001469 от 09.06.2006 г. БИН 050340001126, Алматинская область, г. Конаев, мкр. 2, дом 20, кв.15**

наименование, местонахождения объекта

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектный Институт Проект Сити», № 3/016-2019 ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Тәуелсіз сараптама-А» Заключение экспертизы №ТСА-002/20 от 23.06.2020 года**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба 32 х 3,0 II В-Ст3сп	м	248,00	1,2	184,50	1
Труба 57 х 3,5 II В-Ст3сп	м	524,00	1,2	268,70	1
Труба 76 х 3,5 II В-Ст3сп	м	1413,00	1,2	818,95	1
Труба 89 х 3,5 II В-Ст3сп	м	1796,00	1,2	852,00	1
Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-110 х 10	м	1019,00	1,2	1019,00	1
Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-90 х 8,2	м	530,00	1,2	365,00	1
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-01-1У1 с регулятором давления РДНК-1000	шт	4	1,2	2	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусмотрена прокладка газопровода для газификации (пище приготовления) жилого района с объектами обслуживания. Врезка проектируемого газопровода осуществляется в проектируемый подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Ø110х10 мм, проложенного от ГРПШ от высокого давления, разработанного отдельным проектом 3/016-2019 ГСН Внеплощадочные сети. Для снижения давления газа с высокого на среднее и поддержания его на заданном уровне, проектом предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ). Обозначение трассы предусматривается путем укладки сигнальной ленты желтого цвета. На расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы.

В качестве антикоррозионного покрытия надземных участков, применить окраску поверхностей двумя слоями эмали ПФ 115 ГОСТ 6465-76. Цвет окраски газопровода –желтый.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве 2 штук (ГРПШ) согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15 октября 2020 года**;

месяц, год

окончание работ **05 октября 2021 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства 12 месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;

фактически 9 дней;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0 % и фактически применено 0 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Объект вводится застройщиком с подключением наружных инженерных коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь).

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазТрансГазАймақ» Алматинский производственный филиал

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Газоснабжение многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, в г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла,уч. 340, 340/3, 340/4, 341.; (5 Квартал)** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Global Construction Development»
Генеральный директор Седов Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядная организация:
ТОО «Жаркын БЖК»
Директор Ракишев Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.