Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г.Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "Global Construction Development"**

Договор подряда (контракт) № №116 от 15.10.2020

Объект : **02/01-20-ШС Газоснабжение многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр.Шугыла, уч. 340, 340/3, 340/4, 341 (5 квартал). 6-1 Внутриплощадочные сети газоснабжения**

Сумма до договору, тенге **83 029 532,54 тенге**

Сметная стоимость, тенге **84 724 009,00 тенге**

Скидка 2% **1 694 476,46 тенге**

Реестр №1

актов выполненных работ за август месяц 2021 года

№№ п/п	№ акта	№ Локальной сметы	№ О.Ф.	Наименование работ	Всего с НДС	В т.ч. Оборудование
1	1	6-1-1	Э6616000	Внутриплощадочные сети газоснабжения	39 145 191	578 286
			Итого		**39 145 191**	578 286

Выполнил(а) _____Шурыгина Т.В.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г.Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "Global Construction Development"**

Наименование строительства и его адрес: **02/01-20-ШС Газоснабжение многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр.Шугыла, уч. 340, 340/3, 340/4, 341 (5 квартал)**

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2021г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
011240001633	050240015445	№116	15.10.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всего выполнено	**39 145 191**	**34 951 064**							**4 194 128**	**39 145 191**
	Итого	**39 145 191**	**34 951 064**							**4 194 128**	**39 145 191**

М.П.

Заказчик Заместитель руководителя, БИН 011240001633 Байгазаров С.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Генеральный директор, БИН 050240015445 Селов Д.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИ "ПРОЕКТ СИТИ" Директор Стесина И.Л.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" Генеральный директор Манкеев Ж.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction Development"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **02/01-20-ШС Газоснабжение многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр.Шугыла, уч. 340, 340/3, 340/4, 341 (5 квартал)**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Внутриплощадочные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№116** от **15.10.2020**

Акт выполненных работ № 1

за Август 2021 (месяц, год) на 6-1-1 Внутриплощадочные сети газоснабжения работы

№№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		8435,978	203,30	194,29	1715040	1639026	--	290485	2165967	
							9,01	38,81	76014	327436		160442		
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		160	2415,34	--	386454	--	--	278247	717877	
							2415,34	--	386454	--		53176		
3	4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		3	3271,84	169,02	9816	507	5512	3927	14842	
							1265,82	56,56	3797	170		1099		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
4	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /из отвала для обратной засыпки/	м3 грунта		1524,529	37,75	37,75	57556	57556	--	17093	80620	
							--	15,57	--	23740		5972		
5	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		5	1049,76	--	5249	--	--	3779	9750	
							1049,76	--	5249	--		722		
6	8	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		5	1670,00	--	8350	--	8350	--	9018	Казахстан
							--	--	--	--		668		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2182464	1697089	13862	593531	2998074	
									471514	351346	--	222079		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочное гозоснабжение										
7	9	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		1	15033,12	2061,77	15033	2062	1976	10885	27992	
							10995,30	--	10995	--		2073		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
8	10	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.		35	3766,00	--	131810	--	131810	--	142355	Казахстан
							--	--	--	--		10545		
9	11	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 16 п.3.1 Кзтр=1,08	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08	м трубопровода		184,5	1048,58	42,53	193462	7848	4020	181147	404578	
							984,25	17,61	181594	3250		29969		
10	12	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		184,5	542,00	--	99999	--	99999	--	107999	Казахстан
							--	--	--	--		8000		
11	13	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 16 п.3.1 Кзтр=1,08	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08	м трубопровода		268,7	3465,58	42,53	931200	11429	655303	263817	1290619	Казахстан
							984,25	17,61	264468	4733		95601		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
12	14	Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 16 п.3.1 Кзтр=1,08	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08	м трубопровода		818,95	4275,21	50,94	3501186	41716	2504742	952161	4809615	Казахстан
							1165,80	20,59	954728	16864		356268		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
14	15	Е11-160401-0103 1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 16 п.3.1 Кзтр=1,08	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08	м трубопровода		852	5286,60	74,03	4504182	63072	3341703	1101880	6054547	
							1290,38	29,30	1099407	24960		448485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
15	17	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		6415,055	818,29	2,11	5249399	13534	1393760	3579906	9535649	
							598,92	1,13	3842105	7257		706344		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
16	18	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=2,822	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции		6415,055	-435,29	-1,70	-2792415	-10913	-1132655	-1538869	-4677787	
							-257,03	-0,91	-1648847	-5851		-346503		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
17	19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		1,019	414235,35	112689,91	422106	114831	3036	338511	821466	Казахстан
							298566,00	36988,60	304239	37691		60849		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	20	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1030,2	2410,00	--	2482782	--	2482782	--	2681405	Казахстан
						--	--	--	--		198623		
19	21	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	367,64	1623,00	--	596680	--	596680	--	644414	Казахстан
						--	--	--	--		47734		
20	22	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0842	540835,66	159592,22	45538	13438	654	35544	87569	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			373464,00	52939,26	31446	4457		6487		
21	23	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140 x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	85,042	3861,00	--	328347	--	328347	--	354615	Казахстан
						--	--	--	--		26268		
22	24	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1947	652324,75	207277,57	127008	40357	2456	96661	241562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			432432,00	69043,00	84195	13443		17893		
23	25	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	196,647	5082,00	--	999360	--	999360	--	1079309	Казахстан
						--	--	--	--		79949		
24	26	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,09964	1305351,52	557968,83	130065	55596	8044	85982	233331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			666648,00	204996,43	66425	20426		17284		
25	27	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,03856	8796,00	--	879943	--	879943	--	950334	Казахстан
						--	--	--	--		70395		
26	28	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,09964	3118968,56	247668,30	310774	24678	242746	47891	387358	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			435070,00	50423,84	43350	5024		28693		
27	29	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	330,84	1526,53	7,99	505038	2644	51160	447621	1028872	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1363,90	2,75	451234	909		76213		
28	30	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9	5768,91	565,73	51920	5092	28468	18303	75841	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2040,05	14,14	18360	127		5618		
29	31	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	22	6593,04	646,55	145047	14224	79530	51132	211873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2331,48	16,16	51293	356		15694		
30	32	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	9024,22	884,96	108291	10620	59376	38174	158182	
						3191,22	22,12	38295	265		11717		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
31	46	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект		26	9813,64	4971,28	255155	129253	5417	158981	447266	
							4634,04	1542,37	120485	40102		33131		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
32	47	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.		26	44818,00	--	1165268	--	1165268	--	1258489	
							--	--	--	--		93221		
33	48	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		1,39	31109,76	20336,76	43243	28268	--	13626	61418	
							10773,00	5297,35	14974	7363		4549		
34	49	С121-130816-1206 2113-0816-1206 РСНБ РК 2015	Лента с запонками ЛМЗ	100 м		13,9	1312,00	--	18237	--	18237	--	19696	
							--	--	--	--		1459		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20448657	567748	13952162	5883353	28438571	
									5928746	181377	--	2106559		
			РАЗДЕЛ 3.Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ф90х8,2, см. ГСН-48											
35	55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,2	16612,06	1145,48	19934	1375	16725	1989	23677	
							1528,20	292,98	1834	352		1754		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
36	56	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0288	1650001,08	767280,39	47520	22098	2035	32044	85929	
							812034,00	311846,35	23387	8981		6365		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
37	57	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		28,9152	5725,00	--	165540	--	165540	--	178783	
							--	--	--	--		13243		
38	58	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0288	3118968,56	247668,30	89826	7133	70163	13842	111962	
							435070,00	50423,84	12530	1452		8293		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
39	59	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,20568	269968,00	--	55527	--	55527	--	59969	
							--	--	--	--		4442		
40	60	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х89, PN 16	шт.		28	7490,00	--	209720	--	209720	--	226498	
							--	--	--	--		16778		
41	61	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.		28	1557,00	--	43596	--	43596	--	47084	
							--	--	--	--		3488		
42	62	С123-020302-2409 2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.		30	1413,00	--	42390	--	42390	--	45781	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
					5									
43	63	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,056	776530,16	6674,42	43486	374	38949	5022	52389	
							--	--	--	--		3391		
			В ТОМ ЧИСЛЕ				74340,70	1664,48	4163	93		3881		
44	64	С123-021101-0108 2302-1101-0108 РСНБ РК 2015	Паронит	1000 шт.		0,028	35073,00	--	982	--	982	--	1061	
45	65	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг		0,616	387,00	--	238	--	238	--	257	
							--	--	--	--		79		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					718759	30979	645865	52897	833390	
									41914	10878	--	61733		
			РАЗДЕЛ 5.Узел врезки. Обвязка ГРПШ, см. ГСН-51											
46	80	КП ТОО "Газинвест Капитал"	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-01-1У1 с регулятором давления РДНК-1000	шт		4	144571,43	--	578286	--		--	578286	Казахстан
							--	--	--	--	578286	--		
			Фундамент под ГРПШ, см. ГСН-11											
47	89	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,86	6364,42	1889,42	5473	1625	2941	1562	7598	
							1054,85	897,92	907	772		563		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
48	90	Е11-060201-0207 1106-0201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под оборудование	м3		2	23261,08	1007,43	46522	2015	35938	8529	59455	
							4284,67	401,38	8569	803		4404		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
49	91	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,00384	950701,14	1441,14	3651	6	2515	1031	5056	
							294228,00	685,71	1130	3		374		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
50	92	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		11,48	929,86	20,28	10675	233	6567	3638	15458	
							337,50	3,23	3875	37		1145		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			Ограждение шкафного газорегуляторного пункта											
51	93	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		2,4	5250,07	1889,42	12600	4535	5533	4359	18315	
							1054,85	897,92	2532	2155		1357		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
52	94	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций		0,60152	677525,60	1642,82	407545	988	331996	51690	495974	
							123954,50	584,12	74561	351		36739		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1064752	9401	385490	70809	1180142	
		Стоимость оборудования		Тенге					91574	4121	578286	44582		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					578286					
			ИТОГО ПО акту:	Тенге					578286				33450178	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6533747					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2305217				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						547723				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14997379			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							578286			
			- Накладные расходы	Тенге								6600590		
			- Сметная прибыль	Тенге								2434953		
			Итого по акту без стоимости оборудования:										32871892	
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего							578286				
			Временные здания и сооружения			1,3 %		427 335						
			Итого с временными									33 877 513		
			Зимние удорожания			3,3 %		1 098 874						
			Итого с зимними удорожаниями									34 976 387		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		687 962						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35 664 349		
			НДС			12 %		4 279 722						
			Итого с НДС									39 944 071		
			Итого с учетом тендерной скидки, 2%			0,98						39 145 191		
			в том числе НДС									*4 194 128*		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Global Construction Development", БИН 050240015445
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор
Седов Д.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Global Construction Development
БСН 050240015445

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "MSK Engineering" № KZ22VWC00001751

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИ "ПРОЕКТ СИТИ"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г.Алматы", БИН 011240001633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

гл.специалист отдела жилищной политики
Мусабеков С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

М.П.

Отдел сметной работы

Гл. Специалист по техническому надзору
Тулешов Ж.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сметчик
Калларова Г.

Брехунцов Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа.