Заказчик:Коммунальное государственноепредприятие на праве хозяйственноговедения "Больница района Тереңкөл"управления здравоохраненияПавлодарской области, акиматаПавлодарской областиПавлодарская область, район Тереңкөл,БИН 010240002591Павлодарская область, район Тереңкөл,с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ"БИН 141140019034.Павлодарская область, г.Павлодар, Майры, 29, 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Калиновка,района Теренколь ,Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Корректировка проектно-сметной документации для капитального ремонта медицинского пункта с.Калиновка ,района Теренколь,Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 14.01.2024г.

Акт приемки выполненных работ №3 от17.06.2024г.

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены													
2	2	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=72%	т металлических изделий	0,02486	660 286,54	3 212,14	16 415	80	14 097	1 629	19 488	Казахстан
						90 014,40	972,54	2 238	24	-	1 444		
						1 290,56	83,49	50 525	3 269	-	9 230		
4	4	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,11	5 300,94	189,03	138 408	4 936	84 681	35 895	188 247	Казахстан
						1 868,68	40,70	48 791	1 063	-	13 944		
						5 745,60	561,46	14 594	1 426	-	8 707		
	6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591.2014	1 т	0,03383	434 300,00	-	14 692	-	14 692	-	15 867,75852	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 175,39		
	7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического	1 т	0,00564	431 408,00	-	2 433	-	2 433	-	2 628,00	Казахстан

			периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014			-	-	-	-	-	195,00		
						-	-	-	-	-	195		
Раздел 2 Внутренние отделочные работы														
2.1 Стены														
8	1	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	414,57	1 713,29 909,51	22,25 7,96	710 279 377 056	9 224 3 300	323 999 -	273 856 78 731	1 062 866	Казахстан
9	2	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	331,97	413,14 328,05	1,04 0,51	137 150 108 903	345 169	27 902 -	78 532 17 255	232 937	Казахстан
10	3	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	331,97	204,33 172,31	0,45 0,21	67 831 57 202	149 70	10 480 -	41 236 8 725	117 792	Казахстан
11	6	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	214,3	4 856,25 2 469,01	19,96 9,28	1 040 694 529 109	4 277 1 989	507 308 -	382 391 113 847	1 536 932	Казахстан
2.2 Потолки														
12	1	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	135,8	1 393,18 947,67	8,90 3,24	189 194 128 694	1 209 440	59 292 -	92 976 22 574	304 744	Казахстан
13	3	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	117,8	476,39 391,30	1,04 0,51	56 119 46 095	123 60	9 901 -	33 232 7 148	96 499	Казахстан

14	4	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	117,8	246,91 214,89	0,45 0,21	29 086 25 314	53 25	3 719 -	18 244 3 786	51 116	Казахстан
Раздел 3 Проемы													
3.1 Окна													
16	2	223-102-0506	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка-энергосберегающий	1 м2	9,45	38 100,00 -	- -	360 045 -	- -	360 045 -	- 28 804	388 849	Казахстан
17	3	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	21,15	3 477,69 1 602,64	226,38 112,67	73 553 33 896	4 788 2 383	34 869 -	26 121 7 974	107 648	Казахстан
						-	-	-	-	-	58 820		
3.2 Двери													
3.3 Усиление проемов													
38	1	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами ПР-1,ПР-2,ПР-3,ПР-4 НР=72%	м3	0,28	136 014,75 62 021,72	8 238,09 3 437,82	38 084 17 366	2 307 963	18 411 -	13 197 4 102	55 383	Казахстан
39	2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0703989	521 841,00 -	- -	36 737 -	- -	36 737 -	- 2 939	39 676	Казахстан

	3	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,047	564 862,00	-	26 549	-	26 549	-	28 673	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 124		
Раздел 4 Полы													
4.1 Тип1													
42	1	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	3,6	16 267,52	2 340,12	58 563	8 424	34 007	14 182	78 565	Казахстан
						4 480,92	990,55	16 131	3 566	-	5 820		
43	3	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 70 мм. Устройство НР=72%	м2 пола	18	5 616,96	260,09	101 105	4 682	88 915	5 877	115 541	Казахстан
						417,15	36,30	7 509	653	-	8 559		
4.2 Тип2													
48	1	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая Устройство НР=72% Коб =0,115	м3 изоляции	21,873	7 189,55	2 005,47	157 257	43 866	-	93 571	270 894	Казахстан
						5 184,08	757,53	113 391	16 569	-	20 066		
53	6	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	190,2	4 819,00	183,20	916 574	34 845	609 011	207 431	1 213 925	Казахстан
						1 433,85	80,87	272 718	15 381	-	89 920		
54	7	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные Устройство НР=72%	м	107,76	2 407,94	16,08	259 480	1 733	217 472	29 470	312 066	Казахстан
						373,75	6,09	40 275	656	-	23 116		Казахстан
Раздел 5 Наружные работы													
5.1 Фасад													
55	1	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	17,2	14 266,48	16,80	245 383	289		33 595	301 296	Казахстан
						2 709,24	3,50	46 599	60	-	22 318		
5.2 Отмостка													
56	1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	8,3556	11 278,39	2 333,24	94 238	19 496	64 920	13 092	115 916	Казахстан
						1 175,55	1 000,62	9 822	8 361	-	8 586		

	1	1109-0102-0102	Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж козырька НР=72%	т конструкций	0,26203	93 865,74 38 592,00	32 630,58 7 478,14	24 596 10 112	8 550 1 959	5 933 -	8 691 2 663	35 950	Казахстан
59	2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	1 т	0,26203	965 674,00 -	- -	253 036 -	- -	253 036 -	- 20 243	273 279	Казахстан
60	3	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР=72%	м2 кровли	2,4	9 382,03 1 330,62	46,22 11,96	22 517 3 193	111 29	19 212 -	2 320 1 987	26 824	Казахстан
5.4 Крыльцо и пандус в осях В-А													
64	1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	1,92	18 316,95 8 683,36	3 995,54 965,33	35 169 16 672	7 671 1 853	10 825 -	13 338 3 880	52 387	Казахстан
66	3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1,43	38 347,64 1 702,35	1 562,07 326,52	54 837 2 434	2 234 467	50 169 -	2 089 4 554	61 480	Казахстан
67	4	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	1,54	39 836,24 2 697,53	2 386,05 525,88	61 348 4 154	3 675 810	53 519 -	3 574 5 194	70 116	Казахстан
68	5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02739	567 060,00 -	- -	15 532 -	- -	15 532 -	- 1 243	16 775	Казахстан
69	8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0021	431 408,00 -	- -	906 -	- -	906 -	- 72	978	Казахстан

	9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01508	521 841,00 -	- -	7 869 -	- -	7 869 -	- 630	8 499	Казахстан
Раздел 6 Кровля													
6.2 Монтажные работы													
96	14	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,07079	329 457,15 327 690,00	1 767,15 764,01	23 322 23 197	125 54	- -	16 741 3 205	43 268	Казахстан
97	15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01539	521 841,00 -	- -	8 031 -	- -	8 031 -	- 642	8 673	Казахстан
98	16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0144	409 726,00 -	- -	5 900 -	- -	5 900 -	- 472	6 372	Казахстан
99	17	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0216	474 042,00 -	- -	10 239 -	- -	10 239 -	- 819	11 058	Казахстан
100	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0104	434 300,00 -	- -	4 517 -	- -	4 517 -	- 361	4 878	Казахстан
103	21	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0052	474 042,00 -	- -	2 465 -	- -	2 465 -	- 197	2 662	Казахстан
104	22	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	247	235,99	16,81	58 290	4 152	27 294	20 069	84 628	Казахстан

						108,68	4,17	26 844	1 030	-	6 269			
108	28	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой под мауэрлат,лежень,периметру чердака НР=72%	м2 изолируемой поверхности	171,97	826,54	33,91	142 140	5 832	89 822	34 162	190 406	Казахстан
						270,32	5,58	46 487	960	-	14 104		
Раздел 7 Демонтажные работы													
121	3	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	5,67	3 854,23	60,59	21 853	344	3 647	12 972	37 611	Казахстан
						3 150,48	27,07	17 863	153	-	2 786		
Раздел 10 Добавить													
10.1 Внутрение отделочные работы													
139	1	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	3,72	1 393,18	-	5 183	-	1 657	2 547	8 348	
						947,67	3,24	3 525	12	-	618		Казахстан
140	2	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	21,72	476,39	-	10 347	-	1 848	6 127	17 792	Казахстан
						391,30	0,51	8 499	11	-	1 318		
141	3	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	21,72	246,91	-	5 363	-	695	3 364	9 425	Казахстан
						214,89	0,21	4 667	5	-	698		
142	4	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	214,3	1 713,29	22,25	367 158	4 768	167 482	141 562	549 418	Казахстан
						909,51	7,96	194 908	1 706	-	40 698		
10.2 Проемы													
143	1	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	22,16	2 465,54	229,94	54 636	5 095	20 038	23 040	83 890	Казахстан

						1 331,38	112,67	29 503	2 497	-	6 214		
	10.3 Кровля												
145	1	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,02048	178 252,82	0,00	3 651	0		492	7 123	Казахстан
						32 737,50	648,36	670	13	-	2 980		
149	5	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	22	1 316,43	-	28 961	-	13 242	11 579	43 783	Казахстан
						714,52	16,48	15 719	363	-	3 243		
150	6	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 Коб =1,03	1 м3	3,50097	58 760,00	-	205 717	-	205 717	-	222 174	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 457		
151	7	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой Ютафол НР=72%	м2 изолируемой поверхности	84,08	276,19	-	23 222	-	14 084	6 832	32 458	Казахстан
						108,68	4,17	9 138	351	-	2 404		
153	9	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	377,28	1 030,01	-	388 602	-	41 414	252 887	692 808	Казахстан
						920,24	10,72	347 188	4 044	-	51 319		
154	10	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	433,872	6 272,00	-	2 721 245	-	2 721 245	-	2 938 945	Казахстан
						-	-	-	-	-	217 700		
155	11	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	17,5	1 110,91	-	19 441	-	11 621	5 681	27 132	Казахстан
						446,85	3,99	7 820	70	-	2 010		
156	12	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	17,5	2 014,00	-	35 245	-	35 245	-	38 065	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 820		

								12264753,62				12 264 754	
			ые здания и сооружения (1,5%) К=0,8%					93177,04					
Непредвиденные работы и затраты (2%)								**247158,61**					
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.								**12605089,28**					
1	1	1118-0201-0105	Водоподогреватели скоростные,	водоподогреватель	1	137 932,83	10 188,70	137 933	10 189	79 838	37 479	189 445	
						47 906,60	4 147,24	47 907	4 147	-	14 033		
2	2	581-000-0000 (ПЛ)	Электрический водонагреватель N=15кВт,в комплекте с расширительным баком,циркуляционным насосом,групповой безопастности ЭВН-К-1532 КОМБИ	1 шт	1	982 142,86	-	982 143	-	-	-	982 143	Казахстан
						-	-	-	-	982 143	-		
Раздел 4 Материал для креплени трубопроводов													
3	26	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0511	521 841,00	-	26 666	-	26 666	-	28 799	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 133		
4	27	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,0047	437 827,00	-	2 058	-	2 058	-	2 223	Казахстан
						-	-	-	-	-	165		
5	28	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0994	490 575,00	-	48 763	-	48 763	-	52 664	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 901		
Итого								1 255 274					
- зарплата рабочих-строителей, тенге								47 907					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге								10 189					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								4 147					
- материалы, изделия и конструкции, тенге								157 325					
- оборудование, тенге								982 143					
- накладные расходы, тенге								37 479					
в т.ч. зарплата, тенге								3 373					
- сметная прибыль (8 %), тенге								20 232					
Всего								**1 255 274**					
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%								3 278					
Непредвиденные работы и затраты (2%)								5 528					
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.								**1 264 080**					
Раздел 3 ЩО													

		204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт	6	4 903,00	-	29 418	-	29 418	-	31 771	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 353		
Раздел 8 Заземление													
2	51	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	35	784,17	71,40	27 446	2 499	17 012	6 319	36 466	Казахстан
						226,72	24,06	7 935	842	-	2 701		
3	52	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	5 258,57	195,74	15 776	587	11 526	2 769	20 029	Казахстан
						1 220,80	61,22	3 662	184	-	1 484		

Итого	**88 266**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 597
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 086
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге	57 956
- накладные расходы, тенге	9 088
в т.ч. зарплата, тенге	818
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 538
Всего	**88 266**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	1 059
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 787**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**91 112**

Раздел 3 Канализация К1													
1	20	241-201-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм	1 м	10,978	1 372,00	-	15 062	-	15 062	-	16 267	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 205		
2	29	241-208-2405	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	1 шт.	4	314,00	-	1 256	-	1 256	-	1 356	Казахстан
						-	-	-	-	-	100		
Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование													
3	49	1118-0201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка НР=72%	водоподогреватель	3	42 015,34	2 495,62	126 046	7 487	49 656	51 666	191 929	Казахстан
						22 967,60	951,76	68 903	2 855	-	14 217		

Итого	**209 552**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 903
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 487
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 855
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 974
- накладные расходы, тенге	51 666

												4 650		
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%									15 522		
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**209 552**		
			Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.									2 515		
			Раздел 1 Канализация К1=30 м									**4 241**		
1	1	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=72%	м	10	7 798,45	4 368,07	77 985	43 681	24 980	13 399	**216 308**	98 695	Казахстан
						932,42	928,57	9 324	9 286	-	7 311			
2	2	1122-1401-1102	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=72%	м	20	15 350,66	7 093,57	307 013	141 871	142 479	34 412	368 739		Казахстан
						1 133,12	1 256,63	22 662	25 133	-	27 314			
3	3	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	10,2	1 784,00	-	18 197	-	18 197	-	19 653		Казахстан
						-	-	-	-	-	1 456			
4	4	241-203-0109	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм	1 м	20,4	3 807,00	-	77 663	-	77 663	-	83 876		Казахстан
						-	-	-	-	-	6 213			
			Раздел 2 Выереб 12 м3											
5	27	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	147	48,96	48,96	7 197	7 197	-	1 536	9 432		Казахстан
						-	14,52	-	2 134	-	699			

		04-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	411	24,17	24,17	9 934	9 934	-	2 122	13 020	Казахстан
						-	7,17	-	2 947	-	964		
7	29	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-планировка насыпи из излишков грунта НР=72%	м3 грунта	11	69,85	69,85	768	768	-	164	1 007	Казахстан
						-	20,71	-	228	-	75		
8	30	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	21	62,85	28,70	1 320	603	-	613	2 088	Казахстан
						34,15	6,43	717	135	-	155		

Итого	596 510
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 703
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	204 054
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 863
- материалы, изделия и конструкции, тенге	263 319
- накладные расходы, тенге	52 246
в т.ч. зарплата, тенге	4 702
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 187
Всего	596 510
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	7 158
Непредвиденные работы и затраты (2%)	12 073
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	615 741

Раздел 1 Демонтаж													
1	2	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	676,5	240,17	229,61	162 475	155 331	541	32 191	210 239	Казахстан
						9,76	56,33	6 603	38 107	-	15 573		
Раздел 2 Тип1													
2	7	1127-0403-0803	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 покрытия	397,4	1 529,51	230,70	607 827	91 680	501 531	30 936	689 864	Казахстан
						36,78	71,34	14 616	28 351	-	51 101		

		0403-0802	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 покрытия	397,4	1 891,26	377,26	751 587	149 923	573 516	53 500	869 494	Казахстан
						70,83	116,15	28 148	46 158	-	64 407		
4	11	1127-0602-0307	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=72%	м2 покрытия	397,4	2 296,08	215,87	912 462	85 787	814 630	18 037	1 004 939	Казахстан
						30,31	32,73	12 045	13 007	-	74 440		
5	12	1127-0602-0407	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4,К1мат=4;	м2 покрытия	397,4	1 023,09	0,09	406 576	36	402 300	3 053	442 399	Казахстан
						10,67	-	4 240	-	-	32 770		
6	13	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	0,11922	189 568,96	2 810,39	22 600	335	22 265	107	24 524	Казахстан
						-	1 248,16	-	149	-	1 817		
7	14	1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	397,4	2 305,37	228,11	916 154	90 651	813 458	17 808	1 008 679	Казахстан
						30,31	31,93	12 045	12 689	-	74 717		
Раздел 3 Тип2													
8	16	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 покрытия	62	1 872,24	358,24	116 079	22 211	89 477	8 137	134 153	Казахстан
						70,83	111,47	4 391	6 911	-	9 937		Казахстан
Итого							4 159 040						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							82 088						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							562 282						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							134 535						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							3 050 627						
- накладные расходы, тенге							155 966						
в т.ч. зарплата, тенге							14 037						
- сметная прибыль (8 %), тенге							308 077						
Всего							4 159 040						

			ия и сооружения (1,5%) К=0,8%				49 908							
			енные работы и затраты (2%)				84 179							
			в текущих ценах с 01.04.2022 г.				4 293 127							
		Итого по акту в текущих ценах с 01.04.2022 г.					19 085 457							
		Исключить работы по акту №1												
		Локальная смета №2-1-1												
		Раздел 1 Стены												
2	2	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=72 %	т металлических изделий	0,02486	549378,54	3212,14	13658	80	11340	1629	16510	Казахстан
						90014,4	972,54	2238	24	–	1223		
4	4	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,11	5285,46	189,03	138003	4936	84277	35895	187810	Казахстан
						1868,68	40,7	48791	1063	–	13912		
6	6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03383	408502		13820		13820	–	14926	Казахстан
						–		–		–	1106		
7	7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00564	389901		2199		2199	–	2375	Казахстан
						–		–		–	176		
		Раздел 2 Внутренние отделочные работы											
		2.1 Стены											
8	8	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	320	1245,21	22,25	398467	7120	100304	211385	658640	Казахстан
						909,51	7,96	291043	2547	–	48788		

			Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	100	4808,65	19,96	480865	1996	231968	178437	712046	Казахстан
						2469,01	9,28	246901	928	-	52744		
		Раздел 3 Проемы											
		3.1 Окна											
11	16	223-102-0506	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка-энергосберегающий kстм=1,04;	м2	9,45	39624		374447		374447	-	404403	Казахстан
12	17	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	21,15	3218,49	226,38	68071	4788	29387	26121	101727	Казахстан
						1602,64	112,67	33896	2383	-	7535		
		Раздел 4 Полы											
		4.1 Тип1											
20	42	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	3,6	16615,1	2340,12	59814	8424	35259	14182	79916	Казахстан
						4480,92	990,55	16131	3566	-	5920		

		1108-0101-0408	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 70 мм. Устройство НР=72 %	м2 пола	18	5284,24	260,09	95116	4682	82926	5877	109072	Казахстан
						———	———	———	———	———	———		
						417,15	36,3	7509	653	–	8079		
		4.2 Тип2											
25	48	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72 % К=0,115;	м3 изоляции	21,873	15769,55	2005,47	344927	43866	187670	93571	473578	Казахстан
						———	———	———	———	———	———		
						5184,08	757,53	113391	16569	–	35080		
28	51	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 50 мм. Устройство НР=72 %	м2 пола	190,2	4551,62	260,09	865718	49469	736907	62097	1002040	Казахстан
						———	———	———	———	———	———		
						417,15	36,3	79342	6904	–	74225		
		Раздел 5 Наружные работы											
		5.2 Отмостка											
31	60	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	2	3513,59	2333,24	7027	4666	10	3133	10973	Казахстан
						———	———	———	———	———	———		
						1175,55	1000,62	2351	2001	–	813		
		Раздел 6 Кровля											
		6.2 Монтажные работы											
50	100	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,07079	329457,15	1767,15	23322	125	–	16741	43268	Казахстан
						———	———	———	———	———	———		
						327690	764,01	23197	54	–	3205		
51	101	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01539	435218		6698		6698	–	7234	Казахстан
						———		———		———	———		
						–		–		–	536		
52	102	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0144	391464		5637		5637	–	6088	Казахстан

					–		–		–	451		
	103	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0216	425973		9201		9201	–	9937	Казахстан
					–		–		–	736		
54	104	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0104	408502		4248		4248	–	4588	Казахстан
					–		–		–	340		
57	107	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0052	425973		2215		2215	–	2392	Казахстан
					–		–		–	177		
58	108	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	247	529,69	16,81	130833	4152	99837	20069	162974	Казахстан
						108,68	4,17	26844	1030	–	12072		
62	112	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой под мауэрлат,лежень,периметру чердака НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	171,97	1120,24	33,91	192648	5832	140329	34162	244955	Казахстан
						270,32	5,58	46487	960	–	18145		
		Раздел 7 Демонтажные работы											
65	125	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. ДМ НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	5,67	1932,72	42,43	10959	241	–	7795	20254	Казахстан
						1890,29	18,96	10718	108	–	1500		
		Раздел 10 Включаемые работы (Общестроительные работы)											
		10.1 Внутренние отделочные работы											

		211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	214	1388,79	34,36	297201	7353	43	213071	551094	Казахстан
						1354,23	28,63	289805	6127	–	40822		
82	183	232-503-0201	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М25 К=4,500;	кг	963	58		55854		55854	–	60322	Казахстан
						–		–		–	4468		
		10.4 Кровля											
83	187	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	377,28	5035		1899605		1899605	–	2051573	Казахстан
						–		–		–	151968		
84	188	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	17,5	3124,91	11,94	54686	209	46657	5681	65196	Казахстан
						446,85	3,99	7820	70	–	4829		
		Исключить работы по акту №2											
		Локальная смета №2-1-2											
1	1	1118-0201-0105	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 30 м2. Установка НР=72 %	водоподогреватель	1	114223,83	10188,7	114224	10189	56129	37479	163839	Казахстан
		Раздел 4 Материал для креплени трубопроводов											

		14-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0511	435218		22240		22240	–	24019	Казахстан
						–		–		–	1779		
25	27	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0047	405331		1905		1905	–	2057	Казахстан
						–		–		–	152		
26	28	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0994	439438		43680		43680	–	47174	Казахстан
						–		–		–	3494		
		Итого						73 250					
		Локальная смета №2-1-3											
		Раздел 1 Демонтажные работы											
5	5	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72 %	м3 заделки	0,33912	151762,4	970,8	51466	329	25734	18396	75451	Казахстан
						74907,28	432,24	25403	147	–	5589		
		Раздел 8 Заземление											
33	51	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	35	757,06	71,4	26497	2499	16063	6319	35441	Казахстан
						226,72	24,06	7935	842	–	2625		
34	52	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	4995,14	195,74	14985	587	10736	2769	19174	Казахстан

						1220,8	61,22	3662	184	–	1420		
		Локальная смета №2-1-4											
		Раздел 3 Канализация К1											
20	20	241-201-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм К=0,998,	м	10,978	947		10396		10396	–	11228	Казахстан
						–		–		–	832		
29	29	241-208-2405	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	4	247		988		988	–	1067	Казахстан
						–		–		–	79		
		Локальная смета №6-1-1											
		Раздел 1 Канализация К1=30 м											
6	10	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01384	1004968		13909		13909	–	15022	Казахстан
						–		–		–	1113		
7	11	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,795	3513,59	2333,24	2793	1855	4	1610	4755	Казахстан
						1175,55	1000,62	935	796	–	352		
		Раздел 2 Вырубка 12 м3											
13	17	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,53	3513,59	2333,24	1862	1237	3	830	2907	Казахстан
						1175,55	1000,62	623	530	–	215		
27	35	1110-0107-0607	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР=72 %	м2	0,8	12076,7	26,4	9661	21	7884	1271	11807	Казахстан
						2194,92	11,42	1756	9	–	875		
28	36	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0044	691811		3044		3044	–	3288	Казахстан
						–		–		–	244		

		Раздел 4 Включаемые работы ВК												
	53	1108-0201-0801	Горловина из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	1,84	33429,08	3058,66	61510	5628	41129	11565	78921	Казахстан
						8017,91	711,4	14753	1309	–	5846		
		Исключаемые работы по акту №2											
		Локальная смета №2-1-1											
		Раздел 2 Внутренние отделочные работы											
		2.1 Стены											
1	11	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	54	4808,65	19,96	259667	1078	125263	96356	384505	Казахстан
						2469,01	9,28	133327	501	–	28482		
		2.2 Потолки											
2	12	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	75	1455,02	8,9	109127	668	37384	51349	173314	Казахстан
						947,67	3,24	71075	243	–	12838		
		Раздел 3 Проемы											
		3.3 Усиление проемов											
16	38	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами ПР-1,ПР-2,ПР-3,ПР-4 НР=72 %	м3	0,28	135949,14	8238,09	38066	2307	18393	13197	55364	Казахстан
						62021,72	3437,82	17366	963	–	4101		
17	39	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,66262	435218		288384		288384	–	311455	Казахстан
						–		–		–	23071		

		214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,047	465207		21865		21865	–	23614	Казахстан
						—		—		—	—		
						–		–		–	1749		
		Раздел 4 Полы											
21	53	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей Устройство НР=72 %	м2 покрытия	190,2	4873,75	183,2	926987	34845	619424	207431	1225171	Казахстан
						—	—	—	—	—	—		
						1433,85	80,87	272718	15381	–	90753		
22	54	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	107,76	2412,46	16,08	259967	1733	217959	29470	312592	Казахстан
						—	—	—	—	—	—		
						373,75	6,09	40275	656	–	23155		
		Раздел 5 Наружные работы											
		5.2 Отмостка											
24	60	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	6,3556	3513,59	2333,24	22331	14829	31	9958	34872	Казахстан
						—	—	—	—	—	—		
						1175,55	1000,62	7471	6360	–	2583		
		5.3 Козырек К-2											
26	62	1109-0102-0102	Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж козырька НР=72 %	т конструкций	0,26203	93738,11	32630,58	24562	8550	5900	8692	35914	Казахстан
						—	—	—	—	—	—		
						38592	7478,14	10112	1960	–	2660		
27	63	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,26203	965674		253036		253036	–	273279	Казахстан
						—		—		—	—		
						–		–		–	20243		
28	64	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР=72 %	м2 кровли	2,4	9340,59	46,22	22417	111	19113	2320	26716	Казахстан
						—	—	—	—	—	—		
						1330,62	11,96	3193	29	–	1979		
		5.4 Крыльцо и пандус в осях В-А											

		1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	1,92	56229,03	3995,54	107960	7671	83616	13338	131002	Казахстан
						8683,36	965,33	16672	1853	-	9704		
34	70	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	1,43	29081,96	1562,07	41587	2234	36919	2089	47170	Казахстан
						1702,35	326,52	2434	467	-	3494		
35	71	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	1,54	30748,95	2386,05	47353	3675	39525	3574	55001	Казахстан
						2697,53	525,88	4154	810	-	4074		
36	72	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02739	456152		12494		12494	-	13494	Казахстан
						-		-		-	1000		
37	73	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0021	389901		819		819	-	885	Казахстан
						-		-		-	66		
38	74	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01508	435218		6563		6563	-	7088	Казахстан
						-		-		-	525		
		Раздел 10 Включаемые работы (Общестроительные работы)											
		10.1 Внутренние отделочные работы											
59	179	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	3,72	1455,02	8,9	5413	33	1854	2547	8597	Казахстан
						947,67	3,24	3525	12	-	637		

		1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	0,3	1388,79	34,36	417	10	–	299	773	Казахстан
						1354,23	28,63	406	9	–	57		
61	183	232-503-0201	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М25 К=4,500.	кг	1,35	58		78		78	–	84	Казахстан
						–		–		–	6		
		10.4 Кровля											
64	186	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР=72 %	м3 кладки	22	53143,88	3232,84	1169165	71122	911131	146987	1421444	Казахстан
						8495,99	783,44	186912	17236	–	105292		
		Раздел 11 Включаемые работы ВК											
65	193	1108-0201-0801	Горловина из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	1,84	33429,08	3058,66	61510	5628	41129	11565	78921	Казахстан
						8017,91	711,4	14753	1309	–	5846		
		Локальная смета №2-1-4											
		Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование											
17	49	1118-0201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка НР=72 %	водоподогреватель	3	37981,34	2495,62	113944	7487	37554	51666	178859	Казахстан
						22967,6	951,76	68903	2855	–	13249		
		4.1 прочистка в лючке											
20	52	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0358	439438		15732		15732	–	16991	Казахстан
						–		–		–	1259		

		53 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01504	435218		6546		6546	–	7070	Казахстан
						–		–		–	524		
		Локальная смета №7-1-1											
		Раздел 1 Демонтаж											
2	2	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	676,5	239,37	229,61	161934	155331	–	32191	209655	Казахстан
						9,76	56,33	6603	38107	–	15530		
		Раздел 2 Тип1											
7	7	1127-0403-0803	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 покрытия	397,4	1582,43	230,7	628858	91680	522561	46404	729283	Казахстан
						36,78	71,34	14616	28351	–	54021		
8	8	1127-0403-0802	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 покрытия	397,4	1945,98	377,26	773332	149923	595261	80250	921869	Казахстан
						70,83	116,15	28148	46158	–	68287		

		ФЕР1127-0403-0804	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 НР=108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 покрытия	-397,4	522,83	84,73	-207773	-33672	-174101	-11704	-237035	Казахстан
					—	—	—	—	—	—	—	—		
						–	27,27	–	-10837	–	-17558			
		Раздел 3 Тип2												
12	16	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 покрытия	62	1926,32	358,24	119432	22211	92830	12206	142169	Казахстан
						—	—	—	—	—	—	—		
						70,83	111,47	4391	6911	–	10531			
			Локальная смета №6-1-1											
3	3	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=1,020;	м	10,2	1167		11903		11903	–	12855	Казахстан
						—		—		—	—			
						–		–		–	952			
4	4	241-203-0109	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм К=1,020;	м	20,4	2610		53244		53244	–	57504	Казахстан
						—		—		—	—			
						–		–		–	4260			
		Всего						14 160 516				14160516		

		...е здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					169 928					
		...адвиденные работы и затраты (2 %)					283 210					
		Итого в текущих ценах с 01.01.22 г. исключить					14 330 444					
		Всего по акту ценах 2022 г.					4 755 013					
		Итого по акту №3 в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,045)					4968988,93					
		Итого с учетом понижающего к=0.98					4869609,15					
		НДС (12 %)					584353,10					
		Итого					5453962,25					
		Итого к оплате					5453962,25					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГП на ПХВ "Больница района Тереңкөл"

Фахирслямов Д. К.,

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ENDEAVOUR-IIB"

Шимолин М.В.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "KBG City"

Асылбаев Е.С.

Авторский надзор
Директор ТОО "СП-SELFISH"

Постолатин И.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области,Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88** — **010240002591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ",Республика Казахстан, Павлодар, Майры, дом № 29, к.89** — **141140019034**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 14.01.2024

Номер документа	Дата составления
00000000016	17.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП «Капитальный ремонт медицинского пункта с.Калиновка, района Теренколь, Павлодарской области»			Работа	1	5 453 962,25	5 453 962,25
				Итого	1	x	5 453 962,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Лавренюк Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2024

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KBG City"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Капитальный ремонт медицинского пункта с.Калиновка,района Теренколь ,Павлодарской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №2 от 14-01-2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2021г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
АКТ №3	75577333,44	4869609,15	4869609,15	4869609,15		0,00	0,00	0,00	584353,10	5453962,25
Удержание суммы предоплаты =30%	22673200,03	1460882,75	1460882,75	1460882,75		0,00	0,00	0,00	175305,93	1636188,68
Удержание гарантийного взноса 5%	3778866,67	243480,46	243480,46	243480,46		0,00	0,00	0,00	29217,65	272698,11
Всего к оплате		3165245,95							379829,51	3545075,46

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГП на ПХВ "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Фахирслямов Д. К.,

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт "ТОО"KBG City"

Асылбаев Е.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор "ТОО"ENDEAVOUR ПВ"

Шимолин М.В.