Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района" БИН 190140019833, ВКО "Урджарский район, с.Урджар, Проспект Абылайхана, 122

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Бұкар жырау Дом 349, кв.4

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код		Код		Дополнительное соглашение к договору		Источник финансирования		Организационно правовая норма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				№ 210052	от 23.12.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	151 484 361									
в том числе в текущем месяце:		24 376 821							2 925 219	27 302 040
Удержание аванса 30%		7 313 046							877 566	8 190 612
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**17 063 775**							**2 047 653**	**19 111 428**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

Руководитель _____ Торсыкбаев Б.Г.

Технический надзор ТОО "Восток Инжиниринг"

Директор _____ Бартаков А.Ю.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Мукаев Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1283-7

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района" БИН 190140019833. ВКО "Урджарский район, с.Урджар, Проспект Абылайхана, 122

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378. Павлодарская область, г.Павлодар, улица Бұқар жырау Дом 349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210052 от 23 декабря 2021 года

Акт приемки выполненных работ №4

за июль 2022 год. (смета №2-1-1)

на Водопровод В1

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	8682,942	44,59	44,59	387172	387172	0	108842	535695
						–	17,41	–	151170	–	39681	

2	2 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14693,72	159,15	149,94	2338506	2203176	1	529291	3097220
					9,21	40,82	135329	599798	–	229424	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	454,29	2212,06	–	1004917	–	–	723540	1866734
					2212,06	–	1004917	–	–	138277	
4	4 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13731,278	16,07	16,07	220662	220662	–	66537	310175
					–	6,73	–	92412	–	22976	
5	5 1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13731,278	53,97	53,97	741077	741077	–	217998	1035801
					–	22,05	–	302775	–	76726	
6	6 1101-0201-0109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	41193,834	5,55	5,55	228626	228626	–	53091	304254
					–	1,79	–	73737	–	22537	
7	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	121,93	3427,16	164,22	417874	20023	256444	146246	609250
					1159,74	51,8	141407	6316	–	45130	
8	9 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	340,847	172,87	164,49	58922	56066	27	14079	78841
					8,3	49,07	2829	16725	–	5840	
9	10 4121-0102-1600	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т км	10972,8734	34		373078	–	–	–	402924

					–		–	–	–	29846	
10	11 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /восстановления почв. слоя/ НР = 72 %	м3 грунта	8706,942	31,31	31,31	272614	272614	–	76607	377159
					–	12,22	–	106399	–	27938	
	Раздел 2 Водопровод В1										
11	12 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,653	321290,65	76637,49	209803	50044	586	172719	413124
					243757	23416,29	159173	15291	–	30602	
12	13 2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	659,53	139		91675	–	91675	–	99009
					–		–	–	–	7334	
13	14 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,129	340303,27	86666,55	43899	11180	184	35585	85843
					252211	26425,55	32535	3409	–	6359	
14	15 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	130,29	558		72702	–	72702	–	78518
					–		–	–	–	5816	
15	16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,689	386288,2	109746,76	652441	185362	5398	513702	1259434
					273346	33872,28	461681	57210	–	93291	
16	17 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1705,89	1646		2807895	–	2807895	–	3032527
					–		–	–	–	224632	
17	68 2303-0103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	34	45915		1561110	–	1561110	–	1685999
					–		–	–	–	124889	

18	69	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	47435		189740	–	189740	–	204919
						–		–	–	–	15179	
19	70	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	48786		48786	–	48786	–	52689
						–		–	–	–	3903	
20	87	2908-0001-0002(пл)	Люк полимерно-композитный Тип С с замком	шт	42	11698		491316	–	491316	–	530621
						–		–	–	–	39305	
21	88	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	42	7852		329784	–	329784	–	356167
						–		–	–	–	26383	
22	89	2908-0001-0001(пл)	Люк полимерно-композитный Тип Т с замком	шт	43	12673		544939	–	544939	–	588534
						–		–	–	–	43595	
23	90	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	20	9109		182180	0	182180	0	196754
						–		–	–	–	14574	
24	91	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих d1500 НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,5	23821,19	9672,47	535977	217631	61583	347119	953744
						11411,68	4171,64	256763	93862	–	70648	
25	92	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых d1500 НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,55	46634,35	9785,08	118918	24952	44024	60023	193256
						19585,1	4190,88	49942	10687	–	14315	

26	93	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих d2000 НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,2	23821,19	9672,47	767042	311454	88132	496765	1364912
						11411,68	4171,64	367456	134327	–	101105	
27	94	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	49691		695674	–	695674	–	751328
						–		–	–	–	55654	
28	95	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	29339		469424	–	469424	–	506978
						–		–	–	–	37554	
29	96	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	26	32686		849836	–	849836	–	917823
						–		–	–	–	67987	
30	97	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23298		23298	–	23298	–	25162
						–		–	–	–	1864	
31	98	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	32	19088		610816	–	610816	–	659681
						–		–	–	–	48865	
32	99	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14322		28644	–	28644	–	30936
						–		–	–	–	2292	

33	100	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	42162		252972	–	252972	–	273210
						–		–	–	–	20238	
34	101	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	49116		392928	–	392928	–	424362
						–		–	–	–	31434	
35	102	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	23567		235670	–	235670	–	254524
						–		–	–	–	18854	
36	103	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	25623		128115	–	128115	–	138364
						–		–	–	–	10249	

Итого	**23 696 471**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 612 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 930 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 664 118
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 463 883
- перевозка грузов, тенге	373 077
- накладные расходы, тенге	3 562 144
в т.ч. зарплата, тенге	320 593
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 755 296
Всего	**23 696 471**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	616 108
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	802 315

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) (2081/164*1,25*2917+8*2081*7/1968*(4596743/2081+1,25*2917/164))	178 386
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**502 298**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**25 795 578**
в текущих и прогнозных ценах 2021 г. - 100% (Инф=1,050)	**27 085 357**
С понижающим коэфициентом к договорной цене К=0,9	**24 376 821**
НДС (12 %)	2 925 219
Итого	**27 302 040**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области" БИН 190140019833

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Торсыкбаев Б.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер ТОО "Восток Инжиниринг" Кудашев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)