Приложение 3
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» мая 2020 г.

Генеральный подрядчик: ***ТОО «АСКАДИ» г. Нур-Султан, ул. А369, дом 7/1, государственная лицензия № 19007422 от 01.04.2019 года***
(наименование организации, юридический адрес, номер гос. лицензии)

в лице: ***генерального директора Ахметова Азиза Сагатовича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Реконструкция пр. Тлендиева от ул. Кумисбекова до Северо-Западного обхода г. Астаны. Инженерные сети и сооружения вне границ дороги. Строительство канализационной насосной станции №1»***
по адресу: ***г. Нур-Султан, пересечение улиц Дулата Бабатайулы и пр. Нургисы Тлендиева***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ***ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», в лице руководителя управления Кулушева Толегена Базарбаевича***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утверждённым проектом *(проектно-сметной документацией)*, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1. ТОО «SEMKAZ», г. Нур-Султан, ул. А369, д. 7/1, государственная лицензия №15007717 от 24.04.2015 года, II категория, директор Ахметова Диана Сергеевна;
2. ТОО «КазСтройСервис-7», г. Нур-Султан, ул. Александра Пушкина, д. 30, государственная лицензия №14016248 от 27.10.2014 года, I категория, директор Джандосов Азат Аблаевич.

3. Проект *(проектно-сметная документация)*: ***ТОО «Институт инженерного проектирования» ГСЛ № 13017334 от 30 октября 2013года № 5960/4-1.1***
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утверждён *(а)* ***РГП «Госэкспертиза» № 2-261/08 от 02 июля 2008г проект №5960/4-1.1. «Реконструкция пр. Тлендиева от ул. Кумисбекова до Северо-Западного обхода г. Астаны. Инженерные сети и сооружения вне границ дороги. Строительство канализационной насосной станции №1»***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект *(комплекс)* имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*;

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Производительность Насос Flygt NZ3171 181LT (2 рабочих, 2резерв)	Q м3/час	810	810	810	810
Площадь застройки	м2	114	114	114	114
Строительный объем в.т.ч:	м3	936,8	936,8	936,8	936,8
надземная часть прямоугольная 9м х9м х4,5м		364,5	364,5	364,5	364,5
подземная часть круглая д=9м ,Н=9м		572,3	572,3	572,3	572,3
2 решетки РК 0706 грабельные с электроприводом производительностью 225 л/с каждая. (1 рабочая,1резервная)	Q л/сек	450	450	450	450
Отжимной винтовой пресс ПВОЭ.2008.0000 СБ	шт.	1	1	1	1
щитовые затворы с ручным управлением марки ЗЩПР 0.9х1.8(0.9).	шт.	2	2	2	2
Протяженность сетей к КНС №1:	м.п.				
канализационный коллектор самотечный диаметр 1200 мм				171,0	171,0
самотечный диаметр 800 мм		270,0	270,0	96,0	96,0
напорный диаметр 426х7 мм.		20,0	20,0	20,0	20,0
водопровод диаметр 100 мм.		108,0	108,0	108,0	108,0
Сеть КЛ-0,4кВ		420,0	420,0	420,0	420,0
Сеть телефонизации		869,0	869,0	869,0	869,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Канализационная насосная станция расположена на самостоятельной площадке в районе пересечения ул. Дулата Бабатайулы и проспекта Нургисы Тлендиева города Нур-Султан.

Подземная часть насосной станции круглая в плане, диаметром 9,0 м, выполнена на глубине заложения лотка подводящего коллектора 7,300 м, считая от чистого пола надземной части. При этом отметка днища равна – 9,000 м.

Надземная часть – прямоугольная, размерами в плане 9,0х9,0м, высотой 4,950 м.

Подземная часть насосной станции разделена глухой водонепроницаемой перегородкой на 2 отсека, в одном из которых расположены приемный резервуар и помещение решеток, в другом – машинный зал.

В надземной части насосной станции выполнены венткамера, узел ввода, две монтажные площадки, санузел, душевая, предусмотрено место для установки щита управления.

Установлены 4 насоса FLYGT NZ 3171.181 LT из них 2 насоса рабочих и два резервных производительностью 810 $м^3$/ч при напоре Н=9 м. Насосная станция работает в автоматическом режиме.

Для подачи сточной воды в приемный резервуар смонтирован подводящий коллектор из железобетонных труб Ø1200мм.

Дно приемного резервуара выполнено с уклоном i=0,1 к приямку, в котором расположены воронки всасывающих трубопроводов. Приемный резервуар оборудован устройством для взмучивания осадка. Для подачи воды на взмучивание установлена задвижка с ручным приводом. Для смыва осадка со стен и днища резервуара смонтирован поливочный кран, оборудованный резиновым шлангом с брандспойтом. Для подачи воды из бака разрыва струи для смыва осадка произведен монтаж насоса LMN 40-200 UIVN-074 FLYGT. Для спуска в приемный резервуар

установлены специальные люки, ходовые скобы. Для задержания крупных отбросов, находящихся в сточной жидкости установлены решетки.

Выполнено помещение решеток, где располагаются два подводящих канала, перекрытых рифленым железом, в которых установлены две решетки.

Установлены 2 грабельные решетки РК-0706 с электроприводом производительностью 225 л/с каждая.

Установлен отжимной винтовой пресс ПВОЭ.2008.0000 СБ, герметичный бак для мусора, для транспортирования и утилизации отбросов.

На подводящих каналах перед решетками установлены щитовые затворы с ручным управлением марки ЗЩПР 0.9х1.8(0.9).

В помещении насосной станции смонтирована таль электрическая ТЭ 200-52120-00 г/п 2 тонны для монтажа и демонтажа решеток.

Выполнены работы по установке технологических насосов, насоса технической воды, дренажного насоса, арматура и трубопроводы установлены в машинном зале.

Выполнены два диаметрально-противоположных выхода напорного трубопровода из насосной станции. На напорном трубопроводе каждого насоса установлены обратные клапаны между задвижкой и насосом. К каждому насосу выполнена отдельная всасывающая труба. На общем напорном трубопроводе, всасывающих и напорных трубопроводах от каждого насоса установлены задвижки с ручным управлением.

Ввод водопровода в здание выполнен из ПЭ труб Ø100 мм. Внутренние сети водопровода выполнены из стальных электросварных труб Ø114х3.5мм по ГОСТ 10704-91 и водопроводных пластиковых труб "УФУК".

Отопление производственных помещений выполнено электрическими конвекторами.

Приточно-вытяжная вентиляция выполнена с механическим побуждением. Обеспечение допустимых параметров воздуха обеспечивается работой неполных кондиционеров фирмы VTS CLIMA (Польша).

Электроснабжение насосной станции выполнено по двум рабочим вводам 0,4 кВ с разных секций шин ТП-767.

Для ввода электроэнергии в насосную станцию установлено вводно-распределительное устройство ВРУ 1-18-80 и для распределения электроэнергии пункт распределительный ПР 8503-1062-2УХЛ2 и щитки освещения ОЩВ-6, ОЩВ-12.

Распределительная сеть выполнена кабелями марок ВВГ, АВВГ и КГ необходимых сечений.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***декабрь 2014 г.***
(месяц и год)

окончание работ: ***декабрь 2020 г.***
(месяц и год)

При продолжительности строительства, месяц:
по номеру или по проекту организации строительства, месяц: ***9 месяцев***
фактически, месяц: ***72 месяца;***

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства

города Нур-Султан» ***Кулушев Т.Б.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

«____» _____2020 г.

М.П.

АО «Астана Региональная Электросетевая Компания»

Балкишев С.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

«____» _____2020 г.

М.П.

ГКП «Астана Су Арнасы ***Зейнулкабден Т.К.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

«29» декабря 2020 г.

М.П.

Подрядчик *(генеральный подрядчик)* ТОО «АСКАДИ» считает объект: ***«Реконструкция пр. Тлендиева от ул. Кумисбекова до Северо-Западного обхода г. Астаны. Инженерные сети и сооружения вне границ дороги. Строительство канализационной насосной станции №1»*** **готовым к приёмке в эксплуатацию,**

(наименование объекта (комплекса))

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО «АСКАДИ» ***Ахметов А.С.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

«____» _____2020 г.

М.П.