Форма по приложению 4-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Антоновского сельского округа"**

Подрядчик : **ТОО "АстанаЛюксСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: **"Установка уличного освещения по улице Набережная в с.Антоновка,Антоновского сельского округа Айыртауского района СКО. "**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		42	25.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	**А**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	"Установка уличного освещения по улице Набережная в с.Антоновка,Антоновского сельского округа Айыртауского района СКО. "	**358400,00**	**320000,00**							**38400,00**	**358 400,00**
	Итого за стройку										
	Итого к оплате										**358 400,00**

М.П.

Заказчик Руководитель Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Антоновского сельского округа"
Оразалин Ж.Ж
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "АстанаЛюксСтрой"
Жалимбетов Д.М
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DII ENGINEERING GROUP"
Амиров Д.З
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company"
Алматов Е
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Антоновского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АстанаЛюксСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка уличного освещения по улице Набережная в с.Антоновка,Антоновского сельского округа Айыртауского района СКО. "**
(наименование, адрес)

Объект : **"Установка уличного освещения по улице Набережная в с.Антоновка,Антоновского сельского округа Айыртауского района СКО. "**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 25.04.2024г

Акт выполненных работ

за Май 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,8	394883,00 195111,00	85168,00 22309,00	315906,00 156089,00	68134,00 17847,00	91683,00		315906,00
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794 2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,8	224638,00		179710,00		179710,00		179710,00
3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	28030,00 16311,00	10794,00 3483,00	28030,00 16311,00	10794,00 3483,00	925,00		28030,00
4	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	35	5071,00		177485,00		177485,00		177485,00
5	252-207-1128 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	12900,00		51600,00		51600,00		51600,00
6	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	30	8250,00		247500,00		247500,00		247500,00
7	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	20	3467,00		69340,00		69340,00		69340,00
8	247-103-0925 *РСНБ РК 2022*	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	8	10455,00		83640,00		83640,00		83640,00
9	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	80	1444,00		115520,00		115520,00		115520,00
10	247-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	8779,00		70232,00		70232,00		70232,00
11	243-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 2х4-0,66	км	0,012	785468,00		9426,00		9426,00		9426,00
12	247-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11253,00		11253,00		11253,00		11253,00
13	247-208-2011 *РСНБ РК 2022*	Таймер электронный 16А 230В 1NO	шт.	1	7172,00		7172,00		7172,00		7172,00

14	247-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.6, 230 В, 10(80) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	7771,00		7771,00		7771,00		7771,00
15	247-208-1101 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	1	8578,00		8578,00		8578,00		8578,00
16	247-204-0614 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	928,00		1856,00		1856,00		1856,00
		ИТОГО по акту					1385019,00	78928,00	1133691,00	0,00	1385019,00
							172400,00	21330,00	0,00	0,00	
		Итого с пониэжающий коэффициентами					320 000				
		ИТОГО					320 000				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					38 400				
		ИТОГО					358 400				

Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Антоновского

Аким сельского округа_____Оразалин Ж.Ж

ТОО "АстанаЛюксСтрой"

Директор_____Жалимбетов Д.М

Технический надзор:
ТОО "DII ENGINEERING GROUP"

Директор_____Амиров Д.З

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Al-Sultan Company"

Директор_____Алматов Е