Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"БИН 190140019833. ВКО "Урджарский район, с.Урджар,Проспект Абылайхана,122**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210052 от 23.12.2021г.

Акт №25

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

смета № 2-1-1

на Водопровод В1

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0104-0101										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	8682,942	44,59	44,59	387172	387172	–	108842	535695	Казахстан
					–	17,41	–	151170	–	39681		
2	2 1101-0101-0308										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	13753,479	159,15	149,94	2188866	2062197	–	495422	2899032	Казахстан
					9,21	40,82	126670	561417	–	214743		
3	3 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	454,29	2212,06	–	1004917	–	–	723539	1866732	Казахстан
					2212,06	–	1004915	–	–	138276		
4	4 1101-0104-0404										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13731,278	16,07	16,07	220662	220662	–	66537	310175	Казахстан
					–	6,73	–	92412	–	22976		

5	5 1101-0201-0103										
		Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13731,278	53,97	53,97	741077	741077	–	217998	1035801	Казахстан
					–	22,05	–	302775	–	76726		
6	6 1101-0201-0109										
		Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	41193,834	5,55	5,55	228626	228626	–	53091	304254	Казахстан
					–	1,79	–	73737	–	22537		
7	8 1123-0101-0101										
		Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	121,93	3427,16	164,22	417874	20023	256443	146246	609250	Казахстан
					1159,74	51,8	141407	6316	–	45130		
8	9 1101-0102-0307										
		Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	340,847	172,87	164,49	58922	56066	27	14079	78841	Казахстан
					8,3	49,07	2829	16725	–	5840		

9	10 4121-0102-1600	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т·км	10972,8734	34		373078		–	–	402924	Казахстан
					–		–		–	29846		
10	11 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /восстановления почв. слоя/ НР = 72 %	м3 грунта	8706,942	31,31	31,31	272614	272614	–	76607	377159	Казахстан
					–	12,22	–	106399	–	27938		
	Раздел 2 Водопровод В1											
11	12 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,653	321290,65	76637,49	209803	50044	585	172719	413124	Казахстан
					243757	23416,29	159173	15291	–	30602		
12	13 2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	659,53	139		91675		91675	–	99009	Казахстан
					–		–		–	7334		

13	14 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,129	340303,27	86666,55	43899	11180	184	35585	85843	Казахстан
					252211	26425,55	32535	3409	–	6359		
14	15 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	130,29	558		72702		72702	–	78518	Казахстан
					–		–		–	5816		
15	16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,689	386288,2	109746,76	652441	185362	5397	513702	1259434	Казахстан
					273346	33872,28	461681	57210	–	93291		
16	17 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1705,89	1646		2807895		2807895	–	3032527	Казахстан
					–		–		–	224632		
17	18 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,906	66051,22	–	257996	–	8760	246744	545119	Казахстан
					63808,5	–	249236	–	–	40379		

18	19 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	8,945	72741,36	–	650671	–	79904	565059	1312988	Казахстан
					63808,5	–	570767	–	–	97258		
19	58 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/ К=1,004;	м	60,5412	2237		135431		135431	–	146265	Казахстан
					–		–		–	10834		
20	59 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/ К=1,004;	м	11,4456	2836		32460		32460	–	35057	Казахстан
					–		–		–	2597		
21	60 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0717	1556728,78	39061,42	111617	2801	87754	20871	143087	Казахстан
					293765	266,4	21063	19	–	10599		

22	62 2301-0201-0219										
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/ К=1,004;	м	80,7216	4779		385769		385769	–	416631	Казахстан
				–		–		–	30862		
23	63 1122-0601-0305										
	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0804	2361634,78	216287,13	189875	17389	142991	32563	240233	Казахстан
				366848	42247	29495	3397	–	17795		

Итого	**16 227 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 799 771
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 255 213
- в т ч. зарплата машинистов, тенге	1 390 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 107 977
- перевозка грузов, тенге	373 078
- накладные расходы, тенге	3 489 604
в т.ч. зарплата, тенге	314 064
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 202 055
Всего	**16 227 698**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	421 920
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	549 437
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**343 981**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		17 543 037
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		18 420 188
Понижающий коэффициент	0,90	16 578 169,60
НДС (12 %)		1 989 380,35
Итого		18 567 549,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Букенов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области" БИН 190140019833

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Торсыкбаев Б.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Восток Инжиниринг"

Главный инженер **Кудашев С.А.**