форма №3кс
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйств
от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Субподрядчик: ТОО "Semkaz"

Объект:"Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам(Реконструкция проспекта Тлендиева от ул.Кумисбекова до Северо-Западного обхода г.Астаны.Инженерные сети и сооружения вне границ дороги.(Реконструкция канализационной насосной станции №1)."

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно- правовая форма Наименов.	Организационно- правовая форма Код
		14/149-03СП	18.05.2020г				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**8 406 956**									
в т.ч. В 2017году	**8 406 956**	**7 506 210,71**							**900 745,29**	**8 406 956**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: «Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам (Реконструкция проспекта Тлендиева от ул. Кумисбекова до северо-западного обхода г. Астаны. Инженерные сети и сооружения вне границы дороги.Реконструкция канализационной насосной станции №1»).

Инженерные сети Наименование объекта: Канализационная станция №1.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.
Наружные сети канализации К1,К1н к КНС-1.Смета Г.3.1.6-2)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-12-14-п-3.46 к=1,1 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения м3	656,64	38,27	35,99	25132	23633	7760	0,02	10	
				2,28	9,9	1499	6501	97	0,03	23				
2	Е0101-12-14-п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	493,76	36,74	34,55	18142	17060	5601	0,02	7	
				2,19	9,5	1082	4693	97	0,03	16				
3	Е0101-12-14-п-3.37 к=1,2 т.ч.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами м3	3106,22	33,4	31,41	103754	97566	32035	0,01	43	
				1,99	8,64	6188	26838	97	0,03	93				
4	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	95,93	390,96	-	37505	-	42380	2,53	243	
	т.ч.	траншеях шириной до 2 м,		390,96	-	37505	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ м3								
5	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	34,37	449,6	-	15453	-	17462	2,91	100
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ м3		449,6	-	15453	-	113	-	-
6	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	4017,82	6,83	6,83	27425	27425	7275	-	-
				-	1,87	-	7500	97	0,01	25
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	167,75	134,1	-	22495	-	25420	0,97	163
				134,1	-	22495	-	113	-	-
8	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/ м3	12,82	122,18	-	1566	-	1770	0,89	11
				122,18	-	1566	-	113	-	-
9	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	4017,82	21,55	4,52	86568	18145	66371	0,11	434
				17,03	-	68423	-	97	-	-
10	С143008-92	-Песок природный м3	325,04	844	-	274334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0101-17-13	-Погрузка лишнего грунта м3	451,44	32,56	30,98	14697	13984	4615	0,01	5
	т.ч.п.1.27			1,53	9,01	691	4067	97	0,03	14
12	Е010333-А3--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	790,02	35,53	35,53	28069	28069	5614	-	-
				-	7,11	-	5614	100	0,15	118
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	451,44	3,79	3,24	1710	1464	701	-	1
				0,48	1,12	217	506	97	-	2
14	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	38,22	1234,6	152,52	47185	5829	10475	1,02	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	5873	2184	130	0,28	11
15	Е0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	0,1117	432664,96	275244,59	48329	30745	32194	919	103
				156689,5	65019,43	17502	7263	130	269,07	30
		км								
16	С130804-347	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001),Р 0,4 МПА, SDR 41, Дв 850,3мм	111,06	17200	-	1910232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	С прайс ЗТИ	Трубытр	1	15310,35	-	15310	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		2677907	263921		1160
	Тенге		178494	65164		331
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2662596	-	-	-
Материалы -	Тенге		82	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	243658	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1910232	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		309867	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		259672	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	130
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	38951	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		175336	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3097604	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1621
Сметная заработная плата -	Тенге		-	282609	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге		15310	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		919	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге		16229	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		3113833	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1621
Сметная заработная плата -	Тенге		-	282609	-	-

Затраты на временные сооружения 1,2%	37 366
Итого с временными	3 151 199
Затраты на зимнее удорожание 3,57%	112 498
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	12 605
Затраты на выслугу лет 1%	31 512
Итого в ценах 2001года	3 307 814
Перерасчет в текущих ценах к=2,5574	8 459 468
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	169 189
Итого с налогами, сборами, обяз. платежами	8 628 657
НДС 12%	1 035 439
Итого с НДС	9 664 096
Услуги генподрядчика	1 257 140
ВСЕГО	8 406 956

Сдал: ТОО «Semkaz» _____ Ахметова Д.С.

Принял: ТОО «АСКАДИ» _____ Акшалов С.С.