Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18 " отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области, БИН 981040001984

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутреннего интерьера здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза, управления образования Павлодарской области" по адресу: город Экибастуз, бульвар Ак. Марденова 7

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за июнь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ СП-42/2	25.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутреннего интерьера здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза, управления образования Павлодарской области" по адресу: город Экибастуз, бульвар Ак. Марденова 7	17 283 532,00	15 431 725							1 851 807	17 283 532
Итого к оплате										**17 283 532**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2118АВРи

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18 " отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области, БИН 981040001984**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт внутреннего интерьера здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза, управления образования Павлодарской области" по адресу: город Экибастуз, бульвар Ак. Марденова 7**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-42/2 от 24.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь 2023 г
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	4346,45	228,88	–	994815	–	–	716281	1847984
						228,88	–	994835	–	–	136888	
2	2	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	670	817,55	58,2	547759	38994	–	379659	1001611
						759,35	27,67	508765	18539	–	74193	
3	6	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 % К=0,500;	м3 кладки	1,905	25654,19	4986,7	48871	9500	–	31497	86798
						20667,49	2296,2	39372	4374	–	6430	

4	7 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка К=0,500;	т	71,5	117		8366		–	–	9035
					–		–		–	669	
5	8 412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км К=7,910;	т·км	565,565	49		27713		–	–	29930
					–		–		–	2217	
Раздел 3 Отделка помещений											
3.1 Потолки											
6	20 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1200	786,69	4,95	944028	5940	243444	501561	1561236
					578,87	1,64	694644	1968	–	115647	
3.2 Стены											
7	27 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4130	1129,16	61,31	4663431	253210	1333949	2369186	7595226
					744,86	51,88	3076272	214264	–	562609	
8	30 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	3700	1050,94	7,73	3888478	28601	1134753	1968962	6326035
					736,52	2,58	2725124	9546	–	468595	
3.6 фойе											
9	56 1110-0401-0102	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 72 %	м2 перегородок	88	4049,46	54,85	356352	4827	173348	129776	525018
					2024,75	23,48	178178	2066	–	38890	

Всего	**18 982 873**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 217 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	250 757

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 885 494
- перевозка грузов, тенге	36 079
- накладные расходы, тенге	6 096 922
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 406 138
Всего	**18 982 873**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К-0,8	**227 794**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**384 213**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**19 594 881**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514226945)	**20 575 633**
ИТОГО с понижающим коэффициентом-0,75	**15 431 725**
НДС (12 %)	**1 851 807**
Итого	**17 283 532**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

_____Гайбулаев М.Б.