Наименование стройки - Строительство ресторана по адресу ул. Рыскулова уч.126 А г.Шымкент

Форма №2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2024г.

Заказчик: Жаппаров Нурлыгали Тасбакович
Подрядик: ТОО "Туран ТСС"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Земляные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Котлован									
1	Е11-010102-0250 1101-0102-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	2520	222,46 --	222,46 48,86	560599 --	560599 123127	--	88654 51937	701190
2	Е11-010201-0901 1101-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м^2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м^2 уплотненной поверхности основания	504	1226,04 78,21	1112,38 368,49	617924 39418	560640 185719	17866	162096 62400	842421
3	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м^3 материала основания в плотном теле	504	6029,21 251,74	1513,32 407,32	3038722 126877	762713 205289	2149132	358737 271797	3669256
4	Е11-110101-302 1111-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками** *НР - 94%; СП - 8%*	м^3 подстилающего слоя	1008	6828,03 5170,60	1652,48 683,89	6882654 5211965	1665700 689361	4989	5547246 994392	13424292
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11099899	3549652	2171987	6156733	18637159
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5378260	1203496	--	1380526	
		Материалы	Тенге				11099899				
		Всего заработная плата	Тенге				2171989				
		Накладные расходы	Тенге					6581756			
		Сметная прибыль	Тенге				6156733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1380526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18637158				
		Сметная заработная плата	Тенге								3554
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6581756			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18637158				
		Сметная заработная плата	Тенге								3554
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					6581756			18637158

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5378260				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3549652			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1203496			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2171989		
		- Накладные расходы	Тенге							6156733	
		- Сметная прибыль	Тенге							1380526	

Локальная смета 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	205	21412,40	1679,47	4389542	344291	3587904	495963	5276345
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	457347	87666		390841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	96	29451,35	1436,59	2827330	137913	1956176	723311	3834693
		НР - 91%; СП - 8%			7637,93	641,73	733241	61606		284052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	50,56484	28097,72	1394,72	1420757	70524	89955	1173211	2801486
		НР - 91%; СП - 8%			24924,00	572,83	1260278	28965		207518	
4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,01656	35994,82	1819,92	180570	9130	8924	150966	358059
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	162516	3381		26523	
5	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм**	т	4,499	319430,00	--	1437116	--	1437116	--	1552085
		СП - 8%			--	--	--	--		114969	
6	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм**	т	0,81032	319430,00	--	258841	--	258841	--	279548
		СП - 8%			--	--	--	--		20707	
7	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 20 мм**	т	48,62681	319430,00	--	15532862	--	15532862	--	16775491
		СП - 8%			--	--	--	--		1242629	
8	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 25 мм**	т	1,31701	319430,00	--	420693	--	420693	--	454348
		СП - 8%			--	--	--	--		33655	
9	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 32 мм**	т	0,32826	319430,00	--	104856	--	104856	--	113244
		СП - 8%			--	--	--	--		8388	
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Изготовление и установка выпусков из фундамента**	т	5,1446	35994,82	1819,92	185179	9363	9152	154819	367198
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	166664	3467		27200	

	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 10 мм** *СП - 8%*	т	0,1475	348229,00 --	-- --	51364 --	-- --	51364	-- 4109	55473
12	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм** *СП - 8%*	т	4,66	319430,00 --	-- --	1488544 --	-- --	1488544	-- 119084	1607628
13	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 18 мм** *СП - 8%*	т	0,06162	319430,00 --	-- --	19683 --	-- --	19683	-- 1575	21258
14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 22 мм** *СП - 8%*	т	0,27548	319430,00 --	-- --	87997 --	-- --	87997	-- 7040	95037
		Балка фундаментная отм.									
15	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки фундаментные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	19	72637,46 22147,84	6020,31 1448,46	1380112 420809	114386 27521	844917	407980 143047	1931139
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,915	35994,82 32395,90	1819,92 673,92	32935 29642	1666 617	1627	27536 4838	65308
17	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	т	0,625	319430,00 --	-- --	199644 --	-- --	199644	-- 15972	215616
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,29	363218,00 --	-- --	105333 --	-- --	105333	-- 8427	113760
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30123358	687273	26205588	3133786	35917716
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3230497	213223	--	2660574	
	Материалы		Тенге				30123358				
	Всего заработная плата		Тенге				6498656				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3443720			
		Накладные расходы	Тенге				19706933				
		Сметная прибыль	Тенге				3133786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2660574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35917718				
		Сметная заработная плата	Тенге								1819
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3443720			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35917718				
		Сметная заработная плата	Тенге								1819
								3443720			
		РАЗДЕЛ 2. Стены монолитные									
		Стена монолитная Стм1									
19	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	27,03	49434,71 15143,17	5652,78 1331,83	1336220 409320	152794 35999	774106	405241 139317	1880777

20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,483	363218,00 --	-- --	175434 --	-- --	175434	-- 14035	189469
21	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	3,3796	319430,00 --	-- --	1079546 --	-- --	1079546	-- 86364	1165910
				Стена монолитная Стм2							
22	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	15,3	49434,71 15143,17	5652,78 1331,83	756351 231691	86488 20377	438172	229381 78859	1064591
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,25	363218,00 --	-- --	90805 --	-- --	90805	-- 7264	98069
24	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	1,738	319430,00 --	-- --	555169 --	-- --	555169	-- 44414	599583
				Стена монолитная Стм3							
25	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	16,73	49434,71 15143,17	5652,78 1331,83	827043 253345	94571 22282	479127	250820 86229	1164092
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,3298	363218,00 --	-- --	119789 --	-- --	119789	-- 9583	129372
27	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	2,16004	319430,00 --	-- --	689982 --	-- --	689982	-- 55199	745181
				Стена монолитная Стм4							
28	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	23,43	49434,71 15143,17	5652,78 1331,83	1158255 354804	132445 31205	671006	351268 120762	1630285
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,46506	363218,00 --	-- --	168918 --	-- --	168918	-- 13513	182431
30	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	3,0793	319430,00 --	-- --	983621 --	-- --	983621	-- 78690	1062311
				Стена монолитная Стм5							
31	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	28,2	49434,71 15143,17	5652,78 1331,83	1394059 427037	159409 37558	807613	422781 145347	1962188
32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,3246	363218,00 --	-- --	117901 --	-- --	117901	-- 9432	127333
33	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,25178	319430,00	--	1038716	--	1038716	--	1121813

		СП - 8%									
					--	--	--	--		83097	
		Стена монолитная Стм6									
34	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	41,6	49434,71	5652,78	2056484	235156	1191372	623678	2894575
					15143,17	1331,83	629956	55404		214413	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,77128	363218,00	--	280143	--	280143	--	302554
					--	--	--	--		22411	
36	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	5,91806	319430,00	--	1890406	--	1890406	--	2041638
					--	--	--	--		151232	
		Стена монолитная Стм7									
37	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	37,2	49434,71	5652,78	1838971	210283	1065362	557712	2588417
					15143,17	1331,83	563326	49544		191735	
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,6811	363218,00	--	247388	--	247388	--	267179
					--	--	--	--		19791	
39	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	4,4701	319430,00	--	1427884	--	1427884	--	1542115
					--	--	--	--		114231	
		Стена монолитная Стм8									
40	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	12	49434,71	5652,78	593217	67833	343666	179907	834974
					15143,17	1331,83	181718	15982		61850	
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,22392	363218,00	--	81332	--	81332	--	87839
					--	--	--	--		6507	
42	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	2,03079	319430,00	--	648695	--	648695	--	700591
					--	--	--	--		51896	
		Стена монолитная Стм9									
43	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	22,8	49434,71	5652,78	1127111	128884	652963	341823	1586449
					15143,17	1331,83	345264	30366		117515	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,48205	363218,00	--	175089	--	175089	--	189096
					--	--	--	--		14007	
45	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	3,25594	319430,00	--	1040045	--	1040045	--	1123249
					--	--	--	--		83204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21898574	1267863	17234250	3362611	27282081
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3396461	298717	--	2020897	
	Материалы		Тенге				21898574				
	Всего заработная плата		Тенге				6423387				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3695178			
							10810863				

		Накладные расходы	Тенге				3362611					
		Сметная прибыль	Тенге				2020897					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27282082					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					3695178				1851
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27282082					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					3695178				1851

РАЗДЕЛ 3. Каркас монолитный. Ригеля, балки

Ригель монолитный РМ1

46	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	3,2	59539,88 26192,71	8696,58 2279,94	190528 83817	27829 7296	78882	82912 21875	295316
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,0582	363218,00 --	-- --	21139 --	-- --	21139	-- 1691	22830
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм *СП - 8%*	т	0,22	320090,00 --	-- --	70420 --	-- --	70420	-- 5634	76054

Ригель монолитный РМ2

49	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,65	59539,88 26192,71	8696,58 2279,94	98241 43218	14349 3762	40674	42752 11279	152272
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,0118	363218,00 --	-- --	4286 --	-- --	4286	-- 343	4629
51	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм *СП - 8%*	т	0,0428	319430,00 --	-- --	13672 --	-- --	13672	-- 1094	14766

Ригель монолитный РМ3

52	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,35	59539,88 26192,71	8696,58 2279,94	139919 61553	20437 5358	57929	60889 16065	216872
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,00672	363218,00 --	-- --	2441 --	-- --	2441	-- 195	2636
54	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм *СП - 8%*	т	0,0224	319430,00 --	-- --	7155 --	-- --	7155	-- 572	7727

Ригель монолитный РМ4

55	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,7	59539,88 26192,71	8696,58 2279,94	160758 70720	23481 6156	66557	69957 18457	249172
56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0483	363218,00	--	17543	--	17543	--	18946

		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
57	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 18 мм**									
		СП - 8%	т	0,204	319430,00	--	65164	--	65164	--	70377
					--	--	--	--		5213	
		Ригель монолитный РМ5.									
58	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,82	59539,88	8696,58	48823	7132	20213	21246	75675
					26192,71	2279,94	21478	1870		5606	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**									
		СП - 8%	т	0,015	363218,00	--	5448	--	5448	--	5884
					--	--	--	--		436	
60	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм**									
		СП - 8%	т	0,0464	319430,00	--	14822	--	14822	--	16008
					--	--	--	--		1186	
		Ригель монолитный РМ6									
61	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,6	59539,88	8696,58	95264	13915	39441	41456	147658
					26192,71	2279,94	41908	3648		10938	
62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**									
		СП - 8%	т	0,02848	363218,00	--	10344	--	10344	--	11172
					--	--	--	--		828	
63	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм**									
		СП - 8%	т	0,0979	319430,00	--	31272	--	31272	--	33774
					--	--	--	--		2502	
		Ригель монолитный РМ7									
64	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,72	59539,88	8696,58	102409	14958	42400	44565	158732
					26192,71	2279,94	45051	3921		11758	
65	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**									
		СП - 8%	т	0,03565	363218,00	--	12949	--	12949	--	13985
					--	--	--	--		1036	
66	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	т	0,198	319430,00	--	63247	--	63247	--	68307
					--	--	--	--		5060	
		Ригель монолитный РМ8.									
67	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,68	59539,88	8696,58	40487	5913	16763	17619	62754
					26192,71	2279,94	17811	1550		4648	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**									
		СП - 8%	т	0,0109	363218,00	--	3959	--	3959	--	4276
					--	--	--	--		317	

69	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм *СП - 8%*	т	0,0504	319430,00 --	-- --	16099 --	-- --	16099	-- 1288	17387
		Ригель монолитный РМ9									
70	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,82	59539,88 26192,71	8696,58 2279,94	48823 21478	7132 1870	20213	21246 5606	75675
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,015	363218,00 --	-- --	5448 --	-- --	5448	-- 436	5884
72	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм *СП - 8%*	т	0,0464	319430,00 --	-- --	14822 --	-- --	14822	-- 1186	16008
		Ригель монолитный РМ10									
73	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	3	59539,88 26192,71	8696,58 2279,94	178620 78578	26090 6840	73952	77730 20508	276858
74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,0544	363218,00 --	-- --	19759 --	-- --	19759	-- 1581	21340
75	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 18 мм *СП - 8%*	т	0,22	319430,00 --	-- --	70275 --	-- --	70275	-- 5622	75897
		Ригель монолитный РМ11									
76	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,4	59539,88 26192,71	8696,58 2279,94	83356 36670	12175 3192	34511	36274 9570	129201
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,0236	363218,00 --	-- --	8572 --	-- --	8572	-- 686	9258
78	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм *СП - 8%*	т	0,0853	319430,00 --	-- --	27247 --	-- --	27247	-- 2180	29427
		Ригель монолитный РМ12									
79	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,7	59539,88 26192,71	8696,58 2279,94	101218 44528	14784 3876	41906	44047 11621	156886
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,0307	363218,00 --	-- --	11151 --	-- --	11151	-- 892	12043
81	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 16 мм	т	0,0965	319430,00	--	30825	--	30825	--	33291

		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
		Балка монолитная Бм1									
82	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,3	88574,76	9619,96	26572	2886	14988	8537	37918
					28993,54	2277,31	8698	683		2809	
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**									
		СП - 8%	т	0,00672	363218,00	--	2441	--	2441	--	2636
					--	--	--	--		195	
84	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм**									
		СП - 8%	т	0,0243	319430,00	--	7762	--	7762	--	8383
					--	--	--	--		621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1873280	191081	1106691	569230	2637914
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				575508	50022	--	195403	
	Материалы		Тенге				1873280				
	Всего заработная плата		Тенге				548426				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					625530			
		Накладные расходы	Тенге				558262				
		Сметная прибыль	Тенге				569230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				195403				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2637913				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								310
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					625530			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2637913				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								310
			Тенге					625530			
		РАЗДЕЛ 4.Плиты перекрытия монолитные									
		Плита перекрытия 1-Этаж									
85	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.**									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	151,2	61748,65	2804,61	9336396	424057	4163198	4424186	14861428
					31409,66	744,72	4749141	112602		1100846	
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**									
		СП - 8%	т	1,152	363218,00	--	418427	--	418427	--	451901
					--	--	--	--		33474	
87	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 10 мм**									
		СП - 8%	т	23,172975	348229,00	--	8069502	--	8069502	--	8715062
					--	--	--	--		645560	
88	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 14 мм**									
		СП - 8%	т	0,40293	319430,00	--	128708	--	128708	--	139005
					--	--	--	--		10297	
89	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм**									
		СП - 8%	т	1,08765	319430,00	--	347428	--	347428	--	375222
					--	--	--	--		27794	
90	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 18 мм**									
		СП - 8%	т	2,6802	319430,00	--	856136	--	856136	--	924627
					--	--	--	--		68491	

	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 20 мм	т	0,288405	319430,00	--	92125	--	92125	--	99495
		СП - 8%			--	--	--	--		7370	
		Плита перекрытия на отм. 2-этаж									
92	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.	$м^3$	151,2	82742,89	2804,61	12510725	424057	7337527	4424186	18289704
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	4749141	112602		1354793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	1,152	363218,00	--	418427	--	418427	--	451901
		СП - 8%			--	--	--	--		33474	
94	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 10 мм	т	23,172975	348229,00	--	8069502	--	8069502	--	8715062
		СП - 8%			--	--	--	--		645560	
95	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 14 мм	т	0,40293	319430,00	--	128708	--	128708	--	139005
		СП - 8%			--	--	--	--		10297	
96	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм	т	1,08765	319430,00	--	347428	--	347428	--	375222
		СП - 8%			--	--	--	--		27794	
97	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 18 мм	т	2,6802	319430,00	--	856136	--	856136	--	924627
		СП - 8%			--	--	--	--		68491	
98	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 20 мм	т	0,288405	319430,00	--	92125	--	92125	--	99495
		СП - 8%			--	--	--	--		7370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				41671773	848114	31325377	8848372	54561756
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9498282	225204	--	4041611	
	Материалы		Тенге				41671773				
	Всего заработная плата		Тенге				11500725				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9723486			
		Накладные расходы	Тенге				19824652				
		Сметная прибыль	Тенге				8848372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4041611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54561756				
		Сметная заработная плата	Тенге								5004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9723486			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54561756				
		Сметная заработная плата	Тенге								5004
								9723486			
	Л-1	**РАЗДЕЛ 5. Лестницы**									
99	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,582	16896,07	234,13	26730	371	13050	12193	42037
		НР - 91%; СП - 8%			8412,87	56,61	13309	90		3114	

100	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м³ бетона	1,582	4592,33 4372,64	219,69 55,67	7265 6918	347 88	--	6375 1091	14731
101	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м³ бетона	1,582	49238,19 14805,91	11727,61 2950,76	77895 23423	18553 4668	35919	25563 8277	111734
102	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм** *СП - 8%*	т	0,0077	360582,00 --	-- --	2776 --	-- --	2776	-- 222	2998
103	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,00511	348229,00 --	-- --	1779 --	-- --	1779	-- 142	1921
104	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм** *СП - 8%*	т	0,25066	319430,00 --	-- --	80068 --	-- --	80068	-- 6405	86473
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				196513	19271	133592	44131	259894
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				43650	4846	--	19251	
		Материалы	Тенге				196513				
		Всего заработная плата	Тенге				48969				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					48496			
		Накладные расходы	Тенге				84623				
		Сметная прибыль	Тенге				44131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				259895				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					48496			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				259895				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					48496			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								120659364
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				16744398				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3013602			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					792012			
		- Накладные расходы	Тенге						76005496		
		- Сметная прибыль	Тенге							15958130	
										8937736	

Локальная смета 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР

РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки

по типу С1 Наружние стены из газоблока толщиной

1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	240	11634,72 7490,00	4061,20 1037,84	2792333 1797600	974688 249082	20045	1903414 375660	5071407
2	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500** *СП - 8%*	м³	240	30517,00 --	-- --	7324080 --	-- --	7324080	-- 585926	7910006
3	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	14400	48,00 --	-- --	691200 --	-- --	691200	-- 55296	746496

по типу П6 Перегородки из кирпича толщиной 120мм

4	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м² перегородок (за вычетом проемов)	800	7124,13	392,73	5699304	314184	2554376	2717352	9089992
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3538,43	113,93	2830744	91144		673336	
		Усиление стен									
		на отм. 2-этаж									
5	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки. Усиление *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,18788	121473,23	3574,67	144296	4246	--	131653	298025
					117898,56	1273,71	140049	1513		22076	
6	С1214-203-0401 214-203-0401 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 120х50х3 мм *СП - 8%*	т	1,072	575268,00	--	616687	--	616687	--	666022
					--	--	--	--		49335	
7	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 63х5 мм *СП - 8%*	т	0,00488	494281,00	--	2412	--	2412	--	2605
					--	--	--	--		193	
		на отм. 2-этаж									
8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки. Усиление *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,14752	121473,23	3574,67	139393	4102	--	127180	287899
					117898,56	1273,71	135291	1462		21326	
9	С1214-203-0401 214-203-0401 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 120х50х3 мм *СП - 8%*	т	1,064	575268,00	--	612085	--	612085	--	661052
					--	--	--	--		48967	
10	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 63х5 мм *СП - 8%*	т	0,01248	494281,00	--	6169	--	6169	--	6662
					--	--	--	--		493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18027959	1297220	11827054	4879599	24740166
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4903684	343201	--	1832608	
	Материалы		Тенге				18027959				
	Всего заработная плата		Тенге				2574421				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5246885			
		Накладные расходы	Тенге				9252633				
		Сметная прибыль	Тенге				4879599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1832608				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				24740166				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5246885			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				24740166				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2600
			Тенге					5246885			
		Двери									
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
		Двери входные металлические									
11	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м²	16,8	5296,92	78,96	88988	1327	23143	44956	144659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3840,38	37,78	64518	635		10716	
12	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный *СП - 8%*	м²	16,8	66836,00	--	1122845	--	1122845	--	1212673
					--	--	--	--		89828	

13	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг *СП - 8%*	комплект	4	5211,00 --	-- --	20844 --	-- --	20844	-- 1668	22512
14	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания *СП - 8%*	пара	4	3655,00 --	-- --	14620 --	-- --	14620	-- 1170	15790
15	Прайс СТПРАЙС	Замок антипаника	комплект	4	75892,86 --	-- --	303571 --	-- --	--	-- --	303571
				Дверь в санузлы							
16	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^2	12,726	3234,37 2001,24	129,92 60,93	41161 25468	1653 775	14040	23619 5182	69962
17	С1223-201-0109 223-201-0109 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 *СП - 8%*	м^2	12,726	11302,00 --	-- --	143829 --	-- --	143829	-- 11506	155335
18	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	18	508,00 --	-- --	9144 --	-- --	9144	-- 732	9876
19	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 *СП - 8%*	шт.	6	4844,00 --	-- --	29064 --	-- --	29064	-- 2325	31389
20	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная *СП - 8%*	пара	6	3633,00 --	-- --	21798 --	-- --	21798	-- 1744	23542
				Двери межкомнатные двупольные							
21	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^2	66,024	3234,37 2001,24	129,92 60,93	213546 132130	8578 4023	72838	122537 26887	362970
22	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П *СП - 8%*	м^2	66,024	12455,00 --	-- --	822329 --	-- --	822329	-- 65786	888115
23	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	144	508,00 --	-- --	73152 --	-- --	73152	-- 5852	79004
24	С1223-502-0402 223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД *СП - 8%*	шт.	24	3235,00 --	-- --	77640 --	-- --	77640	-- 6211	83851
25	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная *СП - 8%*	пара	24	3633,00 --	-- --	87192 --	-- --	87192	-- 6975	94167
26	С1223-502-0701 223-502-0701 РСНБ РК 2022	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной *СП - 8%*	шт.	24	2801,00 --	-- --	67224 --	-- --	67224	-- 5378	72602
		Окна и витражи									

27	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м²	60	5354,18	278,77	321251	16726	178529	121367	478028
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2099,94	147,60	125996	8856		35410	
28	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой** *СП - 8%*	м²	60	48303,00	--	2898180	--	2898180	--	3130034
					--	--	--	--		231854	
		Витраж В-1									
29	Е11-150110-0201 1115-0110-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады. Монтаж планарного (безрамного) остекления фасадов при помощи кронштейнов-спайдеров с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	м² поверхности облицовки	85	53094,19	115,37	4513006	9807	4210374	235912	5128831
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			3445,00	24,29	292825	2065		379913	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10869384	38091	9886785	548391	12306911
		Материалы	Тенге				640937	16354	--	889137	
		Всего заработная плата	Тенге				10476825				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4475780				
		Накладные расходы	Тенге					592138			
		Сметная прибыль	Тенге				5387861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				503435				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				878421				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				11858681				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								284
		Материалы	Тенге					592138			
		Всего заработная плата	Тенге				88988				
		Накладные расходы	Тенге				23143				
		Сметная прибыль	Тенге					65153			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				44956				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				10716				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				144660				
		Стоимость прочих работ	Тенге								33
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					65153			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				303571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				303571				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				303571				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				12306912				
			Тенге								317
								657291			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
		1-й этаж									
		Техэтаж									
30	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	1204,8	1345,07	6,75	1620540	8133	506473	887299	2708462
					917,94	2,65	1105934	3193		200623	
31	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	1204,8	532,63	4,46	641713	5373	248756	312260	1030285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			321,70	2,28	387584	2747		76312	

32	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	2243,2	2282,50 1169,20	26,38 10,23	5120104 2622749	59176 22948	2438179	2116549 578925	7815578
33	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	2243,2	480,56 288,27	4,00 2,04	1077992 646647	8973 4576	422372	520983 127907	1726882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1-й этаж									
34	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м² потолка	1204,8	4300,53 2158,10	21,59 9,74	5181279 2600079	26012 11735	2555188	2350637 602557	8134473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	1204,8	1140,55 905,97	2,60 0,95	1374135 1091513	3133 1145	279489	874131 179865	2428130
36	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	1204,8	532,63 321,70	4,46 2,28	641713 387584	5373 2747	248756	312260 76312	1030285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	2540	2282,50 1169,20	26,38 10,23	5797550 2969768	67005 25984	2760777	2396592 655523	8849665
38	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	140	745,60 511,02	2,60 0,95	104384 71543	364 133	32477	57341 12937	174663
39	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	2680	480,56 288,27	4,00 2,04	1287901 772564	10720 5467	504617	622430 152814	2063145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2-этаж									
40	Е11-100403-101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м² потолка	1204,8	4279,99 2158,10	21,59 9,74	5156532 2600079	26012 11735	2530441	2350637 600569	8107738
41	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	1204,8	1140,55 905,97	2,60 0,95	1374135 1091513	3133 1145	279489	874131 179865	2428130
42	Е11-150405-102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	1204,8	517,84	4,46	623894	5373	230937	312260	1011044

		НР - 80%; СП - 8%									
43	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм			321,70	2,28	387584	2747		74890	
		НР - 80%; СП - 8%	м² оштукатуриваемой поверхности	1820	2282,50	26,38	4154150	48012	1978194	1717243	6341098
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1169,20	10,23	2127944	18619		469706	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34156022	276792	15016145	15704753	53849578
	Материалы		Тенге				18863085	114921	--	3988805	
	Всего заработная плата		Тенге				34156022				
		Накладные расходы	Тенге				15016145				
		Сметная прибыль	Тенге					18978006			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15704753				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3988805				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				53849580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								9092
		Нормативная трудоемкость	Тенге					18978006			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				53849580				
			Тенге								9092
								18978006			

РАЗДЕЛ 4. Полы

Тип1 Техэтаж

44	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	25	32056,46	11,75	801412	294	638537	152826	1030577
					6503,23	--	162581	--		76339	
45	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм									
		СП - 8%	т	8,42	405165,00	--	3411489	--	3411489	--	3684408
					--	--	--	--		272919	
46	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	500	1044,02	43,10	522010	21550	200885	293160	880385
					599,15	24,60	299575	12300		65215	
47	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	500	689,32	43,97	344660	21985	300460	32355	407175
					44,43	24,41	22215	12205		30160	
48	Е11-110101-2201 1111-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия поливинилацетатно-цементобетонные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	500	3363,01	164,04	1681505	82020	403180	1160330	3069180
					2392,61	76,18	1196305	38090		227345	

Тип2 1, 2

49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	900	1044,02	43,10	939618	38790	361593	527688	1584693
					599,15	24,60	539235	22140		117387	
50	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	900	689,32	43,97	620388	39573	540828	58239	732915
					44,43	24,41	39987	21969		54288	
51	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	900	3279,98	213,12	2951982	191808	1102464	1646118	4965948
					1841,90	103,87	1657710	93483		367848	

52	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	1610	4166,95 480,46	18,71 7,83	6708790 773541	30123 12606	5905126	738974 595829	8043593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17981854	426143	12864562	4609690	24398874
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4691149	212793	--	1807330	
		Материалы	Тенге				17981854				
		Всего заработная плата	Тенге				9453073				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4903942			
		Накладные расходы	Тенге				3411489				
		Сметная прибыль	Тенге				4609690				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1807330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24398874				
		Сметная заработная плата	Тенге								2479
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4903942			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24398874				
		Сметная заработная плата	Тенге					4903942			2479

РАЗДЕЛ 5. Разное

Ограждение лестниц

ОГ1 L=2080мм 1шт.

53	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограждение лестниц. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00819	131130,75 66002,98	38270,22 14848,96	1074 541	314 122	219	457 122	1653
54	Прайс ТОО ПерилаГлавСнаб КЗ	Поручень нержавеющая сталь Д51мм, L=2080мм	шт	1	28968,58 --	-- --	28969 --	-- --	28969	-- --	28969
55	Прайс ТОО ПерилаГлавСнаб КЗ	Стойка круглая нержавеющая сталь Д51мм, 4 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм	шт	3	15100,00 --	-- --	45300 --	-- --	45300	-- --	45300
56	Прайс ТОО ПерилаГлавСнаб КЗ	Спица круглая нержавеющая сталь Д12мм, полированная, L=2080мм	шт	4	1782,14 --	-- --	7129 --	-- --	7129	-- --	7129
57	Прайс ТОО ПерилаГлавСнаб КЗ	Накрывочный элемент нержавеющая сталь, полированная	шт	3	1300,00 --	-- --	3900 --	-- --	3900	-- --	3900
58	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 *СП - 8%*	шт.	12	33,00 --	-- --	396 --	-- --	396	-- 32	428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				86767	314	615	457	87378
		Стоимость оборудования	Тенге				541	122	85297	154	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				85298				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				85298				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				396				
		Сметная прибыль	Тенге				396				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				428				
		Материалы	Тенге				1074				
		Всего заработная плата	Тенге				220				
		Накладные расходы	Тенге					663			
		Сметная прибыль	Тенге				457				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				122				
		Сметная заработная плата	Тенге				1653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					663			
							87379				

		Сметная заработная плата	Тенге					663			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**115382911**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**29099396**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2038560**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**687391**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**49898732**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**85298**		
		- Накладные расходы	Тенге							**25742890**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8518034**	

Локальная смета 2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР Кровля и фасады

РАЗДЕЛ 1. Кровля

утепление

1	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**510**	**641,60**	**18,69**	**327216**	**9532**	**245055**	**69380**	**428324**
		НР - 92%; СП - 8%			**142,41**	**5,46**	**72629**	**2785**		**31727**	
2	Е11-120101-705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**	**510**	**5410,47**	**33,83**	**2759340**	**17254**	**1731230**	**933545**	**3988318**
		НР - 92%; СП - 8%			**1982,07**	**7,58**	**1010856**	**3866**		**295433**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3086556**	**26786**	**1976285**	**1002925**	**4416642**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1083485**	**6651**	--	**327160**	
		Материалы	Тенге				**3086556**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1976286**				
		Накладные расходы	Тенге					**1090136**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1002925**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**327160**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4416641**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**571**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1090136**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4416641**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**571**
								1090136			

РАЗДЕЛ 2. Фасады

3	С1231-102-0107 231-102-0107 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки**	**м²**	**605**	**18305,00**	--	**11074525**	--	**11074525**	--	**11960487**
		СП - 8%			--	--	--	--		**885962**	
4	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м² поверхности облицовки**	**605**	**644,29**	**0,34**	**389795**	**206**	**352533**	**29730**	**453084**
		НР - 80%; СП - 8%			**61,25**	**0,17**	**37056**	**103**		**33559**	
5	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Металлический сайдинг**	**м²**	**605**	**652,37**	--	**394684**	--	--	--	**394684**
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11859004**	**206**	**11427058**	**29730**	**12808255**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**37056**	**103**	--	**919521**	
		Материалы	Тенге				**11464320**				
		Всего заработная плата	Тенге				**352534**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**37159**			
		Накладные расходы	Тенге				**11074525**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29730**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**919521**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**12413571**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**18**
								37159			

		Стоимость прочих работ	Тенге				394684					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				394684					
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				394684					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12808255					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					37159				18

РАЗДЕЛ 3. Входные группы

ВГ-1

6	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ площади уплотнения	14,65	177,57 127,40	50,10 20,36	2601 1866	734 298	1	2035 371	5007
7	Е11-061802-0301 1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестница входная с площадкой. Бетонирование *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	6,3	54593,01 10698,89	22707,13 5699,14	343936 67403	143055 35905	133478	94010 35036	472982
8	Е11-061802-0201 1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестниц монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,182	32256,80 21072,82	3071,98 778,38	5871 3835	559 142	1477	3619 759	10249
9	Е11-061802-0101 1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестниц монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	$м^2$	14,65	3687,13 2405,50	44,35 9,43	54016 35241	650 138	18125	32195 6897	93108
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм *СП - 8%*	т	0,183	339988,00 --	-- --	62218 --	-- --	62218	-- 4977	67195
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	8,5	1532,49 1532,49	-- --	13026 13026	-- --	--	9379 1792	24197
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	8,5	272,05 149,39	122,66 61,92	2312 1270	1042 526	--	1293 288	3894
13	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркас входной группы . Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,52669	98746,37 47174,40	23884,09 8354,04	52009 24846	12580 4400	14583	20180 5775	77964
14	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм *СП - 8%*	т	0,2145	439419,00 --	-- --	94255 --	-- --	94255	-- 7540	101795
15	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 120 х 60 х 5 мм *СП - 8%*	т	0,23335	437230,00 --	-- --	102028 --	-- --	102028	-- 8162	110190
16	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50 х 50 х 3 мм *СП - 8%*	т	0,0716	439375,00 --	-- --	31459 --	-- --	31459	-- 2517	33976
17	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00724	426410,00 --	-- --	3087 --	-- --	3087	-- 247	3334

18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	16,32739	143,04 77,48	3,26 0,46	2335 1265	54 8	1016	878 257	3470
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	16,32739	125,48 45,30	2,40 0,46	2049 740	40 8	1269	515 205	2770
20	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х90** *СП - 8%*	шт.	19	33,00 --	-- --	627 --	-- --	627	-- 50	677
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	14,2	1044,02 599,15	43,10 24,60	14825 8508	612 349	5705	8326 1852	25003
22	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности облицовки	11,2	11919,82 3756,58	159,71 79,69	133502 42074	1789 893	89639	34373 13430	181305
23	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	14,2	3302,32 1841,90	213,12 103,87	46893 26155	3026 1475	17712	25972 5829	78694
24	С1231-302-0501 231-302-0501 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм** *СП - 8%*	$м^2$	14,2	6762,00 --	-- --	96020 --	-- --	96020	-- 7682	103702
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1063069**	**164141**	**672699**	**232775**	**1399512**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**226229**	**44142**	--	**103666**	
	Материалы		Тенге				**1011060**				
	Всего заработная плата		Тенге				**268425**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**241125**			
		Накладные расходы	Тенге				**389694**				
		Сметная прибыль	Тенге				**212595**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**97891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1321546**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**120**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**241125**			
	Материалы		Тенге				**52009**				
	Всего заработная плата		Тенге				**14583**				
		Накладные расходы	Тенге					**29246**			
		Сметная прибыль	Тенге				**20180**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5775**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**77964**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**29246**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1399510**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**132**
								270371			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18624406**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1346770**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**191133**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**50896**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14470731**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1265430**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1350347**	
		Всего по строительству:					**273 303 839**				
		Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%					**32 796 461**				
		Итого стоимость с НДС					**306 100 300**				

Заказчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТҰРАН ТСС
БСН / БИН
170540025422
РЕСПУБЛИКА ҚАЗАҚСТАН / ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ