Генподрядчик: ТОО "АГРОСПЕЦСТРОЙ

Подрядчик: ТОО "НурСервисСтрой"

Договор: №7 от 05.04.2021г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 100 мест в с.Алатау Жуалынского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство средней школы на 100 мест в с.Алатау Жуалынского района Жамбылской области"**	14 976 450							14 976 450
2	В т.ч. НДС	1 604 620							1 604 620
3	**Итого к оплате**	**14 976 450**							**14 976 450**
4	В т.ч. НДС	1 604 620							1 604 620

Генподрядчик:

ТОО "АГРОСПЕЦСТРОЙ"

Рахимбердиев М.С.

Субподрядчик:

ТОО "НурСервисСтрой"

Тамабеков Н.Г.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "АГРОСПЕЦСТРОЙ"**

Субподрядчик: **ТОО "НурСервисСтрой"**

Договор: **№7 от 05.04.2021г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство средней школы на 100 мест в с.Алатау Жуалынского района Жамбылской области"**

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2021г..

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	6,2825	18807,75	4319,15	118160	27135	--	87834	222473
		НР - 91%; СП - 8%			14488,60	874,86	91025	5496		16479	
2	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство рам в металлической опалубке	1м3	58,023	20042,11	5645,14	1162904	327548	--	826319	2148360
		НР - 91%; СП - 8%			14396,97	1252,73	835355	72687		159138	
3	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,749504	70383,39	1305,39	52753	978	--	47490	108262
		НР - 91%; СП - 8%			69078,00	549,96	51774	412		8019	
4	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	11,305	14329,85	4677,35	161999	52877	--	108989	292668
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	109122	10647		21679	
5	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	7,7735	10323,41	4627,01	80249	35968	--	47232	137680
		НР - 91%; СП - 8%			5696,40	980,56	44281	7622		10198	
6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	166,88	7077,40	2401,20	1181077	400712	--	806194	2146252
		НР - 93%; СП - 8%			4676,20	518,40	780364	86511		158982	
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,429	67019,43	2215,83	28751	951	--	26134	59276
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	27801	300		4391	
8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3616	66209,22	6557,32	23941	2371	--	26022	53961
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	21570	483		3997	
9	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02048	334290,53	2229,53	6846	46	--	6206	14097
		НР - 91%; СП - 8%			332061,00	942,52	6801	19		1044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							20
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	5,4	3648,90 3641,70	7,20 –	19704 19665	39 –	–	18485 3055	41244
11	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,083692	14710,04 13328,40	1381,64 581,44	1231 1115	116 49	–	1059 183	2474
12	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,9328	425,25 414,47	10,78 5,18	2523 2459	64 31	–	2315 387	5225
13	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	494,36	1801,24 1551,55	249,69 54,69	890459 767024	123435 27037	–	738477 130315	1759251
14	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,696	10323,41 5696,40	4627,01 980,56	58802 32447	26355 5585	–	34609 7473	100884
15	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,159692	249411,42 237490,00	11921,42 1386,72	39829 37925	1904 221	–	45013 6787	91629
16	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	328,8	142,54 141,73	0,81 0,39	46866 46600	266 128	–	32243 6329	85437
17	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	22	78,08 75,39	2,69 1,30	1718 1659	59 29	–	1991 297	4005
18	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,636	8880,77 4855,50	4025,27 801,04	5648 3088	2560 509	–	3274 714	9636
19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,361488	283988,00 –	– –	102658 –	– –	102658	– 8213	110871
20	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,616	10323,41 5696,40	4627,01 980,56	6359 3509	2850 604	–	3743 808	10910
21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,03108	67019,43 64803,60	2215,83 699,84	2083 2014	69 22	–	1893 318	4294
22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,988	14329,85 9652,50	4677,35 941,81	57147 38494	18653 3756	–	38448 7648	103243
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4051708 2924093	1024957 222149	102658 –	2903970 556454	7512132
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4004842				
	Всего заработная плата		Тенге					3099513			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102658				
		Накладные расходы	Тенге				2871727				
		Сметная прибыль	Тенге				550126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7426695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2787
		Сметная заработная плата	Тенге					3099513			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46866				
	Всего заработная плата		Тенге					46728			
		Накладные расходы	Тенге				32243				
		Сметная прибыль	Тенге				6329				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				85437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					46728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7512132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2826
		Сметная заработная плата	Тенге					3146241			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие и покрытие									
23	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	217	4527,64	1264,30	982497	274352	–	910643	2044591
		НР - 118%; СП - 8%			3263,34	293,03	708145	63587		151451	
24	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	34	3463,82	962,72	117770	32732	–	98181	233227
		НР - 106,2%; СП - 8%			2501,10	217,99	85037	7412		17276	
25	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,48	11711,62	2631,36	40756	9157	–	30488	76944
		НР - 91%; СП - 8%			9080,26	547,16	31599	1904		5700	
26	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,22	11711,62	2631,36	14288	3210	–	10688	26975
		НР - 91%; СП - 8%			9080,26	547,16	11078	668		1998	
27	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,94	11711,62	2631,36	104702	23524	–	78323	197667
		НР - 91%; СП - 8%			9080,26	547,16	81178	4892		14642	
28	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	3,52556	51631,35	24721,35	182029	87157	–	82447	285634
		НР - 69%; СП - 8%			26910,00	6981,97	94873	24615		21158	
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,4714	26044,83	10140,03	116457	45340	–	57973	188385
		НР - 69%; СП - 8%			15904,80	2885,62	71117	12903		13954	
30	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,95247	70486,76	13973,96	67137	13310	–	39604	115280
		НР - 69%; СП - 8%			56512,80	3748,76	53827	3571		8539	
31	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,24358	85115,07	21383,07	531423	133507	–	298840	896684
		НР - 69%; СП - 8%			63732,00	5635,51	397916	35186		66421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных НР - 69%; СП - 8%	болт	132	211,88 208,66	3,23 0,65	27968 27543	426 86	–	19063 3763	50794
33	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,38592	25125,39 23820,00	1305,39 549,96	9696 9193	504 212	–	8558 1460	19715
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,01704	237123,39 235818,00	1305,39 549,96	4041 4018	22 9	–	3665 616	8322
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	916,4423632	27,07 25,37	1,70 0,26	24805 23249	1556 238	–	16205 3281	44291
36	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	230	683,69 662,57	21,12 7,72	157249 152391	4858 1776	–	141834 23927	323010
37	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2	230	566,50 514,63	51,87 11,87	130294 118365	11929 2730	–	111407 19336	261038
38	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	460	90,70 78,28	12,42 3,00	41724 36010	5713 1380	–	34399 6090	82212
39	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,25	24606,95 23580,00	1026,95 466,56	55366 53055	2311 1050	–	48694 8325	112385
40	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	230	416,61 401,48	15,13 7,26	95820 92340	3480 1669	–	84608 14434	194862
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2704021 2050933	653089 163885	– –	2075620 382371	5162016
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1779007				
	Всего заработная плата		Тенге					1493183			
		Накладные расходы	Тенге				1577695				
		Сметная прибыль	Тенге				268536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3625239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1264
		Сметная заработная плата	Тенге					1493183			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				925014				
	Всего заработная плата		Тенге					721635			
		Накладные расходы	Тенге				497928				
		Сметная прибыль	Тенге				113835				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1536777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					721635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5162016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1878
		Сметная заработная плата	Тенге					2214818			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение									
		ЩРВ-18(ЩО1)									
41	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт распределительный. Установка в нише	шт.	1	3589,10	897,10	3589	897	–	2165	6214
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	2692	315		460	
42	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток 32 А. Установка на конструкции	шт.	1	2662,78	108,78	2663	109	–	1862	4886
		НР - 72%; СП - 8%			2554,00	31,48	2554	31		362	
43	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции	шт.	5	1300,66	23,66	6503	118	–	4597	11989
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	6385	–		888	
44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции	шт.	3	1300,66	23,66	3902	71	–	2758	7193
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	3831	–		533	
		ЩРВ-24(ЩО2)									
45	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт распределительный. Установка в нише	шт.	1	3589,10	897,10	3589	897	–	2165	6214
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	2692	315		460	
46	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции	шт.	1	1300,66	23,66	1301	24	–	919	2398
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	1277	–		178	
47	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции	шт.	6	1300,66	23,66	7804	142	–	5517	14386
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	7662	–		1066	
48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции	шт.	4	1300,66	23,66	5203	95	–	3678	9591
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	5108	–		710	
		ЩРВ-9(ЩОА1, ЩОА2)									
49	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт распределительный. Установка в нише	шт.	2	3589,10	897,10	7178	1794	–	4330	12429
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	5384	630		921	
50	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции	шт.	2	1300,66	23,66	2601	47	–	1839	4795
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	2554	–		355	
51	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции	шт.	6	1300,66	23,66	7804	142	–	5517	14386
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	7662	–		1066	
52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции	шт.	2	1300,66	23,66	2601	47	–	1839	4795
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	2554	–		355	
		ЩРН-9(ЩО3, ЩОА3)									
53	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт распределительный. Установка на стене	шт.	2	3628,26	936,26	7257	1873	–	4330	12513
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	5384	630		927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1300,66 1277,00	23,66 --	2601 2554	47 --	--	1839 355	4795
55	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1300,66 1277,00	23,66 --	5203 5108	95 --	--	3678 710	9591
56	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	2490	290,57 276,10	14,47 3,46	723515 687489	36026 8622	--	501200 97977	1322693
57	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	10	376,40 326,30	50,10 14,80	3764 3263	501 148	--	2456 498	6718
58	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы НР - 72%; СП - 8%	м	3423	63,55 62,75	0,80 0,31	217529 214793	2736 1078	--	155427 29836	402792
59	1146-0302-0201 РСНБ РК 2015	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см НР - 84%; СП - 8%	м2	0,34695	4184,15 2455,83	1728,32 773,71	1452 852	600 268	--	941 191	2584
60	1146-0302-0302 РСНБ РК 2015	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм НР - 84%; СП - 8%	1шт	4	1104,81 646,53	458,28 205,16	4419 2586	1833 821	--	2862 582	7863
61	1219-0101-0501 РСНБ РК 2015	Заделка гнезд в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	гнездо	4	614,76 243,36	371,40 128,88	2459 973	1486 516	--	1072 282	3814
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1022937 973358	49579 13373	-- --	710991 138712	1872639
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1014607				
	Всего заработная плата		Тенге					980714			
		Накладные расходы	Тенге				706114				
		Сметная прибыль	Тенге				137658				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1858379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					980714			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8330				
	Всего заработная плата		Тенге					6016			
		Накладные расходы	Тенге				4875				
		Сметная прибыль	Тенге				1056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1872640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783
		Сметная заработная плата	Тенге					986731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14 546 787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 948 383				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 727 625			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					399 407			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						102 658		
		- Накладные расходы	Тенге							5 690 581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1 077 537	
		Всего с коэффициентом понижения	Тенге	0,92							13 371 831
		НДС	Тенге								1 604 620
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								14 976 450

Генподрядчик:
ТОО "АГРОСПЕЦСТРОЙ"
Директор _____ ***Рахимбердиев М.С.***

Субподрядчик:
ТОО "НурСервисСтрой"
Директор _____ ***Тамабеков Н.Г.***