Заказчик: **ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**
Подрядчик: **ТОО «Маңғыстау-Тазалық»**

Строительство объекта: **Строительство пандусов в социальных объектах для маломобильных групп населения Каракиянского района**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор Дата	Дополнительное соглашение №	Дополнительное соглашение Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		19	2021-03-19						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	10 438 338,02	9 319 944,66							1 118 393,36	10 438 338,02
в том числе:										
- май 2021 года		9 319 944,66							1 118 393,36	10 438 338,02
Удержания по договору 5%		465 997,23							55 919,67	521 916,90
Итого, сумма к перечислению:		8 853 947,43							1 062 473,69	9 916 421,12

М.П. Заказчик: **Руководитель Абилов Б.К.** _____ **2021 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **Директор Итыбаева А.К.** _____ **2021 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Маңғыстау-Тазалық»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пандусов в социальных объектах для маломобильных групп населения Каракиянского района**

(наименование, адрес)

Объект: **Демонтажные и монтажные работы. Крыльцо КР-1-53.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19 от 2021-03-19**

Акт приемки выполненных работ

за **май 2021 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-34. Детский сад Айголек с.Курык									
1	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	8,3	12200,95	3198,15	101268	26545	0	74241	189550
					9002,8	1645,65	74723	13659		14041	
2	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	5,5	3832,93	1078,35	21081	5931	0	15092	39067
					2754,58	260,75	15150	1434		2894	
3	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	27,6	562		15511				16752
										1241	
4	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	27,6	256		7066				7631
										565	
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-34. Детский сад Айголек с.Курык									144925,78
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-35. Детский сад Болашак с.Курык									
5	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	5,3	12200,95	3198,15	64665	16950	0	47407	121038
					9002,8	1645,65	47715	8722		8966	
6	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	2,6	3832,93	1078,35	9966	2804	0	7134	18468
					2754,58	260,75	7162	678		1368	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	15,8	562		8880			710	9590
8	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15,8	256		4045			324	4368
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-35. Детский сад Болашак с.Курык									87555,05
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-24.ЦОН с. Курык									
9	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	9,7	12200,95	3198,15	118349	31022	0	86764	221522
					9002,8	1645,65	87327	15963		16409	
10	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	8,8	3832,93	1078,35	33730	9489	0	24147	62507
					2754,58	260,75	24240	2295		4630	
11	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	37	562		20794			1664	22458
12	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	37	256		9472			758	10230
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-24.ЦОН с. Курык									182344,97
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-27.Районный дом культуры с. Курык									
13	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	4,4	12200,95	3198,15	53684	14072	0	39357	100484
					9002,8	1645,65	39612	7241		7443	
14	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	3,9	3832,93	1078,35	14948	4206	0	10701	27702
					2754,58	260,75	10743	1017		2052	
15	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16,6	562		9329			746	10076
16	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16,6	256		4250			340	4590
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-27.Районный дом культуры с. Курык									82211,4
		Раздел: Крыльцо КР-34. Детский сад Айголек с. Курык									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		12	1781,78	0	21381	0	0	15395	39718
			м3 грунта		1781,78	0	21381	0		2942	
18	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3	929,23	0	2788	0	0	2007	5178
			м3 грунта		929,23	0	2788	0		384	
19	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		40	31,67	31,67	1267	1267	0	401	1801
			м3 грунта		0	13,92	0	557		133	
20	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		40	162,46	71,85	6498	2874	0	3691	11005
			м3		90,61	37,56	3624	1503		815	
21	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		101,1	1853,73	143,22	187412	14479	143206	33142	238198
			м2 покрытия		294,03	54,7	29727	5530		17644	
22	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		9,6	25546,24	1347,94	245244	12940	199249	32927	300425
			м3		3443,22	325,94	33055	3129		22254	
23	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		14,9	23081,82	1191,32	343919	17751	308854	19707	392716
			м3		1162,06	291,35	17315	4341		29090	
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,5	886,36	18,76	19943	422	12800	6310	28354
			м2поверхности		298,71	2,86	6721	64		2100	
25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,83886	196652		164963		164963		178161
			т							13197	
26	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт		106,3	4080,54	95,79	433761	10183	52998	352137	848770
			м2 покрытия		3486,18	37,94	370581	4033		62872	
27	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012		106,3	16830		1789029		1789029		1932151
			м2							143122	
28	Е11-120101-1201	Ограждение перилами		34,9	104,91	23,06	3661	805	246	2621	6785
			мограждения		74,81	6,83	2611	238		503	
29	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное		34,9	8899		310575		310575		335421

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							24846	
30	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожные из стали ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,72	32204		23187		23187	1855	25042
		Итого по разделу: Крыльцо КР-34. Детский сад Айголек с. Курык									3553629,87
		Раздел: Крыльцо КР-35. Детский сад Болашак с.Курык									
31	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18	1781,78	0	32072	0	0	23092	59577
					1781,78	0	32072	0		4413	
32	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	929,23	0	5575	0	0	4014	10357
					929,23	0	5575	0		767	
33	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12	31,67	31,67	380	380	0	120	540
					0	13,92	0	167		40	
34	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткойбитумом Устройство	м2 покрытия	37	1853,73	143,22	68588	5299	52410	12129	87174
					294,03	54,7	10879	2024		6457	
35	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	18	25546,24	1347,94	459832	24263	373591	61739	563297
					3443,22	325,94	61978	5867		41726	
36	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	5,8	23081,82	1191,32	133875	6910	120225	7671	152869
					1162,06	291,35	6740	1690		11324	
37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	37	886,36	18,76	32795	694	21049	10377	46626
					298,71	2,86	11052	106		3454	
38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38378	196652		75471		75471	6038	81509
39	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0352	425136,53	1312,53	14965	46	5754	8360	25190
					260370	607,11	9165	21		1866	
40	Е11-090305-0301	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,742392	109721,08	5551,21	81456	4121	5483	49810	141767
					96784	453,8	71852	337		10501	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,418	250791		104831		104831	8386	113217
42	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,213032	270761		57681		57681	4614	62295
43	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11136	225681		25132		25132	2011	27142
44	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	20	830,59	20,81	16612	416	1562	13619	32650
					731,66	8,52	14633	170		2418	
45	С121-050108-0211	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23	1802		41446		41446	3316	44762
46	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,044584	97,57	2,27	1956	45	950	667	2833
					47,94	0,29	961	6		210	
47	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,044584	179,23	3,25	3593	65	2404	783	4725
					56,02	0,57	1123	11		350	
48	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	45,06	4080,54	95,79	183869	4316	22466	149269	359789
					3486,18	37,94	157087	1709		26651	
49	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	45,06	16830		758360		758360	60669	819029
50	Е11-120101-1201	Ограждение перилами	м ограждения	49,6	104,91	23,06	5204	1144	349	3725	9643
					74,81	6,83	3711	339		714	
51	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	49,6	8899		441390		441390	35311	476702
52	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожные из стали ГОСТ Р 52875-2007	м2	1,44	32204		46374		46374	3710	50084

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: Крыльцо КР-35. Детский сад Болашак с.Курык									2591455,63
		Раздел: Крыльцо КР-27. Районный дом культуры с. Курык									
53	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		7,2	1781,78	0	12829	0	0	9237	23831
			м3 грунта		1781,78	0	12829	0		1765	
54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,2	929,23	0	2044	0	0	1472	3798
			м3 грунта		929,23	0	2044	0		281	
55	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		5	31,67	31,67	158	158	0	50	225
			м3 грунта		0	13,92	0	70		17	
56	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками		5	162,46	71,85	812	359	0	461	1376
			м3		90,61	37,56	453	188		102	
57	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткойбитумом Устройство		17,6	1853,73	143,22	32626	2521	24930	5769	41467
			м2 покрытия		294,03	54,7	5175	963		3072	
58	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		6,38	25546,24	1347,94	162985	8600	132417	21883	199657
			м3		3443,22	325,94	21968	2079		14789	
59	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		2,79	23081,82	1191,32	64398	3324	57832	3690	73535
			м3		1162,06	291,35	3242	813		5447	
60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,6	886,36	18,76	11168	236	7168	3534	15878
			м2поверхности		298,71	2,86	3764	36		1176	
61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,17453	196652		34322		34322		37067
			т							2746	
62	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт		18,89	4080,54	95,79	77081	1809	9418	62576	150830
			м2 покрытия		3486,18	37,94	65854	717		11173	
63	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012		18,89	16830		317919		317919		343352
			м2							25433	
64	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное		20,5503	8899		182877		182877		197507

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материали		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							14630	
		Итого по разделу: Крыльцо КР-27. Районный дом культуры с. Курык									899219.73
		ИТОГО:					7541342	236448	5928918	1227228	9470058.28
							1296632	87717		701485	
		В том числе :									
		Накладные расходы									1227229
		Сметная прибыль									701486
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1.0498961									9942577.25
		Стоимость с коэффициентом скидки и уменьшения, К-0.93737714335									9319944.66
		Итого с НДС			12 %				1118393.36		10438338.02
		Удержания по договору 5%									521916.90
		Итого, сумма к перечислению:									9916421.12

Заказчик:
ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Руководитель _____ **Абилов Б.Е.**

Представитель технадзора:
ТОО "Мурадар"

Директор _____ **Жетжанов Е.**

Подрядчик:
ТОО "Мангыстау-Тазалық"

Руководитель _____ **Итыбаева А.К.**

Директор _____ **Саркулова Р.К.**