Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Макатский районный отдел строительства».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за август 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№39 от 20.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района	9300000	8303571,43							996428,57	9300000

Заказчик: Руководитель ГУ «Макатский районный отдел строительства»
Сәрсен Болатбек Амандықұлы

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович,

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Макатский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Объект: Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района
Договор подряда (контракт) №39 от 20.06.2022г.

Акт выполненных работ №1
ЗА август 2022 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4КВ.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1.АЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		Фундамент опор освещения										
1	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	яма	117		831,28	686,26	97260	80293	--	39405	147598
						145,02	322,75	16967	37762		10933	
2	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство опор освещения Ф-18 из бетона марки В25**	м3	25,623		5490,49	539,95	140683	13835	31063	92198	251511
						3738,24	215,88	95785	5531		18630	
3	ТПРАЙС лист	**Фундаментные опоры Ф-18Б ж/б**	шт	117		40625,00	--	4753125	--	4753125	--	5133375
						--	--	--	--		380250	
4	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	689,64046		2479,95	7,34	1710274	5062	1335034	345638	2220385
						536,77	2,14	370178	1476		164473	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					482930				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						99190			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						44769			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							6119222		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге							**477241**	
	Сметная прибыль		Тенге							**574286**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**7752869**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**7752869**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**482930**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**99190**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**44769**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6119222**		
		- Накладные расходы	Тенге							**477241**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**574286**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							7752869	

СТОИМОСТЬ СМР:	7752869
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%	255845
ИТОГО	8008714
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,9%	152166
ИТОГО	8160879
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	163218
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	8324097
ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,050036	8740601
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95	8303571
НДС, 12%	996429
ИТОГО ПО АКТУ	9300000

Заказчик: Руководитель «Макатский районный отдел строительства»
Сәрсен Болатбек Амандықұлы
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «АлатауСапаҚұрылыс» Башаров Қази
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)