Перенос участка республиканской автодороги "Жезказган-Есиль-Петропавловск"за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения, км 24-39

Договор: № 16 от 22 сентября 2014 года: Период с 16.11.2015 по 19.11.2015

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 11

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом корректировки	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	F	G= D+F	H	I = G+H	J= I/C
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	2 369 805 748	2 316 661 642		2 316 661 642	52 939 125	2 369 600 767	99,99%
2	Материалы на стройплощадке							
3	Заявки на изменений в Контракте							
4	**Корректировка стоимости (%)**							
5	Непредвиденные расходы							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	2 369 805 748	2 316 661 642		2 316 661 642	52 939 125	2 369 600 767	99,99%
III	**НДС 12%, ((1+2+3+4+5-6) * 0.12)**	284 376 689	277 999 397		277 999 397	6 352 695	284 352 092	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	2 654 182 437	2 594 661 039		2 594 661 039	59 291 820	2 653 952 859	
V	**Вычеты**							
6	Возврат материалов (без НДС)							
7	Возврат аванса на мобилизацию, (1+3+4+5) * 1.12		714 293 940		714 293 940		714 293 940	
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4 + 5) * 5% * 1.12		129 733 052		129 733 052	2 964 591	132 697 643	
9	Убытки, вызванные задержками							
VI	**Совокупный Итог, (6 + 7 + 8 + 9)**		844 026 992		844 026 992	2 964 591	846 991 583	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI+VII)**		1 750 634 048		1 750 634 047	56 327 229	1 806 961 276	

ТОО "Дорстрой"	Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	РГУ "Карагандыжолпаборатория" КАД МИР РК	ТОО «КАЗСТРОЙ – АС»
Генеральный директор: Тлеулиев М.Д.	Зам. Директор: Гафтон И.М.	Руководитель: Ахметкалиев М.Н.	Директор: Кали О.Д.
Подпись:	Подпись:	Подпись:	Подпись:

Перенос участка республиканской автодороги "Жезказган-Есиль-Петропавловск"за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения, км 24-39

Договор: № 16 от 22 сентября 2014 года: Период с 16.10.2015 по 15.11.2015

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 10

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом корректировки	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	F	G= D+F	H	I = G+H	J= I/C
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	**2 369 805 748**	**2 222 506 613**		**2 222 506 613**	**94 154 233**	**2 316 660 846**	97,76%
2	Материалы на стройплощадке							
3	Заявки на изменений в Контракте							
4	**Корректировка стоимости (%)**							
5	Непредвиденные расходы							
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)	2 369 805 748	2 222 506 613		2 222 506 613	94 154 233	2 316 660 846	97,76%
III	**НДС 12%, ((1+2+3+4+5-6) * 0.12)**	**284 376 689**	**266 700 794**		**266 700 794**	**11 298 508**	**277 999 302**	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**2 654 182 437**	**2 489 207 406**		**2 489 207 407**	**105 452 741**	**2 594 660 148**	
V	**Вычеты**							
6	Возврат материалов (без НДС)							
7	Возврат аванса на мобилизацию, (1+3+4+5) * 1.12		714 293 940		714 293 940		714 293 940	
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4 + 5) * 5% * 1.12		124 460 370		124 460 370	5 272 637	129 733 007	
9	Убытки, вызванные задержками							
VI	**Совокупный Итог, (6 + 7 + 8 + 9)**		838 754 310		838 754 310	5 272 637	844 026 947	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI+VII)**		**1 650 453 097**		**1 650 453 097**	**100 180 104**	**1 750 633 201**	

ТОО "Дорстрой"	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	РГУ "Карагандыжолзертханасы" КАД МИР РК	ТОО «КАЗСТРОЙ – АС»
Генеральный директор: Тлеулиев М.Д.	Зам. Директор: Гафтон И.М.	Руководитель: Ахметкалиев М.Н.	Директор: Кали О.Д.
Подпись:	Подпись:	Подпись:	Подпись:

Перенос участка республиканской автодороги "Жезказган-Есиль-Петропавловск"за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения, км 24-39

Договор: № 16 от 22 сентября 2014 года: Период с 16.09.2015 по 15.10.2015

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 09

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом корректировки	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	F	G= D+F	H	I = G+H	J= I/C
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	**2 369 805 748**	**1 910 004 564**		**1 910 004 564**	**312 502 049**	**2 222 506 613**	93,78%
2	Материалы на стройплощадке							
3	Заявки на изменений в Контракте							
4	**Корректировка стоимости (%)**							
5	Непредвиденные расходы							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	**2 369 805 748**	**1 910 004 564**		**1 910 004 564**	**312 502 049**	**2 222 506 613**	93,78%
III	**НДС 12%, ((1+2+3+4+5-6) * 0.12)**	**284 376 689**	**229 200 548**		**229 200 548**	**37 500 246**	**266 700 794**	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**2 654 182 437**	**2 139 205 111**		**2 139 205 112**	**350 002 295**	**2 489 207 407**	
V	**Вычеты**							
6	Возврат материалов (без НДС)							
7	Возврат аванса на мобилизацию, (1+3+4+5) * 1.12		714 293 940		714 293 940	42 674 680	756 968 620	
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4 + 5) * 5% * 1.12		106 960 256		106 960 256	17 500 115	124 460 371	
9	Убытки, вызванные задержками							
VI	**Совокупный Итог, (6 + 7 + 8 + 9)**		821 254 196		821 254 196	60 174 795	881 428 991	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI+VII)**		1 317 950 916		1 317 950 916	289 827 500	1 607 778 416	

ТОО "Дорстрой"	Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	РГУ "Карагандыжоллаборатория" КАД МИР РК	ТОО «КАЗСТРОЙ – АС»
Генеральный директор: Тлеулиев М.Д.	Зам. Директор: Гафтон И.М.	Руководитель: Ахметкалиев М.Н.	Директор: Кали О.Д.
Подпись:	Подпись:	Подпись:	Подпись:

Перенос участка республиканской автодороги "Жезказган-Есиль-Петропавловск"за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения, км 24-39

Договор: № 16 от 22 сентября 2014 года: Период с 16.08.2015 по 15.09.2015

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 08

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом корректировки	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	F	G= D+F	H	I = G+H	J= I/C
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	**2 369 805 748**	**1 425 406 641**		**1 425 406 641**	**484 597 923**	**1 910 004 564**	80,60%
2	Материалы на стройплощадке		4 242 160		4 242 160	-4 242 160		
3	Заявки на изменений в Контракте							
4	**Корректировка стоимости (%)**							
5	Непредвиденные расходы							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	**2 369 805 748**	**1 429 648 801**		**1 429 648 801**	**480 355 763**	**1 910 004 564**	80,60%
III	**НДС 12%, ((1+2+3+4+5-6) * 0.12)**	**284 376 689**	**171 557 856**		**171 557 856**	**57 642 692**	**229 200 548**	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**2 654 182 437**	**1 601 206 657**		**1 601 206 657**	**537 998 455**	**2 139 205 111**	
V	**Вычеты**							
6	Возврат материалов (без НДС)							
7	Возврат аванса на мобилизацию, (1+3+4+5) * 1.12		499 094 558		499 094 558	215 199 382	714 293 940	
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4 + 5) * 5% * 1.12		80 060 333		80 060 333	26 899 923	106 960 256	
9	Убытки, вызванные задержками							
VI	**Совокупный Итог, (6 + 7 + 8 + 9)**		579 154 891		579 154 891	242 099 305	821 254 196	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI+VII)**		**1 022 051 766**		**1 022 051 766**	**295 899 150**	**1 317 950 916**	

ТОО "Дорстрой"	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	РГУ "Карагандыжолдаборатория" КАД МИР РК	ТОО «КАЗСТРОЙ – АС»
Генеральный директор: Тлеулиев М.Д.	Зам. Директор: Гафтон И.М.	Руководитель: Ахметкалиев М.Н.	Директор: Кали О.Д.
Подпись:	Подпись:	Подпись:	Подпись:

Перенос участка республиканской автодороги "Жезказган-Есиль-Петропавловск"за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения, км 24-39

Договор: № 16 от 22 сентября 2014 года: Период с 16.07.2015 по 15.08.2015

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 07

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом корректировки	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	F	G= D+F	H	I = G+H	J= I/C
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	**2 369 805 748**	**1 059 278 862**		**1 059 278 862**	**366 127 778**	**1 425 406 641**	60,15%
2	Материалы на стройплощадке		100 517 131		100 517 131	-96 274 970	4 242 160	
3	Заявки на изменений в Контракте							
4	**Корректировка стоимости (%)**							
5	Непредвиденные расходы							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	**2 369 805 748**	**1 159 795 994**		**1 159 795 994**	**269 852 808**	**1 429 648 801**	60,33%
III	**НДС 12%, ((1+2+3+4+5-6) * 0.12)**	**284 376 689**	**139 175 519**		**139 175 519**	**32 382 337**	**171 557 856**	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**2 654 182 437**	**1 298 971 513**		**1 298 971 513**	**302 235 145**	**1 601 206 657**	
V	**Вычеты**							
6	Возврат материалов (без НДС)							
7	Возврат аванса на мобилизацию, (1+3+4+5) * 1.12		378 200 500		378 200 500	120 894 058	499 094 558	
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4 + 5) * 5% * 1.12		64 948 576		64 948 576	15 111 757	80 060 333	
9	Убытки, вызванные задержками							
VI	**Совокупный Итог, (6 + 7 + 8 + 9)**		443 149 076		443 149 076	136 005 815	579 154 891	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI+VII)**		**855 822 437**		**855 822 437**	**166 229 330**	**1 022 051 766**	

ТОО "Дорстрой"	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	РГУ "Карагандыкомплаборатория" КАД МИР РК	ТОО «КАЗСТРОЙ – АС»
Генеральный директор: Тлеулиев М.Д.	Зам. Директор: Гафтон И.М.	Руководитель: Ахметкалиев М.Н.	Директор: Кали О.Д.
Подпись:	Подпись:	Подпись:	Подпись:

Перенос участка республиканской автодороги "Жезказган-Есиль-Петропавловск"за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения, км 24-39

Договор: № 16 от 22 сентября 2014 года: Период с 16.06.2015 по 15.07.2015

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 06

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом корректировки	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	F	G= D+F	H	I = G+H	J= I/C
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	**2 369 805 748**	**612 850 291**		**612 850 291**	**446 428 571**	**1 059 278 862**	44,70%
2	Материалы на стройплощадке		100 517 131		100 517 131		100 517 131	
3	Заявки на изменений в Контракте							
4	**Корректировка стоимости (%)**							
5	Непредвиденные расходы							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	**2 369 805 748**	**713 367 423**		**713 367 423**	**446 428 571**	**1 159 795 994**	48,94%
III	**НДС 12%, ((1+2+3+4+5-6) * 0.12)**	**284 376 689**	**85 604 091**		**85 604 091**	**53 571 429**	**139 175 519**	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**2 654 182 437**	**798 971 513**		**798 971 513**	**500 000 000**	**1 298 971 513**	
V	**Вычеты**							
6	Возврат материалов (без НДС)							
7	Возврат аванса на мобилизацию, (1+3+4+5) * 1.12		178 200 500		178 200 500	200 000 000	378 200 500	
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4 + 5) * 5% * 1.12		39 948 576		39 948 576	25 000 000	64 948 576	
9	Убытки, вызванные задержками							
VI	**Совокупный Итог, (6 + 7 + 8 + 9)**		218 149 076		218 149 076	225 000 000	443 149 076	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI+VII)**		**580 822 438**		**580 822 438**	**275 000 000**	**855 822 437**	

ТОО "Дорстрой"	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	РГУ Комитета автомобильных дорог "Карагандыжолларатория" МИР РК	ТОО «КАЗСТРОЙ – АС»
Генеральный директор: Тлеулиев М.Д.	Зам. Директор: Гафтон И.М.	Руководитель: Ахметкалиев М.Н.	Директор: Кали О.Д.
Подпись:	Подпись:	Подпись:	Подпись:

Перенос участка республиканской автодороги "Жезказган-Есиль-Петропавловск"за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения, км 24-39

Договор: № 16 от 22 сентября 2014 года: Период с 16.05.2015 по 15.06.2015

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 05

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом корректировки	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	F	G= D+F	H	I = G+H	J= I/C
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	**2 369 805 748**	**505 707 434**		**505 707 434**	**107 142 857**	**612 850 291**	25,86%
2	Материалы на стройплощадке		100 517 131		100 517 131		100 517 131	
3	Заявки на изменений в Контракте							
4	**Корректировка стоимости (%)**							
5	Непредвиденные расходы							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	**2 369 805 748**	**606 224 565**		**606 224 565**	**107 142 857**	**713 367 423**	30,10%
III	**НДС 12%, ((1+2+3+4+5-6) * 0.12)**	**284 376 689**	**72 746 948**		**72 746 948**	**12 857 143**	**85 604 091**	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**2 654 182 437**	**678 971 513**		**678 971 513**	**120 000 000**	**798 971 513**	
V	**Вычеты**							
6	Возврат материалов (без НДС)							
7	Возврат аванса на мобилизацию, (1+3+4+5) * 1.12		148 200 000		148 200 000	30 000 500	178 200 500	
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4 + 5) * 5% * 1.12		33 948 576		33 948 576	6 000 000	39 948 576	
9	Убытки, вызванные задержками							
VI	**Совокупный Итог, (6 + 7 + 8 + 9)**		182 148 576		182 148 576	36 000 500	218 149 076	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI+VII)**		**496 822 938**		**496 822 938**	**83 999 500**	**580 822 438**	

ТОО "Дорстрой"	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	РГУ "Карагандыжоллаборатория"	ТОО «КАЗСТРОЙ – АС»
Генеральный директор: Тлеулиев М.Д.	Директор: Шаймин К.А.	Руководитель: Ахметкалиев М.Н.	Директор: Кали О.Д.
Подпись:	Подпись:	Подпись:	Подпись:

Перенос участка республиканской автодороги "Жезказган-Есиль-Петропавловск"за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения, км 24-39

Договор: № 16 от 22 сентября 2014 года: Период с 21.04.2015 по 15.05.2015

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 04

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом корректировки	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	F	G= D+F	H	I = G+H	J= I/C
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	**2 369 805 748**	**450 892 858**		**450 892 858**	**54 814 577**	**505 707 434**	21,34%
2	Материалы на стройплощадке		40 178 571		40 178 571	60 338 560	100 517 131	
3	Заявки на изменений в Контракте							
4	**Корректировка стоимости (%)**							
5	Непредвиденные расходы							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	**2 369 805 748**	**491 071 429**		**491 071 429**	**115 153 136**	**606 224 565**	25,58%
III	**НДС 12%, ((1+2+3+4+5-6) * 0.12)**	**284 376 689**	**58 928 571**		**58 928 571**	**13 818 376**	**72 746 948**	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**2 654 182 437**	**550 000 000**		**550 000 000**	**128 971 512**	**678 971 513**	
V	**Вычеты**							
6	Возврат материалов (без НДС)							
7	Возврат аванса на мобилизацию, (1+3+4+5) * 1.12		148 200 000		148 200 000		148 200 000	
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4 + 5) * 5% * 1.12		27 500 000		27 500 000	6 448 576	33 948 576	
9	Убытки, вызванные задержками							
VI	**Совокупный Итог, (6 + 7 + 8 + 9)**		175 700 000		175 700 000	6 448 576		
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI+VII)**		**374 300 000**		**374 300 000**	**122 522 937**	**496 822 937**	

ТОО "Дорстрой"	Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	РГУ "Карагандыжоллаборатория"	ТОО «КАЗСТРОЙ – АС»
Генеральный директор: Тлеупиев М.Д.	Директор: Шаймин К.А.	Директор: Ахметкалиев М.Н.	Директор: Кали О.Д.
Подпись:	Подпись:	Подпись:	Подпись:

Перенос участка республиканской автодороги "Жезказган-Есиль-Петропавловск"за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения, км 24-39

Договор: № 16 от 22 сентября 2014 года: Период с 11.03.2015 по 20.04.2015

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 03

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	F	G= D+F	H	I = G+H	J= I/C
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	**2 369 805 748**	**424 107 143**		**424 107 143**	**26 785 714**	**450 892 858**	19,03%
2	Материалы на стройплощадке		40 178 571		40 178 571		40 178 571	
3	Заявки на изменений в Контракте							
4	**Корректировка стоимости (%)**							
5	Непредвиденные расходы							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	**2 369 805 748**	**464 285 715**		**464 285 715**	**26 785 714**	**491 071 429**	20,72%
III	**НДС 12%, ((1+2+3+4+5-6) * 0.12)**	**284 376 689**	**55 714 286**		**55 714 286**	**3 214 286**	**58 928 571**	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**2 654 182 437**	**520 000 000**		**520 000 000**	**30 000 000**	**550 000 000**	
V	**Вычеты**							
6	Возврат материалов (без НДС)							
7	Возврат аванса на мобилизацию, (1+3+4+5) * 1.12		148 200 000		148 200 000		148 200 000	
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4 + 5) * 5% * 1.12		26 000 000		26 000 000	1 500 000	27 500 000	
9	Убытки, вызванные задержками							
VI	**Совокупный Итог, (6 + 7 + 8 + 9)**		174 200 000		174 200 000	1 500 000		
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI+VII)		345 800 000		345 800 000	28 500 000	374 300 000	

ТОО "Дорстрой"	Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	РГУ "Карагандыжоллаборатория"
Генеральный директор: Тлеулиев М.	Директор: Шаймин К.	Директор: Аметканиева М.
Подпись:	Подпись:	Подпись:

Перенос участка республиканской автодороги "Жезказган-Есиль-Петропавловск"за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения, км 24-39

Договор: № 16 от 22 сентября 2014 года: Период с 20.11.2014 по 09.12.2014

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 02

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом корректировки	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	C	D	E	F	G= E+F	H	I = G+H	J= I/D
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	**2 369 805 748**	**219 841 772**		**219 841 772**	**204 265 371**	**424 107 143**	17,90%
2	Материалы на стройплощадке					40 178 571	40 178 571	
3	Заявки на изменений в Контракте							
4	**Корректировка стоимости (%)**							
5	Непредвиденные расходы							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	**2 369 805 748**	**219 841 772**		**219 841 772**	**244 443 943**	**464 285 715**	19,59%
III	**НДС 12%, ((1+2+3+4+5-6) * 0.12)**	**284 376 689**	**26 381 013**		**26 381 013**	**29 333 273**	**55 714 286**	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**2 654 182 437**	**246 222 784**		**246 222 784**	**273 777 216**	**520 000 000**	
V	**Вычеты**							
6	Возврат материалов (без НДС)							
7	Возврат аванса на мобилизацию, (1+3+4+5) * 1.12		120 411 645		120 411 645	27 788 355	148 200 000	
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4 + 5) * 5% * 1.12		12 311 139		12 311 139	13 688 861	26 000 000	
9	Убытки, вызванные задержками							
VI	**Совокупный Итог, (6 + 7 + 8 + 9)**		132 722 784		132 722 784	41 477 216		
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI+VII)**		**113 500 000**		**113 500 000**	**232 300 000**	**345 800 000**	

ТОО "Дорстрой"	Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	ТОО «КАЗСТРОЙ – АС»
Генеральный директор: Тлеулиев М.Д. Дата _____	Директор: Шаймин Канат Акижанович Дата: _____	Директор: Кали О.Д. Дата: _____
Подпись:	Подпись:	Подпись:

Перенос участка республиканской автодороги "Жезказган-Есиль-Петропавловск"за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения, км 24-39

Договор: № 16 от 22 сентября 2014 года: Период с 01.10.2014 по 20.11.2014

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 01

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом корректировки	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от BOP
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	C	D	E	F	G= E+F	H	I = G+H	J= I/D
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по BOP**	**2 369 805 748**	**219 841 772**		**0**	**219 841 772**	**219 841 772**	9,28%
2	Материалы на стройплощадке							
3	Заявки на изменений в Контракте							
4	**Корректировка стоимости (%)**							
5	Непредвиденные расходы							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	**2 369 805 748**	**219 841 772**		**0**	**219 841 772**	**219 841 772**	9,28%
III	**НДС 12%, ((1+2+3+4+5-6) * 0.12)**	**284 376 689**	**26 381 013**		**0**	**26 381 013**	**26 381 013**	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**2 654 182 437**	**246 222 784**		**0**	**246 222 784**	**246 222 784**	
V	**Вычеты**							
6	Возврат материалов (без НДС)							
7	Возврат аванса на мобилизацию, (1+3+4+5) * 1.12					120 411 645	120 411 645	
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4 + 5) * 5% * 1.12					12 311 139	12 311 139	
9	Убытки, вызванные задержками							
VI	**Совокупный Итог, (6 + 7 + 8 + 9)**							
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI+VII)**		**246 222 784**		**0**	**113 500 000**	**113 500 000**	

ТОО "Дорстрой"	Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	ТОО «КАЗСТРОЙ – АС»
Генеральный директор: Тлеулиев М.Д. Дата _____	Директор: Шаймин Канат Акижанович Дата: _____	Директор: Кали О.Д. Дата: _____
Подпись:	Подпись:	Подпись: