Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО "Кром-Строй Сервис"**

Наименование стройки: **Строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области**

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		163-14-30	12.09.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области		67 564	67 564						8 108	75 672
Всего к оплате:		**67 564**	**67 564**						**8 108**	**75 672**

Генподрядчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Сарекеев А.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Кром-Строй Сервис"
_____ Краснов Е.Н.

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО "Кром-Строй Сервис"**

Объект: **Строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области**

Договор: **№ 163-14-30 от 12.09.2017г.**

Акт выполненных работ №1 от 12 декабря 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" илии "Обратная лопата", емкостью 0,5м3	48,000	27,84	26,18	1336	1257	413	0,01150	1
		1м3 грунта		1,66	7,20	80	346	97,0	0,02500	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ К=1,2	4,200	262,72	0,00	1103	0	1247	0,01150	0
		1м3 грунта		262,72	0,00	1103	0	113,0	0,02500	0
3	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,024	139169,12	90794,12	3340	2179	2120	1,85000	0
		1км трубопровода		48375,00	19582,83	1161	470	130,0	0,00000	0
4	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,114	3315,37	1879,87	379	215	293	8,86000	1
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,50	538,43	164	61	130,0	2,06100	0
5	Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	1,000	119,94	47,94	120	48	83	0,45000	0
		шт		72,00	6,75	72	7	105,0	0,03000	0
6	Е33-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ (3 провода при 5 опорах на 1 км), сечением до 120 мм2	0,015	54412,85	33307,85	816	500	450	118,00000	2
		1км линии		21105,00	7443,09	317	112	105,0	26,03000	0
7	Е33-104-1	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках, длиной 16,4 м	1,000	4775,49	3136,36	4775	3136	2379	8,43000	8
		1 опора		1473,75	792,14	1474	792	105,0	2,96000	3
8	Е33-110-2	Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ (3 провода при 5 опорах на 1 км), сечением до 120 мм2	0,012	21765,14	13323,14	261	160	144	47,20000	1
		1км линии		8442,00	2977,24	101	36	105,0	10,40000	0
9	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,300	432,86	0,86	996	2	965	2,81000	6
		1м3 камня в деле		432,00	0,32	994	1	97,0	0,00150	0
10	Е8-3-1 примен.	Устройство песчано-гравийной подготовки под фундаменты	0,480	209,57	97,07	101	47	84	0,78000	0
		1м3 основания		112,50	36,00	54	17	118,0	0,18000	0
11	Е7-37-2	Устройство плит покрытий	0,800	1602,87	1240,62	1282	992	548	2,13000	2
		1м3 сборных конструкций		362,25	127,08	290	102	140,0	0,41240	0
12	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	0,850	224,64	100,89	191	86	162	0,85000	1
		1м3 основания		123,75	38,25	105	33	118,0	0,18000	0
13	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	1,000	358,74	57,24	359	57	395	1,43000	1

	1 фланец		301,50	2,25	302	2	130,0	0,01000	0
14 Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0.5х0.4м	3,000	383,83	163,33	1151	490	1009	1,25400	4
	1шт		220,50	40,15	662	120	129,0	0,16700	1
15 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	4,000	122,18	0,00	489	0	552	0,88500	4
	1м3 грунта		122,18	0,00	489	0	113,0	0,00000	0
16 Е6-3-1 примен	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,050	874,73	260,48	44	13	37	3,94000	0
	1м3		614,25	89,46	31	4	105,0	0,35120	0
17 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм	0,0002	181757,16	85907,16	36	17	33	504,00000	0
	1км трубопровода		95850,00	32451,75	19	6	130,0	158,50000	0
	Итого прямые затраты по смете				16 780				31 6

	в том числе	
	- зарплата рабочих строителей, тенге	7 416
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 198
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 109
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	
	Накладные расходы, тенге	10 913
	Итого с накладными расходами, тенге	27 693
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	1662
	Итого	29355
	Итого по сметному расчету:	
	- в ценах 2015 К=2,5574 г	**75 072**
	минус генподрядные услуги 10%	**- 7 507**
	Итого:	**67 564**
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**8 108**
	Сметная стоимость строительства	**75 672**

Генподрядчик:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Сарсекеев А.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Кром-Строй Сервис"

Краснов Е.Н..