Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ"**

Наименование стройки: **Строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области**

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		163-14-25	06.09.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области		74 036	74 036						8 884	82 920
Всего к оплате:		**74 036**	**74 036**						**8 884**	**82 920**

Генподрядчик
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Сарсекеев А.Т.

Субподрядчик
Директор ТОО "АҚСОРАҢ"
_____ Дуйсеметов С.Е.

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ"**

Объект: **Строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области**

Договор: **№ 163-14-25 от 06.09.2017г.**

Акт выполненных работ №1 от 12 декабря 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел-ч машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" илии "Обратная лопата", емкостью 0,5м3	50,000	27,84	26,18	1392	1309	430	0,01150	1		
		1м3 грунта		1,66	7,20	83	360	97,0	0,02500	1		
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ К=1,2	2,400	262,72	0,00	631	0	712	0,01150	0		
		1м3 грунта		262,72	0,00	631	0	113,0	0,02500	0		
3	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,030	139169,12	90794,12	4175	2724	2650	1,85000	0		
		1км трубопровода		48375,00	19582,83	1451	587	130,0	0,00000	0		
4	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,082	3315,37	1879,87	272	154	210	8,86000	1		
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,50	538,43	118	44	130,0	2,06100	0		
5	Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	1,000	119,94	47,94	120	48	83	0,45000	0		
		шт		72,00	6,75	72	7	105,0	0,03000	0		
6	Е33-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ (3 провода при 5 опорах на 1 км), сечением до 120 мм2	0,020	54412,85	33307,85	1088	666	600	118,00000	2		
		1км линии		21105,00	7443,09	422	149	105,0	26,03000	1		
7	Е33-104-1	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках, длиной 16,4 м	1,000	4775,49	3136,36	4775	3136	2379	8,43000	8		
		1 опора		1473,75	792,14	1474	792	105,0	2,96000	3		
8	Е33-110-2	Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ (3 провода при 5 опорах на 1 км), сечением до 120 мм2	0,012	21765,14	13323,14	261	160	144	47,20000	1		
		1км линии		8442,00	2977,24	101	36	105,0	10,40000	0		
9	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,100	432,86	0,86	1342	3	1300	2,81000	9		
		1м3 камня в деле		432,00	0,32	1339	1	97,0	0,00150	0		
10	Е8-3-1 примен.	Устройство песчано-гравийной подготовки под фундаменты	0,670	209,57	97,07	140	65	117	0,78000	1		
		1м3 основания		112,50	36,00	75	24	118,0	0,18000	0		
11	Е7-37-2	Устройство плит покрытий	0,680	1602,87	1240,62	1090	844	466	2,13000	1		
		1м3 сборных конструкций		362,25	127,08	246	86	140,0	0,41240	0		
12	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	0,750	224,64	100,89	168	76	143	0,85000	1		
		1м3 основания		123,75	38,25	93	29	118,0	0,18000	0		
13	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	1,000	358,74	57,24	359	57	395	1,43000	1		

	1 фланец		301,50	2,25	302	2	130,0	0,01000	0
14 Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0.5х0.4м	5,000	383,83	163,33	1919	817	1681	1,25400	6
	1шт		220,50	40,15	1103	201	129,0	0,16700	1
15 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	4,300	122,18	0,00	525	0	594	0,88500	4
	1м3 грунта		122,18	0,00	525	0	113,0	0,00000	0
16 Е6-3-1 примен	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,070	874,73	260,48	61	18	52	3,94000	0
	1м3		614,25	89,46	43	6	105,0	0,35120	0
17 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм	0,0002	181757,16	85907,16	36	17	33	504,00000	0
	1км трубопровода		95850,00	32451,75	19	6	130,0	158,50000	0
	Итого прямые затраты по смете				18 356				36
									7
	в том числе								
	- зарплата рабочих строителей, тенге				8 097				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 094				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 331				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге								
	Накладные расходы, тенге				11 990				
	Итого с накладными расходами, тенге				30 346				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				1821				
	Итого				32166				
	Итого по сметному расчету:								
	- в ценах 2015 К=2,5574 г				**82 262**				
	минус генподрядные услуги 10%				**-** **8 226**				
	Итого:				**74 036**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**8 884**				
	Сметная стоимость строительства				**82 920**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Сарсекеев А.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АКСОРАН"

Дуйсеметов С.Е.