Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27 — 050140000903

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., М.Горького, здание 11Г — 980140004365

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №118 от 31.05.2022 г.

Номер документа	Дата составления
74	19.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Светоч" в районе с.Ахмирово г.Усть-Каменогорска, ВКО			тенге	1	52 451 163,43	52 451 163,43	5 619 767,51
				Итого	1	x	52 451 163,43	5 619 767,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Абдулдин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
г.Усть-Каменогорск, 18 жилой район, 141
БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Договор подряда (контракт) №118 от 31.05.2022 года

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Светоч" в районе с.Ахмирово г.Усть-Каменогорска, ВКО

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		118	31.05.2022			ТОО "НКО"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в	191 945 251,00									
в том числе:										
Акт выполненных работ №5	52 451 163,43	46 831 395,92							5 619 767,51	52 451 163,43
Всего выполнено										52 451 163,43
Итого к оплате с НДС										52 451 163,43
К оплате за текущий месяц: Пятьдесят два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят три тенге 43 тиын										

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных

Заказчик: Эксперт по ЖКХ, строительства и автомобильных дорог_____Ибраев Е.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «НКО»

Директор_____ Абдулдин А.А.

Технадзор:

ТОО "TN Stroy"

Эксперт_____Маукаев Р.Е

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НКО"**
г.Усть-Каменогорск, 18 жилой район, 141
БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Светоч" в районе с.Ахмирово г.Усть-Каменогорска, ВКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения 10 кВ. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ и уличное электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 118 от 31.05.2022** года

Акт выполненных работ №5

19 декабря 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах с 05.10.20 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №4-1-1. Сети электроснабжения 10 кВ										
1	1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	720,14	226,24	214,94	162925	154785	0	51539	231620	
						11,3	88,1	8140	63442		17157		
2	2	Е11-010205-0302 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Доработка в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	22,27	2212,06	0	49262	0	0	35469	91511	
						2212,06	0	49262	0		6779		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,49	961,31	0	47575	0	0	34254	88375	
						961,31	0	47575	0		6546		
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	445,45	19,21	19,21	8555	8555	0	2578	12026	
						0	8,04	0	3580		891		
5	5	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	5	88690,28	43405,52	443451	217028	26624	204347	699623	
						39960	16803,1	199800	84016		51824		
6	10	Ц13-080201-2507 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	37983,58	29047,68	379836	290477	559	143044	564710	
						8880	10987,2	88800	109872		41830		
7	11	С123-061703-2705	Муфты концевые наружной установки типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М для 3-жильных кабелей на напряжение от 6 до 10 кВ (прим)	шт.	10	58265		582650		582650		629262	
											46612		
8	12	Ц13-080201-2708 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	15497,52	168,92	247960	2703	32138	154275	434413	
						13320	71,9	213120	1150		32179		

9	13	С123-061703-4102	Муфты соединительные типа eks-10СКаТ-3-70/120-СЛ-М на напряжение от 6 до 10 кВ (прим)	шт.	16	94001		1504016		1504016		1624337	
											120321		
10	14	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3988,8	663,2	3989	663	366	2322	6816	
						2960	265,26	2960	265		505		
11	15	5108-0301-1104	Разъединитель РЛНД-10/630 (трехполюсный)	шт.	1	93908		93908				93908	
										93908			
12	16	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	7480,31	201,79	7480	202	1359	4315	12739	
						5920	73,12	5920	73		944		
13	17	С2901-0105-0101	Привод разъединителя трехполюсного с заземляющим ножом ПРН3-10 У1	шт	1	7143		7143		7143		7714	
											571		
14	18	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	3	2357,81	208,03	7073	624	2009	3379	11288	
						1480	84,29	4440	253		836		
15	19	С2901-0105-0102	Нелинейный ограничитель перенапряжений для защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений, ОПН-РС 10/12 УХЛ1	шт	3	11161		33483		33483		36162	
											2679		
16	20	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3788	510,26	421,46	1932847	1596453	0	731450	2877419	
						88,8	179,39	336374	679529		213142		
17	21	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301	м кабеля	647	150,38	120,78	97294	78143	0	37733	145831	
						29,6	51,41	19151	33261		10802		
18	22	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	247,47	1912		473163		473163		511016	
											37853		
19	23	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	3440	446,91	358,11	1537372	1231900	0	597478	2305636	
						88,8	152,43	305472	524352		170788		
20	24	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	569	258,93	214,53	147330	122067	0	55599	219163	
						44,4	91,31	25264	51957		16234		
21	25	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	16,294	51471		838668		838668		905761	
											67093		
22	26	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4002	729,54	399,97	2919619	1600680	193577	1239019	4491329	
						281,2	148,8	1125362	595498		332691		
23	27	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	428	1083,77	579,75	463854	248133	19354	206418	723894	
						458,8	211,03	196366	90323		53622		
24	28	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	145	1268,69	593,68	183961	86084	9891	84589	290032	
						606,8	203,44	87986	29499		21484		
25	29	С123-060109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73		4,83	4159460		20090192		20090192		21697407	

				км							1607215		
26	30	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,008	175077,63	96974,54	1401	776	29	692	2260	
						74503,8	33640,4	596	269		167		
27	31	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00526	1023732		5385		5385		5816	
28	32	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром 65 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами								431		
				м	2	756,01	86,62	1512	173	192	873	2575	
						573,2	32,71	1146	65		191		
29	33	С123-010101-0109 Коэффициент к объему	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2,06	1503		3096		3096		3344	
30	34	Ц13-080201-3415 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 75 мм. Прокладка в траншеях								248		
				м	426	54,55	0,58	23238	247	1989	15214	41528	
						49,3	0,3	21002	128		3076		
31	35	С123-010510-0503 Коэффициент к объему	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 75 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	434,52	715		310682		310682		335537	
32	36	С123-021104-0405	Метизы								24855		
				кг	50	537		26850		26850		28998	
			Локальная смета №4-2-5. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ и уличное освещение КТП-5								2148		
33	14	С123-060137-0708	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,328	1387248		455017		455017		491418	
34	16	С123-010510-0505	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	342,72	1072		367396		367396	36401	396788	
35	20	Е11-330204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103								29392		
				опора	8	901,32	430,42	7211	3443	0	4245	12372	
						470,9	192,4	3767	1539		916		
36	68	С123-060137-0605	Кабели силовые АВБбШв 3х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,328	675572		221588		221588		239315	
37	69	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов								17727		
				км линии	0,63	72357,46	25214,97	45585	15885	0	29308	80884	
						47142,49	11008,11	29700	6935		5991		
38	70	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,64238173	302885		194568		194568		210133	
39	72	С123-070103-1052	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-К/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016								15565		
				шт.	50	33976		1698800		1698800		1834704	
											135904		

40	73	С123-070405-0307	Кронштейн гнутый типа К1-2,0-2,0-1-1, наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	63	9028		568764		568764	45501	614265
41	74	С2901-0103-0105	Хомут Х16	шт	63	1054		66402		66402	5312	71714
42	75	С124-040207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-2017	шт.	63	1487		93681		93681	7494	101175
43	76	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW 11.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	126	704		88704		88704	7096	95800
44	77	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	63	866		54558		54558	4365	58923
45	78	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	63	1870		117810		117810	9425	127235
46	79	С124-040207-4020	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	63	718		45234		45234	3619	48853
			Итого по акту:									43 515 629
			в том числе оборудования:							93908		
			Временные здания и сооружения			2,4%		1 042 121				
			Итого с временными									44 557 750,52
			Зимние удорожания			2,9%		1 289 451				
			Итого с зимними удорожаниями									45 847 201,96
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					186 500				46 033 701,96
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					915 066				46 948 767,83
			Итого в текущих ценах 2020 года									46 948 767,83
			Итого в текущих ценах 2021 года, К-1,05									49 296 206,23
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95									46 831 395,92
			НДС			12 %		5 619 767,51				
			Итого с НДС									52 451 163,43

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заместитель сектором благоустройства и автомобильных дорог

_____Ибраев Е.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN Stroy"

Эксперт_____Маукаев Р.Е

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор:_____Абдулдин А.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Восток МассивПроект"

Инженер _____Тсупкалиев К.Д