Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №57/2 от 24.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Маканчи Урджарского района

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		57/2	24.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Маканчи Урджарского района	4 825 908,48	4 308 846,86		-	-	-	-	-	517 061,62	4 825 908,48
Всего к оплате:	**4 825 908,48**	**4 308 846,86**							**517 061,62**	**4 825 908,48**

Заказчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
Сагынаев Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Almas Group"
Уразбаев А.М.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №57/2 от 24.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Маканчи Урджарского района

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-5. Наружные сети водопровода											
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0361	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**266,5**	268,55	268,55	71569	71569	–	13102	91445
					–	68,28	–	18197	–	6774	
2	1101-0104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**266,5**	62,06	62,06	16539	16539	–	3623	21775

				–	18,88	–	5032	–	1613	
3 1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**2945,93**	193,05	193,05	568712	568712	–	104102	726639
				–	49,08	–	144586	–	53825	
4 1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**2945,93**	72,53	72,53	213668	213668	–	46812	281318
				–	22,07	–	65017	–	20838	
5 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %**	**м3 основания**	**32,655**	13427,32	196,74	438469	6425	382948	50776	528385
				1503,48	67,17	49096	2193	–	39140	
6 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**2935,23**	50,83	50,83	149198	149198	–	32694	196443
				–	15,47	–	45408	–	14551	
7 1101-0104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**2935,23**	25,1	25,1	73674	73674	–	16146	97006
				–	7,64	–	22425	–	7186	

	Итого по разделу 1					**1 943 011**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 096				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 099 785				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					302 858				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					382 948				
	- накладные расходы, тенге					267 255				
	в т.ч. зарплата, тенге					24 053				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					143 927				
Раздел 2 Система В1										
8 1122-0301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,4**	652678,2	92189,12	261071	36876	11170	225206	525179
				532565	36137,07	213026	14455	–	38902	
9 241-102-0106	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм К=1.040:**	**м**	**416**	519		215904		215904	–	233176
				–		–		–	17272	
10 1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,5**	764689,3	464724,94	382345	232362	–	214763	644877
				299964,36	133900,52	149982	66950	–	47769	
11 241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1.010:**	**м**	**505**	1661		838805		838805	–	905909

					–		–		–		67104

Итого по разделу 2	**2 309 141**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	363 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	269 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 405
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 065 879
- накладные расходы, тенге	439 969
в т.ч. зарплата, тенге	39 597
- сметная прибыль (8 %), тенге	171 047

Итого по смете	**4 252 152**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	412 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 369 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	384 263
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 448 827
- накладные расходы, тенге	707 224
в т.ч. зарплата, тенге	63 650
- сметная прибыль (8 %), тенге	314 974

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:									4 252 152
		в т.ч.оборудование									-
		в т.ч. прочие									-
		Временные здания и сооружения 2%									85 043
		Итого:									4 337 195
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76 %)									76 335
		Затраты на оплату труда в зонах экологического бедствия									33 828
		Итого:									4 447 358
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									88 271
		ИТОГО									4 535 628
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95000							4 308 847

										517 062
		Налог на добавленную стоимость-12%								**4 825 908**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								

Заказчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
Сагынаев Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Almas Group"
Уразбаев А.М.