Тех.жд.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

ФОРМА 3

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2021 ж 23 желтоқсан №452 келісім шартқа қосымша 2024ж 29 наурыз №7 қосымша келісім бойынша - 17 654 114 073,31 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі. Сметалық құжаттаманы түзету

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылғы 1 сәуір айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№452**			**23.12.2021ж.**				
		Қосымша келісім №7			**29.03.2024ж.**				ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі. Сметалық құжаттаманы түзету	491 854 291,60	52 698 674,10							491 854 291,60
Үстап қалу 5%									
Авансты ұстап қалу 30%		0,00							
Төленетін сомасы	491 854 291,60	52 698 674,10							491 854 291,60

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і Басқарма басшысының орынбасары

Калыбаев У.

Тех. қадағалаушы: «Пример Строй» ЖШС-нің директоры

Пәзілбеков А.Т.

Мердігер: "Казахдорстрой" ЖШС-нің жоба басшысы

Молдахметов А.А.

Наименование стройки - Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г.Шымкент (2-ая очередь строительства).Корректировка сметной документации.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Форма № 2в

Инженер: ТОО «Пример Строй»

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства. Корректировка сметной документации. "

АКТ №1

приемки выполненных работ за Апрель месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 10.05.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Добавить смета..Локальная смета №01-08. Перенос сетей водопровода									
		Перенос наружных сетей водопровода диам.800 мм									
		Земляные работы									
1	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	470	490,00	490,00	230300	230300	--	--	230300
					--	102,00	--	47940		--	
2	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	2467,5	100,00	--	246750	--		--	246750
					--	--	--	--		--	
3	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	12,7	8187,00	--	103975	--	--	--	103975
					8187,00	--	103975	--		--	
4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	306,7	62,00	61,00	19015	18709	--	--	19015
					--	14,00	--	4294		--	
5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	306,7	567,00	219,00	173899	67167	--	--	173899
					347,00	69,00	106425	21162		--	
		Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6121-0103-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 800 мм	км	0,085	14918459,00 8137500,00	5630359,00 1352426,00	1268069 691688	478580 114956	97801	-- --	1268069
7	241-102-0308 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм	м	85	121282,00 --	-- --	10308970 --	-- --	10308970	-- --	10308970
8	6121-0103-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 1000 мм /ФУТЛЯР/	км	0,005	21635756,00 10699416,00	9667247,00 2293479,00	108179 53497	48336 11467	6346	-- --	108179
9	241-102-0317 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	5	169434,00 --	-- --	847170 --	-- --	847170	-- --	847170
10	6121-0801-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 800 мм	м	5	11630,00 6723,00	64,00 18,00	58150 33615	320 90	24215	-- --	58150
11	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04 /ОТВОЛ/	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,905	2108451,00 957085,00	1022125,00 243020,00	1908148 866162	925023 219933	116963	-- --	1908148
12	241-112-0255 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 820х10,0 мм	шт.	2	527275,00 --	-- --	1054550 --	-- --	1054550	-- --	1054550
13	241-112-0249 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х10,0 мм	шт.	1	175555,00 --	-- --	175555 --	-- --	175555	-- --	175555
14	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,023	2108451,00 957085,00	1022125,00 243020,00	48494 22013	23508 5589	2973	-- --	48494
15	241-114-0226 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм/800х500 мм	шт.	1	32912,00 --	-- --	32912 --	-- --	32912	-- --	32912
16	6121-0601-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 800 мм	шт.	1	333473,00 77194,00	136181,00 33676,00	333473 77194	136181 33676	120098	-- --	333473
17	6121-0601-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 500 мм	шт.	1	166602,00 56193,00	66273,00 16400,00	166602 56193	66273 16400	44136	-- --	166602
18	6121-0301-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 800 мм	км	0,085	1907757,00	--	162159	--	110528	--	162159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					607428,00	--	51631	--		--	
		Перенос наружных сетей водопровода диам.300 мм									
19	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	814,188	490,00	490,00	398952	398952	--	--	398952
					--	102,00	--	83047		--	
20	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	4274,487	100,00	--	427449	--		--	427449
					--	--	--	--		--	
21	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	75,42	8187,00	--	617464	--	--	--	617464
					8187,00	--	617464	--		--	
22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	790,652	62,00	61,00	49020	48230	--	--	49020
					--	14,00	--	11069		--	
23	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	790,652	567,00	219,00	448300	173153	--	--	448300
					347,00	69,00	274356	54555		--	
24	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,3691	4286822,00	2930531,00	1582266	1081659	--	--	1582266
					1356291,00	697148,00	500607	257317		--	
25	6121-0105-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,055	2876832,00	1780944,00	158226	97952	--	--	158226
					1095888,00	364353,00	60274	20039		--	
26	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	372,791	19859,00	--	7403256	--	7403256	--	7403256
					--	--	--	--		--	
27	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	55,55	10215,00	--	567443	--	567443	--	567443
					--	--	--	--		--	
28	6121-0103-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 500 мм/ ФУТЛЯР	км	0,104	8584507,00	2994185,00	892789	311395	51606	--	892789
					5094111,00	763107,00	529788	79363		--	
29	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	104	53343,00	--	5547672	--	5547672	--	5547672
					--	--	--	--		--	
30	6121-0801-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200/225 мм	м	52	5827,00	23,00	303004	1196	48672	--	303004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4868,00	6,00	253136	312		--	
31	6121-0801-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300/315 мм	м	52	6583,00	32,00	342316	1664	84968	--	342316
					4917,00	8,00	255684	416		--	
32	6121-0402-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	3	46865,00	15808,00	140595	47424	12675	--	140595
					26832,00	4192,00	80496	12576		--	
33	519-101-1101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	3	545190,00	--	1635570	--		--	1635570
					--	--	--	--	1635570	--	
34	6121-0402-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	23217,00	4651,00	46434	9302	6292	--	46434
					15420,00	1233,00	30840	2466		--	
35	242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	263619,00	--	527238	--	527238	--	527238
					--	--	--	--		--	
36	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	8826,00	252,00	17652	504	3696	--	17652
					6726,00	79,00	13452	158		--	
37	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	104295,00	--	208590	--	208590	--	208590
					--	--	--	--		--	
38	1116-0901-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	23644,00	495,00	47288	990	25910	--	47288
					10194,00	78,00	20388	156		--	
39	244-301-0605 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 100, Qn 50 $м^3/ч$, Tmax 50°С	шт.	2	594560,00	--	1189120	--	1189120	--	1189120
					--	--	--	--		--	
40	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0418	2108451,00	1022125,00	88133	42725	5402	--	88133
					957085,00	243020,00	40006	10158		--	
41	241-114-0218 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-159х7,0 мм	шт.	2	17859,00	--	35718	--	35718	--	35718
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	241-114-0220 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-219х7,0 мм	шт.	2	18456,00	--	36912	--	36912	--	36912
					--	--	--	--		--	
43	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	19	4156,00	--	78964	--	78964	--	78964
					--	--	--	--		--	
44	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10443,00	--	41772	--	41772	--	41772
					--	--	--	--		--	
45	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	23	17905,00	--	411815	--	411815	--	411815
					--	--	--	--		--	
46	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	19	4161,00	2099,00	79059	39881	--	--	79059
					2062,00	501,00	39178	9519		--	
47	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	15	18737,00	--	281055	--	281055	--	281055
					--	--	--	--		--	
48	241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	5569,00	--	11138	--	11138	--	11138
					--	--	--	--		--	
49	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1503,00	--	3006	--	3006	--	3006
					--	--	--	--		--	
50	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	6	4161,00	2099,00	24966	12594	--	--	24966
					2062,00	501,00	12372	3006		--	
51	241-208-0416 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	4	87995,00	--	351980	--	351980	--	351980
					--	--	--	--		--	
52	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2726,00	--	5452	--	5452	--	5452
					--	--	--	--		--	
53	1122-0901-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	51391,00	10488,00	51391	10488	4535	--	51391
					36368,00	2782,00	36368	2782		--	
54	519-401-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 300	шт.	1	6355209,00	--	6355209	--		--	6355209
					--	--	--	--	6355209	--	
55	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,1996	2108451,00	1022125,00	420847	204016	25797	--	420847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					957085,00	243020,00	191034	48507		--	
56	241-113-0131 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	4	51664,00	--	206656	--	206656	--	206656
					--	--	--	--		--	
57	241-112-0237 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	2	52932,00	--	105864	--	105864	--	105864
					--	--	--	--		--	
58	6121-0601-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм	шт.	1	94007,00	41022,00	94007	41022	17411	--	94007
					35574,00	10202,00	35574	10202		--	
59	1116-0901-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Демонтаж	счетчик (водомер)	1	6413,00	297,00	6413	297	--	--	6413
					6116,00	47,00	6116	47		--	
60	1116-0901-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	23644,00	495,00	23644	495	12955	--	23644
					10194,00	78,00	10194	78		--	
		Водопроводные колодцы диаметром 2000 мм - 6 штук									
61	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	18,61	70067,00	25056,00	1303947	466293	60091	--	1303947
					41782,00	7437,00	777563	138403		--	
62	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	14	29630,00	--	414820	--	414820	--	414820
					--	--	--	--		--	
63	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	9	19686,00	--	177174	--	177174	--	177174
					--	--	--	--		--	
64	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	58496,00	--	350976	--	350976	--	350976
					--	--	--	--		--	
65	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	6	43067,00	--	258402	--	258402	--	258402
					--	--	--	--		--	
66	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	19329,00	--	115974	--	115974	--	115974
					--	--	--	--		--	
67	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10248	1074856,00	--	110151	--	110151	--	110151
					--	--	--	--		--	
68	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	$м^2$ площади прокладок	8	810,00	90,00	6480	720	--	--	6480
					720,00	28,00	5760	224		--	
69	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	31,2	589,00	--	18377	--	18377	--	18377
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	6121-0301-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300 мм	км	0,3691	510500,00	--	188426	--	67702	--	188426
					327076,00	--	120724	--		--	
71	6121-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	0,055	361471,00	--	19881	--	4462	--	19881
					280351,00	--	15419	--		--	
72	6121-0201-0147 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,104	25311151,00	2499137,00	2632360	259910	2167775	--	2632360
					1968028,00	564720,00	204675	58731		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				54107983	5245259	34001691	--	54107983
		Стоимость оборудования	тенге				6193861	1278638	7990779	--	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				7990779				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				7990779				
		Материалы	тенге				46039859				
		Всего заработная плата	тенге				3084144				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					7435520			
		Транспортные расходы	тенге				30878682				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				674199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46039859				
		Сметная заработная плата	тенге								1899
		Стоимость сантехнических работ	тенге					7435520			
		Материалы	тенге				77345				
		Всего заработная плата	тенге				38865				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					36979			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				77345				
		Сметная заработная плата	тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					36979			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54107983				
		Сметная заработная плата	тенге								1907
		РАЗДЕЛ 2. Добавить смета.Локальная смета №02-01-04. Локальная смета №02-01-04.Строительство съезда №1.Исскуственные сооружения съезда №1						7472499			
73	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	300	12395,00	671,00	3718500	201300	1045200	--	3718500
					8240,00	213,00	2472000	63900		--	
74	7101-0403-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство прослойки из геокомпозита	$м^2$	600	99,00	1,00	59400	600	10200	--	59400
					81,00	--	48600	--		--	
75	217-203-0902 РСНБ РК 2022	Бентонитовый мат марки AS 100	$м^2$	714	2714,00	--	1937796	--	1937796	--	1937796
					--	--	--	--		--	
		Деформационный шов из просмоленной доски									
76	1141-0104-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	120,32	5234,00	44,00	629755	5294	14920	--	629755
					5066,00	13,00	609541	1564		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	261-105-0656 РСНБ РК 2022	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	120,32	2518,00 --	-- --	302966 --	-- --	302966	-- --	302966
		Подпорная стенка вдоль улиц, тротуаров и велодорожек съезд №1									
		ГПГ для подушки									
78	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	$м^3$	1458,7	1242,00 6,00	1236,00 287,00	1811705 8752	1802953 418647	--	-- --	1811705
79	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1604,57	2299,00 --	-- --	3688906 --	-- --	3688906	-- --	3688906
80	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1284,35	222,00 --	222,00 52,00	285126 --	285125 66786	--	-- --	285126
81	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1284,35	108,00 --	109,00 28,00	138710 --	139994 35962	--	-- --	138710
82	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	2797	6643,00 575,00	2319,00 456,00	18580471 1608275	6486243 1275432	10485953	-- --	18580471
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**31153335**	**8921509**	**17485941**	**--**	**31153335**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**4747168**	**1862291**	**--**	**--**	
		Материалы	тенге				**31153335**				
		Всего заработная плата	тенге				**11556273**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**6609459**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**5929668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**31153335**				
		Сметная заработная плата	тенге								**2013**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**6609459**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**31153335**				
		Сметная заработная плата	тенге								**2013**
		РАЗДЕЛ 3. Добавить смета.Локальная смета №02-02-04. Локальная смета №02-02-04.Строительство съезда №4.Исскуственные сооружения съезда №4									
83	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	420,4	12395,00 8240,00	671,00 213,00	5210858 3464096	282088 89545	1464674	-- --	5210858
84	7101-0403-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство прослойки из геокомпозита	$м^2$	659,16	99,00 81,00	1,00 --	65257 53392	659 --	11206	-- --	65257
85	217-203-0902 РСНБ РК 2022	Бентонитовый мат марки AS 100	$м^2$	784,4004	2714,00 --	-- --	2128863 --	-- --	2128863	-- --	2128863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Деформационный шов из просмоленной доски									
86	1141-0104-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	75,42	5234,00 5066,00	44,00 13,00	394748 382078	3318 980	9352	-- --	394748
87	261-105-0656 РСНБ РК 2022	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	75,42	2518,00 --	-- --	189908 --	-- --	189908	-- --	189908
		Подпорная стенка вдоль улиц, тротуаров и велодорожек съезд №1									
		ГПГ для подушки									
88	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	$м^3$	427	1242,00 6,00	1236,00 287,00	530334 2562	527772 122549	--	-- --	530334
89	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	469,7	2299,00 --	-- --	1079840 --	-- --	1079840	-- --	1079840
90	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	375,9641434	222,00 --	222,00 52,00	83464 --	83464 19550	--	-- --	83464
91	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	375,9641434	108,00 --	109,00 28,00	40604 --	40980 10527	--	-- --	40604
92	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	71,95	27873,00 13087,00	7645,00 1639,00	2005462 941610	550058 117926	513794	-- --	2005462
93	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	73,389	19096,00 --	-- --	1401436 --	-- --	1401436	-- --	1401436
94	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	783,96195	147152,00 71193,00	39430,00 11351,00	115361569 55812603	30911620 8898752	28637346	-- --	115361569
95	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	815,320428	24163,00 --	-- --	19700588 --	-- --	19700588	-- --	19700588
96	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	31,01619	321292,00 --	-- --	9965254 --	-- --	9965254	-- --	9965254
97	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,924	339973,00 --	-- --	2353973 --	-- --	2353973	-- --	2353973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,09381	363720,00	--	2580161	--	2580161	--	2580161
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				163092319	32399959	70036395	--	163092319
		Стоимость общестроительных работ	тенге				60656341	9259829	--	--	
		Материалы	тенге				163092319				
		Всего заработная плата	тенге				30636372				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					69916170			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				39400023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				163092319				
		Сметная заработная плата	тенге								18253
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					69916170			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				163092319				
		Сметная заработная плата	тенге								18253
								69916170			
		РАЗДЕЛ 4. Добавить смета №02-03-01.Строительство проспекта Байдибек би.Земляные работы проспект Байдибек би									
99	6101-0101-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м^3 группа грунта 2	м^3	22932	335,00	336,00	7682220	7705152	--	--	7682220
					--	63,00	--	1444716		--	
100	412-102-0209 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	361179	46,00	--	16614234	--		--	16614234
					--	--	--	--		--	
101	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	22932	62,00	61,00	1421784	1398852	--	--	1421784
					--	14,00	--	321048		--	
102	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	22932	222,00	222,00	5090904	5090904	--	--	5090904
					--	52,00	--	1192464		--	
103	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	22932	77,00	78,00	1765764	1788696	--	--	1765764
					--	20,00	--	458640		--	
104	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	22932	198,00	155,00	4540536	3554460	91728	--	4540536
					39,00	32,00	894348	733824		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				37115442	19538064	91728	--	37115442
		Стоимость общестроительных работ	тенге				894348	4150692	--	--	
		Материалы	тенге				37115442				
		Всего заработная плата	тенге				91728				
		Транспортные расходы	тенге					5045040			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				16614234				
							37115442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1784
		Сметная заработная плата	тенге					5045040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				37115442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1784
		Сметная заработная плата	тенге					5045040			
РАЗДЕЛ 5. Добавит смета №02-03-04. Локальная смета №02-03-04.Строительство проспекта Байдибек би.Исскуственные сооружения проспекта Байдибек би											
105	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	2022,52	12395,00	671,00	25069135	1357111	7046459	--	25069135
					8240,00	213,00	16665565	430797		--	
106	7101-0403-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство прослойки из геокомпозита	$м^2$	4005,4	99,00	1,00	396535	4005	68093	--	396535
					81,00	--	324437	--		--	
107	217-203-0902 РСНБ РК 2022	Бентонитовый мат марки AS 100	$м^2$	4766,426	2714,00	--	12936080	--	12936080	--	12936080
					--	--	--	--		--	
		Деформационный шов из просмоленной доски									
108	1141-0104-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	229,86	5234,00	44,00	1203087	10114	28502	--	1203087
					5066,00	13,00	1164471	2988		--	
109	261-105-0656 РСНБ РК 2022	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	229,86	2518,00	--	578787	--	578787	--	578787
					--	--	--	--		--	
		Подпорная стенка вдоль улиц, тротуаров и велодорожек съезд №1									
		ГПГ для подушки									
110	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	$м^3$	3337,9	1242,00	1236,00	4145672	4125644	--	--	4145672
					6,00	287,00	20027	957977		--	
111	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3671,7	2299,00	--	8441238	--	8441238	--	8441238
					--	--	--	--		--	
112	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	2938,95	222,00	222,00	652447	652446	--	--	652447
					--	52,00	--	152825		--	
113	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	2938,95	108,00	109,00	317407	320346	--	--	317407
					--	28,00	--	82291		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				53740388	6469666	29099159	--	53740388
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18174500	1626878	--	--	
	Материалы		тенге				53740388				
	Всего заработная плата		тенге				7143054				
								19801378			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**21956105**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**53740388**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5775**
		Сметная заработная плата	тенге					**19801378**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**53740388**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5775**
		Сметная заработная плата	тенге					**19801378**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**339209472**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**90666218**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**72574457**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**18178328**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**150714914**		
		- Перевозка грузов	тенге				**17288433**				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**7990779**		
		ИТОГО ПО АКТУ			**339 209 471,7**						
		Оборудование			**7 990 779,0**						
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6%			38 421 368,3						
		Итого			**377 630 840,0**						
		Сметная прибыль 5%			18 482 003,1						
		Непредвиденные работы и затраты-3%			11 328 925,2						
		Итого			**407 441 768,3**						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2023 год с К=1,079			439 629 668,0						
		Итого без НДС			**439 629 668,0**						
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,998921705013334			**439 155 617,5**						
		НДС 12%			52 698 674,1						
		Итого с НДС			**491 854 291,60**						

Зам. руководителя проекта ТОО «Казахдорстрой»

Альмухамбетов К.А.

Нач. участка ТОО "Казахдорстрой"

Макулбеков А.

Принял
Технадзор:
ТОО «Пример Строй»

Тлегенов Б.Ж.

ИИН 920319301460
Аттестат № KZ75VJE00060345 от 11.12.2020г.

Директор
Проектная организация ТОО «Береке»

Абдужаппаров Р.

ИИН 540526401026
Аттестат № KZ73VJE00052233 от 16.01.2020