Заказчик: ТОО "Риголит"

Подрядчик: ТОО "Жаркын БЖК"

Утвержденная приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коомунального хозяйства от 02 мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы".***

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		20	19.06.2018				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из I гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
		С начала года по отчетный месяц включ. с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы I			дополнительные затраты				
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Пятно 14 (газоснабжение)	**4 345 778**	4 345 778,00							0	4 345 778
	Итого:	**4 345 778**	**4 345 778**							**0**	**4 345 778**

Заказчик: _____ **Директор**

Подрядчик: Директор _____ **Ракишев Ж.Б.**

Заказчик **ТОО "Риголит"**

Подрядчик **ТОО "Жаркын БЖК"**
организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 84.**
наименование, адрес

А К Т №1

о приемке выполненных работ за ноябрь 2019 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	38	332,58	54,7	12638	2079	10178	1,15	44
				прибор	189	20,25	7182	769	128	0,1	4
2	2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	38	22600		858800				
				шт							
3	3	Прайс-лист "Мегаполис"-стр.42	Счетчик газовый бытовой с температурной коррекцией GSN-G1/6IS	38	3008,02		114305				
				шт							
			Отпускная цена		3008		114305				
			Сметная стоимость оборудования				*114305*				
4	4	Ц0111-60-1	Приборы для анализа загазованности	38	779,69	1,58	29628	60	24470	4	152
				комплект	715,5	0	27189	0	90	0	0
5	5	Прайс-лист "СарГазКом"-стр.43	Система контроля загазованности САКЗ-2 Ду 15мм	38	23447,17		890992				
				шт							
6	6	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	26,6	99,95	4,59	2659	122	1805	0,28	7
				м	51,3	1,71	1365	45	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	19	112,95	4,59	2146	87	1289	0,28	5
				м	51,3	1,71	975	32	128	0,01	0
8	8	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	76	134,95	4,59	10256	349	5157	0,28	21
				м	51,3	1,71	3899	130	128	0,01	1
9	9	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, (футляры)	9,88	623,7	14,12	6162	140	1336	0,55	5
				м	100,35	5,29	991	52	128	0,03	0
10	10	С130904-22 Изм. и доп. вып. 26	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	38	230		8740				
				шт.							
11	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,66	200		532				
				кг							
12	12	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	114	78,92	0	8997	0	10178	0,33	38
				м	69,75	0	7952	0	128	0	0
13	13	Е0119-10-1	Узел врезки газа из трубопровода с установкой шарового крана	6	71,71	17,71	430	106	397	0,25	2
				устройст	45	6,75	270	41	128	0,03	0
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ "ГазМашСтрой"-стр.44	Кран шаровый муфтовый 11Б27п Ду 25мм, Ру	6	354,79		2129				
				шт							
15	15	С130810-52 Изм. и доп. вып. 24	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 25 мм	6	21		126				
				шт.							
16	16	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	5	100		500				
				шт.							
17	17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,6	16,36	0,05	124	0	40	0,03	0
				м2	5,81	0,02	44	0	90	0	0
18	18	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784, за 2 раза	7,6	113,12	0,24	860	2	39	0,03	0
				1м2	5,54	0,1	42	1	90	0	0
			ИТОГО:				1950024	2944			275
							49909	1070			5
			- оборудования				114305				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				24470				
			На общестроительные работы				78				
			На сантехнические работы				30340				
			Всего накладных расходов:				54889				
			Итого с накладными				2004912				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
			СУММНЗ				**113436**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2118348**				
			Итого в текущих ценах				**4260567**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**85211**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4345778**				
			Итого без НДС				**4345778**				
			Всего:				**4345778**				

Заказчик ТОО "Риголит" _____

Подрядчик ТОО "Жаркын БЖК" _____