Заказчик: ТОО "Риголит"

Подрядчик: ТОО "Жаркын БЖК"

Утвержденная приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коомунального хозяйства от 02 мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы".***

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	19.06.2018				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
		С начала года по отчетный месяц включ. с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Пятно 39 (газоснабжение)	**2 304 501,00**	2 304 501,00							0,00	2 304 501,00
	Итого:	**2 304 501,00**	**2 304 501,00**							**0,00**	**2 304 501,00**

Заказчик:

Подрядчик: Директор **Ракишев Ж.Б.**

Заказчик **ТОО "Риголит"**

Подрядчик **ТОО "Жаркын БЖК"**

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом. Пятно 39**

наименование, адрес

А К Т №3

о приемке выполненных работ за ноябрь 2019 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	20 прибор	332,58 189	54,7 20,25	6652 3780	1094 405	5357 128	1,15 0,1	23 2
2	2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	20 шт	22600		452000				
3	3	Прайс-лист "Мегаполис"-стр.42	Счетчик газовый бытовой с температурной коррекцией GSN-G1/6IS	20 шт	3008,02		60160				
			Отпускная цена		3008		60160				
			Сметная стоимость оборудования				*60160*				
4	4	Ц0111-60-1	Приборы для анализа загазованности	20 комплект	779,69 715,5	1,58 0	15594 14310	32 0	12879 90	4 0	80 0
5	5	Прайс-лист "СарГазКом"-стр.43	Система контроля загазованности САКЗ-2 Ду 15мм	20 шт	23447,17		468943				
6	6	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	26 м	99,95 51,3	4,59 1,71	2599 1334	119 44	1764 128	0,28 0,01	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
7	7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	14	112,95	4,59	1581	64	950	0,28	4
				м	51,3	1,71	718	24	128	0,01	0
8	8	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	44	134,95	4,59	5938	202	2986	0,28	12
				м	51,3	1,71	2257	75	128	0,01	0
9	9	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, (футляры)	4,8	623,7	14,12	2994	68	649	0,55	3
				м	100,35	5,29	482	25	128	0,03	0
10	10	С130904-22 Изм. и доп. вып. 26	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	20	230		4600				
				шт.							
11	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,554	200		311				
				кг							
12	12	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	84	78,92	0	6629	0	7500	0,33	28
				м	69,75	0	5859	0	128	0	0
13	13	Е0119-10-1	Узел врезки газа из трубопровода с установкой шарового крана	3	71,71	17,71	215	53	199	0,25	1
				устройст	45	6,75	135	20	128	0,03	0
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ "ГазМашСтрой"-стр.44	Кран шаровый муфтовый 11Б27п Ду 25мм, Ру	3	354,79		1064				
				шт							
15	15	С130810-52 Изм. и доп. вып. 24	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 25 мм	3	21		63				
				шт.							
16	16	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	100		600				
				шт.							
17	17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,6	16,36	0,05	108	0	35	0,03	0
				м2	5,81	0,02	38	0	90	0	0
18	18	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784, за 2 раза	6,6	113,12	0,24	747	2	34	0,03	0
				1м2	5,54	0,1	37	1	90	0	0
			ИТОГО:				1030798	1633			158
							28950	594			3
			- оборудования				60160				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				12879				
			На общестроительные работы				68				
			На сантехнические работы				19404				
			Всего накладных расходов:				32351				
			Итого с накладными				1063149				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3								
			СУММНЗ				**60179**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1123328**				
			Итого в текущих ценах				**2259314**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**45186**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2304501**				
			Итого без НДС				**2304501**				
			Всего:				**2304501**				

Заказчик ТОО "Риголит"_____

Подрядчик ТОО "Жаркын БЖК"_____ Ракишев Н.Б.