Генподрядчик: ТОО "НурСервисСтрой"

Подрядчик: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: №1 от 10 марта 2023г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт (восстановление) кровли жилого дома №103 в 3-е микрорайоне г. Каратау Таласского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за март 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт (восстановление) кровли жилого дома №103 в 3-е микрорайоне г. Каратау Таласского района Жамбылской области"**	3 183 460							3 183 460
2	В т.ч. НДС	341 085							341 085
3	**Итого к оплате**	**3 183 460**							**3 183 460**
4	В т.ч. НДС	341 085							341 085

Генподрядчик:

ТОО "НурСервисСтрой"

Тамабеков Н.Г.

Субподрядчик:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Бердиев Н.С.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "НурСервисСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ДамуСтройСервис"**
Договор: **№1 от 10 марта 2023г.**
Наименование строительства и его адресс: **"Капитальный ремонт (восстановление) кровли жилого дома №103 в 3-е микрорайоне г. Каратау Таласского района Жамбылской области"**

АКТ
приемки выполненных работ за март месяц 2023г..

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г. (2022.12)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	1155,6	269,20	15,37	311088	17761	–	217981	571398
		НР - 72%; СП - 8%			253,83	8,15	293326	9418		42330	
2	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Доски ходовые. Укладка	м ходов	125	66,81	8,46	8351	1058	–	6954	16530
		НР - 90%; СП - 8%			58,35	3,46	7294	433		1225	
3	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	1155,6	1092,10	34,85	1262031	40272	–	1138254	2592311
		НР - 92%; СП - 8%			1057,25	13,39	1221758	15473		192026	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 180 240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 522 378				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59 091			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25 324			
		- Накладные расходы	Тенге							1 363 189	
		- Сметная прибыль	Тенге							235 581	
		Всего с коэффициентом	Тенге	1,079							3 431 479
		Всего с коэффициентом понижения	Тенге	0,828323597							2 842 375
		НДС	Тенге	12%							341 085
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								3 183 460

Генподрядчик:
ТОО "НурСервисСтрой"
Директор ***Тамабеков Н.Г.***

Субподрядчик:
ТОО "ДамуСтройСервис"
Директор ***Бердиев Н.С.***