Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь
(без внешних инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №69 Доп/с № 69/7	11.04.2021 12.10.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге, из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май, без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**140 209 858,00**									
в том числе в отчетном месяце		54 179 642							6 501 557	60 681 199
Удержание авансового платежа в размере 30%.(Остаточная сумма)	42 062 957	16 253 893							1 950 467	11 021 070,08
Удержание 5% (п.п. 3.3 договора)	7 010 493	2 708 982							325 078	3 034 060
Итого выполнено	91 136 408	35 216 767							4 226 012	46 626 068,92

Заказчик _____ **Ташева Б.С.**
БИН 050140007541

Эксперт технического надзора _____ **Сыздыков А. Г.**
БИН 040140001355

Подрядчик _____ **Колбик М.Л.**
БИН 101140006154

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»
Объект: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь (без внешних инженерных сетей).
Корректировка сметной документации
Договор подряда (контракт): № 69 от 11.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 9 за май 2024 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1-2										
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	14	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (плитами ПСБ-С-25, ISOVER-КТ-11(отсечка) толщ.140мм)**	$м^2$ поверхности	336,2		1648,40	22,47	554192	7555	--	418266	1050255
			НР - 76%; СП - 8%				1625,93	11,04	546638	3712		77797	
			Внутренние стены										
2	23	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11 Y=11кг/$м^3$)**	$м^3$	7,691626		15111,00	--	116228	--	116228	--	125526
			СП - 8%				--	--	--	--		9298	
			Общие работы										
3	24	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	2,857746		132401,12	4106,91	378369	11736	--	344652	780863
			НР - 93%; СП - 8%				128294,21	1386,20	366632	3961		57842	
4	27	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	т конструкций	1,369		55020,16	16871,03	75323	23097	9117	35142	119302
			НР - 69%; СП - 8%				31489,25	5713,59	43109	7822		8837	
5	28	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	1,369		994119,00	--	1360949	--	1360949	--	1469825
			СП - 8%				--	--	--	--		108876	
6	29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 КО=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	$м^2$	37		255,78	5,07	9464	188	5755	2454	12871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			95,15	0,97	3521	36		953	
7	30	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	136	1039,61	431,42	141387	58673	37823	69408	227659
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	44891	13929		16864	
8	31	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	4200,06	2335,50	50401	28026	587	33561	90679
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	21788	6654		6717	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2686313	129275	1530459	903483	3876980
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1026579	36114	--	287184	
			Материалы	Тенге				2610990				
			Всего заработная плата	Тенге				44166				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1011762			
			Накладные расходы	Тенге				1477177				
			Сметная прибыль	Тенге				868341				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				278347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3757678				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1011762			489
			Материалы	Тенге				75323				
			Всего заработная плата	Тенге				9117				
			Накладные расходы	Тенге					50931			
			Сметная прибыль	Тенге				35142				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				119302				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					50931			24
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3876980				
			Сметная заработная плата	Тенге					1062693			513
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
9	38	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	4876,41	2182,66	34135	15279	8531	16424	54603
			НР - 118%; СП - 8%			1474,93	513,41	10325	3594		4045	
10	39	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	74	6077,41	2547,16	449728	188490	130252	206881	709138
			НР - 118%; СП - 8%			1770,08	599,15	130986	44337		52529	
11	41	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм у торцов плит	м^2 поверхности	26,25	825,64	11,50	21673	302	--	16355	41070
			НР - 76%; СП - 8%			814,14	5,65	21371	148		3042	
12	42	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м^3	0,5459	17888,00	--	9765	--	9765	--	10546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		781	
13	53	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	1039,61	431,42	3119	1294	835	1531	5022
			НР - 118%, СП - 8%			330,08	102,42	990	307		372	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				518420	205365	149383	241191	820379
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				163672	48386	--	60769	
			Материалы	Тенге				518420				
			Всего заработная плата	Тенге				139619				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					212058			
			Накладные расходы	Тенге				9765				
			Сметная прибыль	Тенге				241191				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60769				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				820380				
			Сметная заработная плата	Тенге								104
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					212058			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				820380				
			Сметная заработная плата	Тенге								104
									212058			
			РАЗДЕЛ 4.Лестницы									
14	158	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	6	10364,58	5024,11	62187	30145	892	45254	116036
			НР - 118%, СП - 8%			5191,65	1200,09	31150	7201		8595	
15	160	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	14772,18	9216,08	88633	55297	2175	56054	156262
			НР - 118%, СП - 8%			5193,42	2723,82	31161	16343		11575	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				150820	85442	3067	101308	272298
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				62311	23544	--	20170	
			Материалы	Тенге				150820				
			Всего заработная плата	Тенге				3069				
			Накладные расходы	Тенге					85855			
			Сметная прибыль	Тенге				101308				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				272298				
			Сметная заработная плата	Тенге								39
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					85855			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				272298				
			Сметная заработная плата	Тенге								39
									85855			
			Локальная смета №2-1-3									
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
16	82	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1641,62	2502,09	135,54	4107481	222506	1027604	2433817	7064597

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%; СП - 8%									
17	89	Е11-150203-201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое			1740,58	112,63	2857371	184896		523299	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	12,81							
			НР - 80%; СП - 8%			2067,04	128,23	26479	1643	6239	15986	45862
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1451,72	108,16	18597	1386		3397	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4133960	224149	1033843	2449803	7110459
		Материалы		Тенге				2875968	186282	--	526696	
		Всего заработная плата		Тенге				4133960				
			Накладные расходы	Тенге				1033845				
			Сметная прибыль	Тенге					3062250			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2449803				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				526696				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				7110459				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1394
			Нормативная трудоемкость	Тенге					3062250			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				7110459				
				Тенге								1394
									3062250			

Локальная смета №2-1-4

РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0.000

18	25	Е11-160501-601 1116-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2697	1825,01	3,39	4922052	9143	24812	4790978	10490062
			НР - 98%; СП - 8%			1812,42	0,24	4888097	647		777033	
19	26	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	2670,03	485,00	--	1294965	--	1294965	--	1398562
			СП - 8%			--	--	--	--		103597	
20	27	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	2670,03	65,00	--	173552	--	173552	--	187436
			СП - 8%			--	--	--	--		13884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6390569	9143	1493329	4790978	12076060
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4888097	647	--	894514	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1468517				
			Сметная прибыль	Тенге				1468517				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117481				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1585998				
		Материалы		Тенге				4922052				
		Всего заработная плата		Тенге				24812				
			Накладные расходы	Тенге					4888744			
			Сметная прибыль	Тенге				4790978				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				777033				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10490063				
			Сметная заработная плата	Тенге								2133
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4888744			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12076061				
			Сметная заработная плата	Тенге								2133
									4888744			

Локальная смета №2-1-6

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00												
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
21	71	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (У191) *СП - 8%*	шт.	332	145,00 --	-- --	48140 --	-- --	48140 3851	-- --	51991
22	72	Е11-210101-201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм (и винипластовые). Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	130	613,68 592,76	4,59 0,16	79778 77059	597 21	2122 10823	55497 1823	146098
23	73	Е11-210101-203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм (винипластовые). Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	18	757,52 705,61	5,52 0,66	13635 12701	99 12	835 359	9153 1193	24611
24	74	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	40,4	111,00 --	-- --	4484 --	-- --	4484 481	-- --	4843
25	75	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	18,18	331,00 --	-- --	6018 --	-- --	6018 1193	-- --	6499
26	76	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	90,9	164,00 --	-- --	14908 --	-- --	14908 1839	-- --	16101
27	77	Е11-210101-101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	740,02 566,18	6,41 2,35	14800 11324	128 47	3348 566	8187 1839	24826
28	78	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм *СП - 8%*	м	20,4	347,00 --	-- --	7079 --	-- --	7079 566	-- --	7645
29	79	Ц13-80206-2301 1308-0206-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов (Затягивание кабеля в электромонтажные трубки Х.В.Т) *НР - 72%; СП - 8%*	м трубок	56	569,01 435,37	29,43 13,35	31865 24381	1648 748	5836 3997	18092 3997	53954
30	80	Е11-210202-102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий (кабель) *НР - 72%; СП - 8%*	м	1039,2	315,19 253,68	0,99 0,10	327545 263624	1029 104	62892 41391	189883 41391	558819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	81	Е11-210202-101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах(кабель)	м	2424,8	414,29	2,80	1004570	6790	184090	586050	1717873
			НР - 72%; СП - 8%			335,57	0,11	813690	267		127254	
32	82	Е11-210202-101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах (кабель для уравнивания потенциалов)	м	300	414,29	2,80	124287	840	22776	72507	212538
			НР - 72%; СП - 8%			335,57	0,11	100671	33		15744	
33	83	Е11-210202-101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах(кабель)	м	326,4	414,29	2,80	135224	914	24780	78888	231241
			НР - 72%; СП - 8%			335,57	0,11	109530	36		17129	
34	84	Е11-210201-101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	122,8	173,63	1,68	21322	206	2037	13746	37874
			НР - 72%; СП - 8%			155,37	0,10	19079	12		2806	
35	85	Е11-210201-102 1121-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	245,2	67,57	0,22	16568	54	2854	9852	28534
			НР - 72%; СП - 8%			55,71	0,10	13660	25		2114	
36	86	Е11-210201-105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	46,8	242,56	2,68	11352	126	1393	7099	19927
			НР - 72%; СП - 8%			210,11	0,55	9833	26		1476	
37	87	Е11-210201-106 1121-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	93,2	107,94	1,22	10060	113	2181	5628	16944
			НР - 72%; СП - 8%			83,33	0,55	7766	51		1255	
38	88	Ц13-80206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18	395,42	18,73	7118	337	1121	4185	12207
			НР - 72%; СП - 8%			314,43	8,49	5660	153		904	
39	89	Ц13-80206-2211 1308-0206-2211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	72	252,71	18,73	18195	1348	2915	10471	30959
			НР - 72%; СП - 8%			193,50	8,49	13932	611		2293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	90	Е11-210201-101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах (в гофротрубе для уравнивания потенциалов) *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	173,63 155,37	1,68 0,10	20836 18644	202 12	1990	13433 2742	37011
41	93	С1261-107-0782 261-107-0782 РСНБ РК 2022	Трубка поливинилхлоридная ХВТ (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12) *СП - 8%*	кг	56	495,00 --	--	27720 --	--	27720	-- 2218	29938
42	94	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	2,9376	480684,00 --	--	1412057 --	--	1412057	-- 112965	1525022
43	95	С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,3672	675858,00 --	--	248175 --	--	248175	-- 19854	268029
44	96	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,03468	800694,00 --	--	27768 --	--	27768	-- 2221	29989
45	97	С1243-106-0302 243-106-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,2856	327111,00 --	--	93423 --	--	93423	-- 7474	100897
46	98	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,00102	1242344,00 --	--	1267 --	--	1267	-- 101	1368
47	99	С1243-106-0103 243-106-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,306	297470,00 --	--	91026 --	--	91026	-- 7282	98308
48	100	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,2958	1106610,00 --	--	327335 --	--	327335	-- 26187	353522
49	101	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,50264	154925,00 --	--	77872 --	--	77872	-- 6230	84102
50	102	С1243-141-0112 243-141-0112 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2 *СП - 8%*	км	0,0918	346867,00 --	--	31842 --	--	31842	-- 2547	34389
51	103	С1243-142-0113 243-142-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2 *СП - 8%*	км	0,066332	522882,00 --	--	34684 --	--	34684	-- 2775	37459
52	104	С1243-142-0114 243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,077868	902372,00 --	--	70266 --	--	70266	-- 5621	75887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	105	С1243-303-0102 243-303-0102 РСНБ РК 2022	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	км	0,00721	30529,00	--	220	--	220	--	238
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4361439	14431	2845454	1082671	5879643
								1501554	2158	--	435533	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				99806				
		Материалы		Тенге				9872				
		Всего заработная плата		Тенге					45485			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42628				
			Накладные расходы	Тенге				32748				
			Сметная прибыль	Тенге				10605				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				143159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					45485			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4261633				
		Материалы		Тенге				311299				
		Всего заработная плата		Тенге					1458227			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2481656				
			Накладные расходы	Тенге				1049923				
			Сметная прибыль	Тенге				424928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5736484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693
			Сметная заработная плата	Тенге					1458227			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5879643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								713
			Сметная заработная плата	Тенге					1503712			
			РАЗДЕЛ 3.МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
			НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00									
54	141	Е11-210101-202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	54	721,82	4,67	38978	252	861	27277	71556
			НР - 72%, СП - 8%			701,21	0,36	37865	19		5301	
55	142	Е11-210101-204 1121-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	27,2	844,04	6,98	22958	190	3424	13952	39863
			НР - 72%, СП - 8%			711,18	1,22	19344	33		2953	
56	143	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	54,54	111,00	--	6054	--	6054	--	6538
			СП - 8%			--	--	--	--		484	
57	144	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	27,472	331,00	--	9093	--	9093	--	9820
			СП - 8%			--	--	--	--		727	
58	145	Ц13-80206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30,4	395,42	18,73	12021	569	1893	7068	20616
			НР - 72%, СП - 8%			314,43	8,49	9559	258		1527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	146	Ц13-80206-2211 1308-0206-2211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	121,6	252,71	18,73	30730	2277	4923	17684	52287
			НР - 72%, СП - 8%			193,50	8,49	23530	1032		3873	
60	147	С1243-141-0112 243-141-0112 РСНБ РК 2022 Ко=1,02	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2**	км	0,15504	346867,00	--	53778	--	53778	--	58080
			СП - 8%			--	--	--	--		4302	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				173612	3288	80026	65981	258760
								90298	1342	--	19167	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				42751				
		Материалы		Тенге				6815				
		Всего заработная плата		Тенге					34379			
			Накладные расходы	Тенге				24752				
			Сметная прибыль	Тенге				5400				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				72903				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					34379			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				130861				
		Материалы		Тенге				4285				
		Всего заработная плата		Тенге					57261			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68925				
			Накладные расходы	Тенге				41229				
			Сметная прибыль	Тенге				13767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185857				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					57261			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				258760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					91640			

Протокол замены №1

Включить

Локальная смета №2-1-2

РАЗДЕЛ 1.Стены

61	5	Е11-80201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Сул150 Мр25-силикатный)**	$м^3$ кладки	17,23	19615,12	3459,99	337969	59616	83262	194597	575171
			НР - 93%, СП - 8%			11322,73	821,45	195091	14154		42605	
62	6	Е11-80201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Сул150 Мр25-силикатный)**	$м^3$ кладки	169,29	20750,56	3568,12	3512862	604047	818077	2077757	6037868
			НР - 93%, СП - 8%			12350,04	847,12	2090738	143409		447249	
63	7	Е11-80201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Кул150 Мр25-шоколад)**	$м^3$ кладки	2,97	20750,56	3568,12	61629	10597	14352	36452	105927
			НР - 93%, СП - 8%			12350,04	847,12	36680	2516		7846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	12	**Е11-80201-103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Сул150 Мр50-силикатный, стенки лоджий)**	**м³ кладки**	**7,33125**	**23285,26**	**4973,66**	**170710**	**36463**	**38862**	**98089**	**290303**
			НР - 93%, СП - 8%			**13010,72**	**1375,93**	**95385**	**10087**		**21504**	
			Внутренние стены									
65	20	**Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Кру125 Мр25**	**м³ кладки**	**151,2**	**21671,80**	**4973,66**	**3276776**	**752018**	**749421**	**1844542**	**5531023**
			НР - 93%, СП - 8%			**11741,65**	**1375,93**	**1775337**	**208041**		**409705**	
66	21	**Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ,вентканалы из кирпича марки Кро125 Мр25**	**м³ кладки**	**45,75**	**22222,36**	**4973,66**	**1016673**	**227545**	**251948**	**558120**	**1700777**
			НР - 93%, СП - 8%			**11741,65**	**1375,93**	**537180**	**62949**		**125984**	
67	22	**Е11-80201-1503 1108-0201-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м Кру125 Мр50**	**м³ кладки**	**24,75**	**31158,96**	**5235,04**	**771184**	**129567**	**151340**	**486092**	**1357858**
			НР - 93%, СП - 8%			**19809,19**	**1309,19**	**490277**	**32402**		**100582**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9147803**	**1819853**	**2107262**	**5295649**	**15598927**
								5220688	**473558**	**--**	**1155475**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9147803**				
		Материалы		Тенге				**2107262**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5694246**			
			Накладные расходы	Тенге				**5295649**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1155475**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15598927**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2802**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5694246**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15598927**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2802**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5694246**			
			Локальная смета №2-1-3									
			РАЗДЕЛ 1.Перегородки									
68	1	**Е11-80401-305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**347,38**	**4346,80**	**457,16**	**1509991**	**158809**	**183318**	**1126171**	**2847057**
			НР - 93%, СП - 8%			**3361,92**	**123,99**	**1167864**	**43072**		**210894**	
69	2	**Е11-80401-301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (,неармированные Кр100,Мр25)**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**13,42**	**3122,22**	**238,22**	**41900**	**3197**	**2956**	**33969**	**81939**
			НР - 93%, СП - 8%			**2663,72**	**58,02**	**35747**	**779**		**6070**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1551891**	**162006**	**186274**	**1160140**	**2928996**
								1203611	**43851**	**--**	**216964**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1551891**				
		Материалы		Тенге				**186275**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1247462**			
			Накладные расходы	Тенге				**1160140**				
			Сметная прибыль	Тенге				**216964**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2928995**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
			Сметная заработная плата	Тенге					1247462			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2928995				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
			Сметная заработная плата	Тенге					1247462			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**48822503**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17032778				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2652952			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					815882			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9429104		
			- Накладные расходы	Тенге							16091204	
			- Сметная прибыль	Тенге							3616472	

		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**					**48 822 503**				
		Временные здания и сооружения	Тенге			2,90%		1 415 853				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге					50 238 356				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге			1,02%		512 431				
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве СМР	Тенге					50 750 787				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге			2%		1 015 016				
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге					51 765 803				
		Индекс стоимости для строительства К=1,079	Тенге			1,079		4 089 498				
		ИТОГО с коэффициентом	Тенге					55 855 301				
		Конкурсная скидка	Тенге			3%		1 675 659				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге					54 179 642				
		НДС 12%	Тенге			12%		6 501 557				
		ВСЕГО по АКТУ с НДС 12%	**Тенге**					60 681 199				

Принял
Заказчик:
И.о руководителя
КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
БИН 050140007544

_____ **Ташева Б.С.**

Эксперт технического надзора ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» БИН 040140001355

_____ **Сыздыков А.Г.**

Расценки проверены:
Авторский надзор ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576

_____ **Хуснутдинов Р.К.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ» БИН 101140006154

_____ **Колбик М.Л.**