Заказчик: ТОО "АСКАРТАУ"
Исполнитель: ТОО "BCS Construction"
Наименование объекта: Стабилизация участка русла реки Жарбулак закрытого типа, по адресу ул. Кульджинский тракт, 4В, Медеуского района города Алматы

индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за **январь** месяц 2024г.
(период с 1 января 2024 по 30 января 2024 года)

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стабилизация участка русла реки Жарбулак закрытого типа, по адресу ул. Кульджинский тракт, 4В, Медеуского района города Алматы	**251 523 652**	**224 574 689**							**26 948 963**	**251 523 652**
Всего:	**251 523 652**	**224 574 689**							**26 948 963**	**251 523 652**

Заказчик

ТОО "АСКАРТАУ"

Директор_____ Жармуханов С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Rapid Expert"
Эксперт_____ Кошкарбаев М.И.
ИИН 840624300651

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"
г.Алматы, ул. ЕЙФУЛЛИНА, 404/67

Директор_____ Даулетчинов К.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "АСКАРТАУ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Стабилизация участка русла реки Жарбулак закрытого типа, по адресу ул. Кульджинский тракт, 4В, Медеуского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Стабилизация участка русла реки Жарбулак закрытого типа, по адресу ул. Кульджинский тракт, 4В, Медеуского района города Алматы**

Договор №

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за **январь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Стабилизация участка русла реки Жарбулак закрытого типа, по адресу ул. Кульджинский тракт, 4В, Медеуского района города Алматы**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**176665275**
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**1272009**
1	2	**1137-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,8*	**Демонтаж плиты фундаментные массой до 5 т в причальных набережных уголкового профиля из сборного железобетона**	**$м^3$ сборных конструкций**	**2,9**	**8 427**	**24438**
2	2	**414-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**6,96**	**1 342**	**9340**
3	3	**412-101-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**104,4**	**76**	**7934**
4	4	**1137-0401-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,8*	**Демонтаж опор из сборного железобетона**	**$м^3$ сборных конструкций**	**3,6**	**99 587**	**358513**
5	5	**414-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**8,64**	**1 342**	**11595**
6	6	**412-101-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**129,6**	**76**	**9850**
7	7	**1137-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8*	**Демонтаж откоса из монолитного бетона**	**$м^3$ конструкции**	**2,5**	**20 726**	**51815**

1	1а	2	3	4	5	6	7
8	8	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (бетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6	1 342	8052
9	9	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	90	76	6840
10	10	1137-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8*	Демонтаж блоков фундаментных	$м^3$ сборных конструкций	24,6	20 122	495001
11	11	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (бетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	59,04	1 342	79232
12	12	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	885,6	76	67306
13	13	1137-0401-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8*	Демонтаж стойки опор	$м^3$ сборных конструкций	1,8	78 566	141419
14	14	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,18	1 315	237
15	15	411-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,7	162	437
			Раздел 2. Земляные работы (Том 5, Альбом №1 Генеральный план лист 10-15)				**28145523**
16	17	1101-0105-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 881,9	5 859	11026052
17	18	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка сухого грунта 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1 096,7	465	509966
18	19	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка мокрого грунта 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1 096,7	465	509966
19	19	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (сухой грунт)	т·км	59 221,8	71	4204748
20	20	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(мокрый грунт)	т·км	39 123	71	2777733
21	21	1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	3 105	701	2176605
22	23	1101-0205-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	$м^3$ грунта	124,2	18 128	2251498
23	24	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	246,3	1 365	336200
24	25	1142-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Слой подстилающий из гравия толщиной 20 см. Устройство насухо вручную	$м^2$ подстилающего слоя	821	2 772	2275812

1	1а	2	3	4	5	6	7
25	26	1142-0101-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2*	Слой подстилающий из гравия. Устройство насухо вручную. Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 1142-0101-0601	$м^2$ подстилающего слоя	821	738	605898
26	27	1101-0101-0250 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$	$м^3$ грунта	2 104,5	226	475617
27	28	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2 104,5	216	454572
28	29	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 104,5	240	505080
29	30	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 104,5	17	35776
		Раздел 3.	Укрепление русла монолитном железобетоном (ТОМ 5, Альбом №2 Конструктивные решения лист 3-12)				88304798
30	31	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство толщиной 10 см	$м^3$	73,3	10 430	764519
31	31	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	74,766	19 770	1478124
			Плита днища и плита перекрытия				
32	32	1142-0102-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления свыше 0,2 м	$м^3$ бетона в конструкции	378,68	7 672	2905233
33	33	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	391,9338	23 465	9196727
34	34	1142-0102-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка	т арматуры	34,24	150 594	5156339
35	35	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 14мм	т	16,53	292 855	4840893
36	36	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12мм	т	15,41	292 855	4512896
37	37	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 10мм	т	1,27	311 923	396142
38	38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	т	1,03	317 801	327335
39	39	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6849	310 606	212734
			Вертикальные стенки				
40	40	1142-0102-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок	$м^3$ бетона в конструкции	292,56	90 166	26378965
41	41	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	296,9484	23 465	6967894
42	42	1142-0102-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка	т арматуры	32,88	150 594	4951531

1	1а	2	3	4	5	6	7
43	43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 14мм	т	17,44	292 855	5107391
44	44	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12мм	т	13,68	292 855	4006256
45	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	т	1,76	317 801	559330
46	46	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,65767	310 606	204276
47	47	1142-0103-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы каналов. Заделка швов цементным раствором при креплении сборными железобетонными плитами	м шва	244,7	914	223656
48	49	1107-0516-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	244,7	874	213868
49	49	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	48,96	17 179	841084
50	50	3-0102-014-02 *НР НРР-03*	Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором	10 м трещин	99	15 902	1574298
51	52	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 864,8	3 113	5805122
52	53	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	1 864,8	901	1680185
		Раздел 4.	Устройство разгрузочной плиты П-1(ТОМ 5, Альбом №2 Конструктивные решения лист 12-13)				4967147
53	54	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство толщиной 10 см	$м^3$	15	10 430	156450
54	54	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,3	19 770	302481
55	55	1106-0801-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия каналов П-1. Устройство	$м^3$	36	58 663	2111868
56	56	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	36,54	23 465	857411
57	57	1142-0102-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка	т арматуры	2,05478	150 594	309438
58	58	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12мм	т	1,5386	292 855	450587
59	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	т	0,51619	317 801	164046
60	60	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0411	310 606	12766
61	61	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	150	3 113	466950
62	63	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	150	901	135150

1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5.	Устройство выходного оголовка из монолитного железобетона и плиты П-2(ТОМ 5, Альбом №2 Конструктивные решения лист 14-18)				1832193
63	64	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство толщиной 10 см	$м^3$	1,95	10 430	20338
64	64	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,989	19 770	39323
65	65	1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	10,13	27 228	275820
66	66	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	10,13	23 465	237700
67	67	1106-0801-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия каналов П-2. Устройство	$м^3$	5,31	58 663	311501
68	68	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	5,38965	23 465	126468
69	69	1142-0102-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка	т арматуры	1,17797	150 594	177395
70	70	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 14мм	т	0,40222	292 855	117792
71	71	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12мм	т	0,66602	292 855	195047
72	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	т	0,10973	317 801	34872
73	73	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0236	310 606	7330
74	74	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	71,9	3 113	223825
75	76	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	71,9	901	64782
		Раздел 6.	Устройство смотровых колодцев-2шт(ТОМ 5, Альбом №2 Конструктивные решения лист19)				625653
76	77	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,48	131 170	194132
77	78	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Монтаж металлоизделий)соединительные элементы МС-5, МС-7) Установка	т стальных элементов	0,0784	1 409 450	110501
78	78	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 272	6272
79	79	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	24 775	24775

1	1а	2	3	4	5	6	7
80	80	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	38 324	38324
81	81	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 427	3427
82	82	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Люки чугунные. Установка	шт.	1	9 941	9941
83	83	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	36711
84	84	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12,63	3 113	39317
85	86	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	12,63	901	11380
86	87	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство отмостки объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,12	27 895	59137
87	87	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,12	21 266	45084
88	88	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Люки чугунные. Установка	шт.	1	9 941	9941
89	90	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	36711
		Раздел 7.	**Устройство труб для отвода дренажных стоков(Том 5, Альбом №1 Генеральный план Спецификация материалов лист 1)**				**685706**
90	91	1142-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Слой подстилающий из песка толщиной 10 см. Устройство насухо вручную	$м^2$ подстилающего слоя	9,4	1 951	18339
91	91	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,1468	3 517	4033
92	92	1122-0301-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр159х6мм мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0156	5 626 151	87768
93	93	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	15,6	9 436	147202
94	94	1215-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Патрубок ст д-273х6мм, длиной 300мм.Установка	шт.	2	76 176	152352
95	95	241-513-0405 *РСНБ РК 2022*	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм, длиной 350 мм	шт.	2	97 406	194812
96	96	1125-0118-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы диаметром 350 мм. Изоляция усиленная полимерной лентой стыков из труб при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава и укладка в траншею	км трубопровода	0,0156	3 308 399	51611
97	98	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,02	4 215	29589

1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 8.	Устройство ж/б трубы d=500мм(Том 5, Альбом №1 Генеральный план Спецификация материалов лист 1)				9700212
98	99	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	179,5	30 556	5484802
99	99	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	183,09	22 321	4086752
100	100	1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка /прим/	$м^3$ железобетона звеньев	0,3	85 523	25657
101	101	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	2	25 949	51898
102	102	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой.. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	6	8 493	50958
103	104	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,2	726	145
		Раздел 9.	Устройство обводного русла				41132034
104	105	1101-0105-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	525	5 859	3075975
105	106	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка сухого грунта 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	525	465	244125
106	107	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	525	79	41475
107	107	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (сухой грунт)	т·км	28 350	71	2012850
108	108	1146-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Ограждения временные защитные горизонтальные с настилом по нижним поясам Устройство	$м^2$	840	4 963	4168920
109	109	218-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 50 мм	$м^2$	840	6 226	5229840
110	110	1123-1401-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром до 800 мм. Укладка	м трубопровода	210	80 475	16899750
111	111	241-201-1220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х17,4 с учетом 3-х кратного оборота мм	м	140	53 596	7503440
112	112	1122-0501-0417 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм.Демонтаж трубы участками	км трубопровода	0,21	7 823 333	1642900
113	114	1101-0101-0250 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$	$м^3$ грунта	525	226	118650
114	115	1101-0201-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	525	17	8925
115	116	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	525	79	41475

1	1а	2	3	4	5	6	7
116	117	1101-0106-3402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	663	3	1989
117	118	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	7,5	18 896	141720

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	13 249 896
Итого:	189 915 171
Сметная прибыль 5%	9 495 759
Непредвиденные работы и затраты - 5%	9 495 759
Итого в ценах 2024 г.	208 906 688
В текущих ценах на 2024 г. К=1,075	224 574 689
НДС-12%	26 948 963
Всего :	251 523 652
Итого к оплате:	251 523 652

Заказчик

ТОО "АКСАРТАУ"

Директор_____ Жармуханов С.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"
г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67
БИН/ИИН 091240001846

Директор_____ Даулетчинов К.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Rapid Expert"

Эксперт_____ Копкарбаев М.И.
ИИН 840624300651
Аттестат: № KZ03VJE00054741 от 22.05.2020 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Проект АБС»

Руководитель группы_____ Азанбеков А.С.
Приказ №4 от 15.12.2023 г.