ГЕНПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
БИН 101240020044, ИИК KZ34070103KSN2711000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "AST Group 2030"
РК, г.Кызылорда ,Конаева,10а
БИН 990240002403, ИИК KZ63601A201000808811, БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк"
Наименование объекта: Строительство водопровода с.Алгабас и с.Караганды Сырымского района ЗКО
Договор № _____ от "_____" _____

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входяших в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	1 128 371,22									
Строительно-монтажные работы	1 611 958,88	1 439 249,00	-		-				172 709,88	1 611 958,88
Скидка 30%	483 587,66									483 587,66
Всего к оплате:	**1 128 371,22**								120 896,92	**1 128 371,22**

Генподрядчик:
ТОО "СМУ-ШЫҒЫС"

Директор

_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "AST Group 2030"

Директор

_____ Дарибаев А.А.

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ ШЫҒЫС"
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "AST Group 2030"
РК, г Кызылорда ,Конаева,10а
БИН 990240002403, ИИК KZ63601A201000808811, БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк"
Наименование объекта: Строительство водопровода с.Алгабас и с.Караганды Сырымского района ЗКО
Договор № _____ от "___"_____

Акт № 1
приемки выполненых работ за октябрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	74	169,83	163,08	12567	12068	0	3030	16845
						6,75	50,12	500	3709		1248	
2	2	Е11-010205-0302	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3 грунта	40	1988,45	0	79538	0	0	57267	147749
						1988,45	0	79538	0		10944	
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	30	786,76	0	23603	0	0	16994	43845
						786,76	0	23603	0		3248	
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	64	30,09	30,09	1926	1925	0	506	2627
						0	10,99	0	703		195	
5	5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,5	357255,12	106551,68	178628	53276	2453	136746	340604
						245798	30455,73	122899	15228		25230	
6	6	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,6	294988,98	74426,82	176993	44657	823	142706	345275
						219191	21054,25	131515	12633		25576	
7	7	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,1	23379,21	9256,75	189372	74979	31287	112347	325856
						10259,88	3750,16	83105	30376		24137	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	37	876,47	19,81	32429	733	21413	9655	45451
						277,93	2,66	10283	98		3367	
			ИТОГО:					695056	187638	55976	479251	1268252
								451443	62747		93945	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		36779				
			Итого с временными									1305031
			Зимние удорожания			2,97 %		38759				
			Итого с зимними удорожаниями									1343790
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26876				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1370666
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1439249

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**172709,88**				**1611958,88**
			Итого с НДС									483 587,66
			Скидка 30%									**1 128 371,22**
			Итого к оплате									120 896,92
			в т.ч. НДС									

Генподрядчик:
ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "AST Group 2030"

Директор

Дарибаев А.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-ШЫҒЫС"
Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан, ул.Спамбетова 12
БИН 030140000961, ИИК KZ358560000000372522, БИК KCJBKZKX АО"БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "AST Group 2030"
РК, г.Кызылорда ,Конаева,10а
БИН 990240002403, ИИК KZ63601A201000808811, БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Булан и с.Жамбыл Сырымского района ЗКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-прововая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	1 177 081,90									
Строительно-монтажные работы	1 681 545,58	1 501 379,98							180 165,60	1 681 545,58
Скидка 30%	504 463,67									504 463,67
Всего к оплате	**1 177 081,90**								126 115,92	**1 177 081,90**

Генподрядчик:
ТОО "СМУ-ШЫҒЫС"

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "AST Group 2030"

Директор

Дарибаев А.А.

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ ШЫҒЫС"
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "AST Group 2030"
РК, г Кызылорда ,Конаева,10а
БИН 990240002403, ИИК KZ63601A201000808811, БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Булан и с.Жамбыл Сырымского района ЗКО
Договор № _____ от "___" _____

Акт № 1
приемки выполненых работ за декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	98	169,83 6,75	163,08 50,12	16643 662	15982 4912	0	4013 1652	22308
2	2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31	1523,62 1523,62	0 0	47232 47232	0 0	0	34007 6499	87738
3	3	Е11-010104-0402	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	32	35,1 0	35,1 12,82	1123 0	1123 410	0	295 113	1531
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32	786,76 786,76	0 0	25176 25176	0 0	0	18127 3464	46767
5	5	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,4	471236,78 307515	150806,34 43589,54	188495 123006	60323 17436	5166	139037 26203	353735
6	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,3	357255,12 245798	106551,68 30455,73	107177 73739	31966 9137	1472	82047 15138	204362
7	7	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,2	294988,98 219191	74426,82 21054,25	58998 43838	14886 4211	274	47569 8525	115092
8	8	Ц13-100904-0101 #К=0,3	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	км кабеля	0,9	22092,96 2661,12	19431,84 4362,07	19884 2395	17489 3926	0	3856 1899	25639
9	9	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,6	22931,97 10259,88	9256,75 3750,16	243079 108755	98122 39752	36203	147021 31208	421308
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	33,6	874,07 277,93	19,81 2,66	29369 9338	665 89	19365	8768 3051	41188
11	11	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,0006	818549,39 525600	239192,83 81275,23	491 315	144 49	32	360 68	919
12	12	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,0012	1151609,33 548960	525617,57 168813,44	1382 659	631 203	92	853 179	2414
			ИТОГО:					739049 435115	241331 80125	62604	485953 97999	1323001
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,90%		38367				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**1361368**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**40433**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1401801**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**28036**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1429837**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1501379,98**
			НДС			**12 %**		**180166**				
			Итого с НДС									**1681545,58**
			Скидка договорная			**30%**						504 463,67
			Итого со скидкой									**1 177 081,90**
			в т.ч. НДС									126 115,92

Генподрядчик:
ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "AST Group 2030"

Директор

Дарибаев А.А.