Исх. № 02-18/39
30 06 2021

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с.Шункыркол "10" июня 2021 года

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «QUNDYZDY AGRO», БИН 190240023667, Осакаровский район, с.Шункыркол, ул.Тауелсіздік 4/2, +7 7770798722

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 10.06.2021 г. ТОО «Grain-T», БИН 181040031621, директор Сейсенбаев Нуржан Рымханович, РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, пр.Республики, д.58/1

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 10.06.2021 г.,ИП «Кожахметов», БИН/ИИН 740321350223, директор Кожахметов Булат Калкаманович, РК, г. Нур-Султан, ул.187, д. 14/4, кв.89, аттестат № KZ48VJE00061219 от 18.01.2021г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 10.06.2021 г., ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства», БИН 071240017006, директор Балгабаев Нурлан Нурмаханович, РК, г. Тараз, ул.К.Койгельды, 12, тел. 8726425540

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Система орошения дождеванием сельскохозяйственных культур ТОО «QUNDYZDY AGRO» Осакаровского района, Карагандинской области», II уровень ответственности строительства

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:

РК, Карагандинская обл., Осакаровский район, с. Шункыркол, Кундуздинский сельский округ

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "29" августа 2019 года №0403745 (акт на право временного возмездного пользования); Договор временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка №1-12-25 от 15.03.2019 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» №KZ40REA00214131 от 18.03.2021 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства»**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ТОО «QUNDYZDY AGRO» № 18 от 12.08.2019 года.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ "18" марта 2021года; окончание работ "10" июня 2021 года; при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три); фактически, месяц: 2 (два);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Общая площадь проектированного участка	га	13674,6198	13674,6198	13674,6198	13674,6198
Общая площадь орошения	га	227	227	227	227
Протяженность трассы трубопровода	м	3227	3227	3227	3227
Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ	км	2073	2073	2073	2073
Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ	км	3538	3538	3538	3538
КТП с трансформатором мощностью 400 А	шт	1	1	1	1
Всасывающий трубопровод ВТр1 с рыбозащитой	шт	2	2	2	2
Трансформатор тока до 10 А	шт	3	3	3	3
Насосная станция типа СН-2К-КЕЛЕТ-GS350-6м3/час-40-380-3ч-С-500	шт	1	1	1	1
Устройство дорог (Полевые)	га	1,225	1,225	1,225	1,225
Опора электропередач СВ105-5	шт	31	31	31	31
Дождевальные машин кругового	шт	4	4	4	4

действия с центральной опорой модели Valley с радиусом полива 500 м (1 машина), 465 м (1 маши-на) и 358 м (2 машины).					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_

Трубопровод установлен трубами ПЭ 100 SDR26- 3227 м диаметром 200-450 мм, установлена запорная арматура 71 комплект по ГОСТ 52134-2010, 5 смотровых колодцев из сборного железобетона с гидроизоляцией на битумной основе.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Оборудование насосной станции СН-2К-КЕЛЕТ-GSX 125-245-40-380-2Ч-С-500,

четыре дождевальных машины типа Valley , КТПН-400/04-1 комплект, трансформатор тока ТВК-10 =3 шт.

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 336065,327 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ134683,231 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 165213,921тысяч тенге;

7 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 336065, 327тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 134683, 231 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 165213,921 тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документашей) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:___Объект_: «Система орошения дождеванием сельско-хозяйственных культур ТОО «QUNDYZDY AGRO» Осакаровского района Карагандинской области».

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ТОО «QUNDYZDY AGRO» , Карагандинская область, Осакаровский район

Солюлёв А.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Кожахметов Б.К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства»

Главный инженер проекта Калашникова А.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик(Генеральный подрядчик)

ТОО «Grain-T» Сейсенбаев Н.Р.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	0,112
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	2,073
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	3538
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	2,48
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	62
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминневые	км	0,112
	3) сталеалюминиевые	км	6,840
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	Шт	3
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светильники светодиодные	шт	3

10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 4х25 напряжением 0,4кВ	км	1,316
	2) марки АВБбШв 3х95+1х35 напряжением 0,4кВ	км	1,212
	3) марки АВБбШв 3х240+1х120 напряжением 0,4кВ	км	1010
11	Муфты соединительные СТП	шт	12
12	Муфты концевые КВТП	шт	10
13	Контуры заземления	шт	2
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик Сольнёв Л.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Калашников А.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		

	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	3227	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	5	
	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		

	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	5	
	Выпуск	шт		

Заказчик ТОО «QUNDYZDY AGRO» , Карагандинская область, Осакаровский район

Солюдёв А.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ИП «Кожахметов»
Кожахметов Б.К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства»
Главный инженер проекта Калашникова А. А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик(Генеральный подрядчик)
ТОО «Grain-T» Сейсенбаев Н.Р.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Завершительная запись
Прошито и пронумеровано
страниц и подшито
(прописью и цифрами)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2021 ж.« 30 » 06