Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Grain-T",010000, Республика Казахстан, Сарыаркинский, Нур-Султан, проспект Республики, дом № 58/1, тел.: +7 (701) 454-50-05** — **181040031621**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Service",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Тарас Шевченко дом 8, н.п 25** — **160940014945**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №04/11/20 от 04.11.2020

Номер документа	Дата составления
00000000004	01.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	35 911 433,00	35 911 433,00	3 847 653,54
				Итого	1	x	35 911 433,00	3 847 653,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Аскенов Б.Ч.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.04.2021

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "Grain-T"

Подрядчик: ТОО "Alem Service"

Наименование строительства и его адрес: Система орошения дождеванием сельхозяйственных культур ТОО "QUNDYZDY AGRO" Осакаровского района Карагандинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за апрель 2021 года

Код Подрядчика	Код Субподрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР	**65 320 457**	58 321 837							6 998 620	**35 911 433**

м.п. Генподрядчик

Директор ТОО "Grain-T"
Сейсенбаев Н.Р.

м.п. Подрядчик

Генеральный Директор ТОО "Alem Service" Акешов Б.У.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Grain-T"
Подрядчик: ТОО "Alem Service"
Объект: Система оршения дождеванием сельхозяйственных культур ТОО "QUNDYZDY AGRO" Осакаровского района Карагандинской области

Акт приемки выполненных строительных работ за апрель 2021г.

№ п/п	Наименование	Объем работ по Договору			За текущий месяц		
		Ед.изм.	% соотношения работ	Сумма в тенге (НДС)	Ед.изм.	% соотношения работ	Сумма в тенге (НДС)
1	Срезка ПСП	м3	100	3 950 100	м3	30	1 185 030
2	Выемка грунта	м3	100	5 346 150	м3	30	1 603 845
3	Доработка выемки вручную	м3	100	241 000	м3	30	72 300
4	Подстилающий слой из местного грунта	м3	100	436 688	м3	30	131 006
5	Обратная засыпка вручную	м3	100	3 957 576	м3	30	1 187 273
6	Обратная засыпка бульдозером	м3	100	2 863 904	м3	30	859 171
7	Вывоз грунта	м3	100	155 714	м3	30	46 714
				16 951 132			**5 085 340**
8	Трубы полиэтиленовые SDR26, D450, PE100	м	100	14 608 246	м	70	10 225 772
9	Трубы полиэтиленовые SDR26, D355, PE100	м	100	12 723 718	м	70	8 906 603
10	Трубы полиэтиленовые SDR26, D250, PE100	м	100	7 147 123	м	0	0
11	Трубы полиэтиленовые SDR26, D200, PE100	м	100	3 413 732	м	0	0
12	Трубы полиэтиленовые SDR26, D225, PE100	м	100	95 827	м	0	0
13	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR26.0, DN450	шт	100	113 724	шт	100	113 724
14	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR26.0, DN450x225	шт	100	89 635	шт	100	89 635
15	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR26.0, DN450x110	шт	100	68 484	шт	100	68 484
16	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR26.0, DN450x63	шт	100	68 484	шт	100	68 484
17	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR26.0, DN355x225	шт	100	75 855	шт	100	75 855
18	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR26.0, DN355x110	шт	100	35 100	шт	100	35 100
19	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR26.0, DN355x63	шт	100	50 700	шт	100	50 700
20	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR26.0, DN250x110	шт	100	42 120	шт	0	0
21	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR26.0, DN250x63	шт	100	16 250	шт	0	0
22	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR26.0, DN200x110	шт	100	18 850	шт	0	0
23	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR26.0, DN450	шт	100	139 838	шт	100	139 838
24	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ100 SDR26.0, DN450	шт	100	69 550	шт	100	69 550
25	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ100 SDR26.0, DN450	шт	100	74 360	шт	100	74 360
26	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ100 SDR26.0, DN355	шт	100	50 279	шт	100	50 279
27	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR26.0, DN225	шт	100	113 100	шт	0	0
28	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR26.0, DN450x355	шт	100	55 250	шт	100	55 250
29	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR26.0, DN450x200	шт	100	55 250	шт	100	55 250
30	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR26.0, DN355x250	шт	100	38 350	шт	100	38 350
31	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR26.0, DN250x225	шт	100	12 350	шт	0	0
32	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR26.0, DN225x200	шт	100	11 180	шт	0	0
33	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR26.0, DN225x160	шт	100	19 531	шт	0	0
34	Втулка под фланец ПЭ100 SDR26.0 d450	шт	100	68 270	шт	100	68 270
35	Втулка под фланец ПЭ100 SDR26.0 d225	шт	100	15 990	шт	0	0
36	Втулка под фланец ПЭ100 SDR26.0 d160	шт	100	7 280	шт	0	0
37	Втулка под фланец ПЭ100 SDR26.0 d110	шт	100	8 190	шт	0	0
38	Втулка под фланец ПЭ100 SDR26.0 d63	шт	100	2 535	шт	0	0
39	Фланец стальной для полиэтиленовых труб DN450, da450, Ру10	шт	100	32 500	шт	100	32 500
40	Фланец стальной для полиэтиленовых труб DN200, da225, Ру10	шт	100	13 234	шт	0	0
41	Фланец стальной для полиэтиленовых труб DN150, da160, Ру10	шт	100	13 780	шт	0	0
42	Фланец стальной для полиэтиленовых труб DN100, da110, Ру10	шт	100	51 740	шт	0	0
43	Фланец стальной для полиэтиленовых труб DN50, da63, Ру10	шт	100	8 853	шт	0	0
44	Заглушка фланцевая DN200 da225	шт	100	24 960	шт	0	0
45	Заглушка фланцевая DN150 da160	шт	100	18 980	шт	0	0
46	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду 100м	шт	100	44 070	шт	0	0
47	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду 50м	шт	100	15 152	шт	0	0
48	Вантуз В6-50 ТУ 3722-003-03219029-20069	шт	100	29 900	шт	0	0
49	Счетчик холодной воды турбинный Ду-300 WPD 200/50 с монтажом	шт	100	988 000	шт	0	0
50	Коллектор Ду250 напорный в сборе	шт	100	400 960	шт	0	0
				40 951 280			**20 218 004**
51	ПН 15 (рабочая часть)	шт	100	269 169	шт	0	0
52	ПН 20 (рабочая часть)	шт	100	59 450	шт	0	0
53	КС 15.6а (рабочая часть)	шт	100	464 755	шт	0	0
54	КС 15.6 (рабочая часть)	шт	100	197 579	шт	0	0

55	КС 20.6а (рабочая часть)	шт	100	92 836	шт	0	0
56	КС 20.6 (рабочая часть)	шт	100	46 418	шт	0	0
57	1 ПП 15-1 (плита перекрытия)	шт	100	264 209	шт	0	0
58	2 ПП 20-1 (плита перекрытия)	шт	100	54 877	шт	0	0
59	КО 6 (горловина)	шт	100	45 760	шт	0	0
60	Люк Л	шт	100	164 320	шт	0	0
61	Скобы/стремянка	шт	100	163 200	шт	0	0
62	Бетон	м3	100	2 340 000	м3	0	0
				4 162 573			**0**
63	Укладка трубы полиэтиленовые D200	м	100	2 560 550	м	0	0
64	Укладка трубы полиэтиленовые D250	м	100	4 022 250	м	0	0
65	Укладка трубы полиэтиленовые D355	м	100	6 178 550	м	70	4 324 985
66	Укладка трубы полиэтиленовые D450	м	100	5 973 000	м	70	4 181 100
67	Монтаж смотровых колодцев (с сопутствующими работами и материалами по устройству гидроизоляции)	шт	100	1 600 000	шт	50	800 000
68	Разбивка осей, исполнительная съемка от Горархитектуры	м	100	604 010	м	50	302 005
69	Монтаж насосной станции (водные обвязки, коллектора, фундамент насоса, ленточный фундамент, основания под фундамент насосной станции, рыбазащитные устройства, колодцы, фундамент под дождевальных машин, допработа по переправам)	шт	100	2 500 000	шт	0	0
70	Доставка материалов/перевозка спецтехники			2 000 000			1 000 000
71	Пусконаладочные работы и запуск систем орошения и т.д.						
				25 438 360			**10 608 090**
72	**ИТОГО**			**87 503 345**			**35 911 433**

м.п. Генподрядчик _____ Директор ТОО "Grain-T"
Сейсенбаев Н.Р.

м.п. Подрядчик _____ Генеральный Директор ТОО "Alem Service" Акешов Б.У.