Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ", БИН 200640008038, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Центральная, 17/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке опор освещения по улице С.Сейфуллина в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке опор освещения по улице С.Сейфуллина в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Меморандум №14

Акт выполненных работ №1

за 2023 (месяц, год) на 02-01 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	6	14296,35	5448,65	85778	32692	7622	48263	144764
						7577,39	2477,39	45464	14864		10723	
2	2	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор для линий электропередачи СТ РК 2387-2013	шт.	6	46520,00	--	279120	--	279120	--	301450
						--	--	--	--		22330	
3	3	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,8	49842,69	1685,51	89717	3034	72557	13483	111456
						7848,04	383,08	14126	690		8256	
4	4	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	6	6449,95	1195,57	38700	7173	13963	16572	59694
						2927,19	909,03	17563	5454		4422	
5	5	247-103-0805 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	6	29883,00		179298		179298		193642
											14344	
6	6	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	11173,00		67038		67038		72401
											5363	
7	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	426,22	181,09	5115	2173	688	2184	7883
						187,83	64,95	2254	779		584	
8	8	243-110-0402 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-1	км	0,012	135759,00		1629		1629		1759
											130	
9	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	112,47	3,00	2699	72	1146	1028	4026
						61,72	0,37	1481	9		298	
10	10	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,21	134842,20	42546,57	28317	8935	6583	12631	44224
						60949,63	14234,36	12799	2989		3276	
11	11	243-701-0855 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0	км	0,21	1334433,00	--	280231	--	280231	--	302649
						--	--	--	--		22418	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	2097,00		25164		25164		27177
											2013	
13	13	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02	шт.	4	4640,00		18560		18560		20045
											1485	
14	14	261-404-0554 РСНБ РК 2022	Зажим концевой	шт.	2	3955,00		7910		7910		8543
											633	
			ИТОГО по акту					1109275,59	54079,28	953886,51	94161,61	1299711,82
								93687,80	24785,68	0,00	96274,62	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ", БИН 200640008038
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усмагамбетов Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жылтыров Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-КОРГАНСТРОЙ" БИН 131240006547
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Қалдыбек А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ADN united " БИН 140740016138
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жүсіп Б.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)