Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

Субподрядчик: ТОО "Шақшам-R" БИН 140440011215

Наименование стройки: Строительство водозаборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз

Наименование объекта: Строительство водозаборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз

Договор подряда (контракт) № 47-14-42 от 05.09.2021 г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за декабрь 2021 год

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
				47-14-42		05.09.2021 г.				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство водозаборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз	185 033,00	165 208,04							19 824,96	185 033,00
	Всего к оплате :										**185 033,00**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Шақшам-R"
БИН 140440011215

Директор _____ **Турабеков Р.А.**

Приложение 3-1

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Шақшам-R" БИН 140440011215**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водозаборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз
(наименование, адрес)

Объект: Строительство водозаборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47-14-42 от 05.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
от 21.12.2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 19.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	32,12	149,45	141,93	4800	4559	0	945	6205	Казахстан
						7,52	33,35	242	1071	0	460		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубинойдо 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент	м3 грунта	1,2	1807,34	0,00	2169	0	0	1562	4029	Казахстан
						1807,34	0,00	2169	0	0	298		
3	10	Е11-220501-0106 Изм. И доп. Вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0223	512780,42	189028,42	11435	4215	0	8288	21301	Казахстан
						323752,00	51648,86	7220	1152	0	1578		
4	20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	1	1352,73	892,36	1353	892	0	683	2198	Казахстан
						460,37	229,34	460	229	0	163		

5	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,35	785,36	0,00	1060	0	0	763	1969	Казахстан
						785,36	0,00	1060	0	0	146		
6	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,75	33,80	33,80	972	972	0	241	1310	Казахстан
						0,00	11,65	0	335	0	97		
7	5	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) добавлять на кадлые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,75	16,69	16,69	480	480	0	119	647	Казахстан
						0,00	5,76	0	166	0	48		
8	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,75	148,57	72,00	4271	2070	0	2242	7035	Казахстан
						76,57	31,76	2201	913	0	521		
9	23	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	15	506,23	433,63	7593	6504	0	2367	10758	Казахстан
						72,60	146,61	1089	2199	0	797		
10	26	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	16	311,75	166,55	4988	2665	0	2238	7804	Казахстан
						145,20	49,04	2323	785	0	578		
11	32	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными	м кабеля	0,6	541,97	26,73	325	16	0	226	595	Казахстан
						515,24	7,34	309	4	0	44		
12	49	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,136	24951,89	8952,99	3393	1218	0	2615	6489	Казахстан
						15998,90	3424,71	2176	466	0	481		
13	30	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0123	80403,70	20965,70	989	258	0	549	1661	Казахстан
						59438,00	5260,64	731	65	0	123		
14	31	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т конструкций	0,0123	5671,51	805,27	70	10	0	41	120	Казахстан
						4866,24	2,42	60	0	0	9		

15	32	Е11-090701-0132 Изм и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0123	204407,33	52177,33	2514	642	0	1313	4133	Казахстан
						152230,00	2437,00	1872	30	0	306		
16	34	Ц13-120101-0204	Трубопровод на условное давление не более 2,5 Мпа, диаметр труб наружный 32мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	1978,89	993,95	5937	2982	0	2268	8861	Казахстан
						984,94	254,16	2955	762	0	656		
17	47	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1	2245,04	177,26	2245	177	0	2059	4648	Казахстан
						2067,78	12,10	2068	12	0	344		
18	65	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6 примен.	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	313,07	0,00	313	0	0	307	669	Казахстан
						313,07	0,00	313	0	0	50		
19	68	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5	42,79	2,29	107	6	0	70	191	Казахстан
						40,50	0,24	101	1	0	14		
20	69	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,5	50,62	3,25	127	8	0	83	226	Казахстан
						47,37	0,48	118	1	0	17		
21	70	Е11-1090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02152	49568,04	2408,84	1067	52	0	707	1915	Казахстан
						47159,20	437,26	1015	9	0	142		
22	51	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования.	шт	1	24248,18	18198,18	24248	18198	0	8822	35716	Казахстан
						6050,00	6203,34	6050	6203	0	2646		
23	11	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,0151	94213,38	1485,38	1423	22	0	971	2585	Казахстан
						92728,00	437,26	1400	7	0	191		
24	2	Е11-330103-0101	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	0,7	21326,16	13134,16	14928	9194	0	6386	23019	Казахстан
						8192,00	3211,28	5734	2248	0	1705		

25	24	Ц13-120101-0214	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	3706,55	1576,95	7413	3154	0	3070	11322	Казахстан
						2129,60	386,83	4259	774	0	839		

Итого	**165 407**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 294
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 432
- накладные расходы, тенге	48 935
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 252
Всего	**165 407**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	6 004
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**3 428**
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	**183 564**
Генподрядные услуги, К = 0,9	**165 208,04**
НДС	19 824,96
Итого	**185 033,00**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050440013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Шақшам-R"
БИН 140440011215

Директор _____ **Турабеков Р.А.**