Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034.

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Geotechnik" (Геотехник), БИН 070640014360

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Калиновка ,района Теренколь,Павлодарской области

(наименование)

**Акт приемки выполненных работ №4**

за 16 июня 2024г.
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 5 Наружные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **5.1 Фасад** | | | | | | | | | | |
| 23 | 59 | 1115-0109-0501 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 % | м2 поверхности облицовки | 160,55 | 14266,48 | 16,8 | 2290483 | 2697 | 1852818 | 313582 | 2812390 | Казахстан |
| | | | | | | 2709,24 | 3,5 | 434968 | 562 | – | 208325 | | |
| | | | **5.2 Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 24 | 60 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 % | м3 основания | 6,3556 | 3513,59 | 2333,24 | 22331 | 14829 | 31 | 9958 | 34872 | Казахстан |
| | | | | | | 1175,55 | 1000,62 | 7471 | 6360 | – | 2583 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 61 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % | м3 | 4,0768 | 39900,08 | 1562,07 | 162665 | 6368 | 149356 | 5955 | 182110 | Казахстан |
| | | | | | 1702,35 | 326,52 | 6940 | 1331 | – | 13490 | | |
| | **5.3 Козырек К-2** | | | | | | | | | | | |
| 26 | 62 1109-0102-0102 | Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж козырька НР=72 % | т конструкций | 0,26203 | 93738,11 | 32630,58 | 24562 | 8550 | 5900 | 8692 | 35914 | Казахстан |
| | | | | | 38592 | 7478,14 | 10112 | 1960 | – | 2660 | | |
| 27 | 63 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,26203 | 965674 | | 253036 | | 253036 | – | 273279 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 20243 | | |
| 28 | 64 1112-0101-0711 | Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР=72 % | м2 кровли | 2,4 | 9340,59 | 46,22 | 22417 | 111 | 19113 | 2320 | 26716 | Казахстан |
| | | | | | 1330,62 | 11,96 | 3193 | 29 | – | 1979 | | |
| 29 | 65 1112-0101-0410 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 % | м примыканий | 1,5 | 2733,99 | 14,71 | 4101 | 22 | 3080 | 723 | 5210 | Казахстан |
| | | | | | 666,14 | 3,55 | 999 | 5 | – | 386 | | |
| 30 | 66 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 6,29 | 186,58 | 4,22 | 1174 | 27 | 704 | 323 | 1617 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 67 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % | м2 | 6,29 | 70,5 | 0,72 | 443 | 5 | – | 120 | 1050 | Казахстан |
| | | | | | 110,97 | 2,92 | 698 | 18 | 300 | 274 | | |
| | | | | | 60,3 | 0,36 | 379 | 2 | – | 78 | | |
| | **5.4 Крыльцо и пандус в осях В-А** | | | | | | | | | | | |
| 32 | 68 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 % | м3 кладки | 1,92 | 56229,03 | 3995,54 | 107960 | 7671 | 83616 | 13338 | 131002 | Казахстан |
| | | | | | 8683,36 | 965,33 | 16672 | 1853 | – | 9704 | | |
| 33 | 69 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 2,94 | 218,32 | 104,38 | 642 | 307 | – | 341 | 1062 | Казахстан |
| | | | | | 113,94 | 47,28 | 335 | 139 | – | 79 | | |
| 34 | 70 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % | м3 | 1,43 | 29081,96 | 1562,07 | 41587 | 2234 | 36919 | 2089 | 47170 | Казахстан |
| | | | | | 1702,35 | 326,52 | 2434 | 467 | – | 3494 | | |
| 35 | 71 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 % | м3 | 1,54 | 30748,95 | 2386,05 | 47353 | 3675 | 39525 | 3574 | 55001 | Казахстан |
| | | | | | 2697,53 | 525,88 | 4154 | 810 | – | 4074 | | |
| 36 | 72 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,02739 | 456152 | | 12494 | | 12494 | – | 13494 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 1000 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 73 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0021 | 389901 | | 819 | | 819 | – | 885 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 66 | | |
| 38 | 74 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01508 | 435218 | | 6563 | | 6563 | – | 7088 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 525 | | |
| 39 | 75 1109-0305-0401 | Ограждения . Монтаж НР=72 % | т конструкций | 0,23697 | 155012,38 | 1964,88 | 36733 | 466 | 3553 | 23666 | 65231 | Казахстан |
| | | | | | 138054 | 650,83 | 32715 | 154 | – | 4832 | | |
| 40 | 76 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72 % | т конструкций | 0,23697 | 218646,75 | 47998,44 | 51813 | 11374 | 1601 | 31008 | 89447 | Казахстан |
| | | | | | 163891 | 17845,34 | 38837 | 4229 | – | 6626 | | |
| 41 | 77 241-102-0134 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм | м | 35,1 | 1261 | | 44261 | | 44261 | – | 47802 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 3541 | | |
| 42 | 78 241-102-0125 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм | м | 71,9 | 848 | | 60971 | | 60971 | – | 65849 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 4878 | | |
| 43 | 79 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 16,11 | 186,58 | 4,22 | 3006 | 68 | 1802 | 827 | 4140 | Казахстан |
| | | | | | 70,5 | 0,72 | 1136 | 12 | – | 307 | | |
| 44 | 80 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % | м2 | 16,11 | 110,97 | 2,92 | 1788 | 47 | 769 | 703 | 2690 | Казахстан |
| | | | | | 60,3 | 0,36 | 971 | 6 | – | 199 | | |

**Всего по акту** **3 197 457**

**Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,045)** **3341342,57**

НДС (12 %) 392941,89

**Итого** **3734284,45**

**Сдал: Субподрядчик**

**директор ТОО «Geotechnik" (Геотехник)**

**Гаак П.О.**

**Принял: Подрядчик**

**директор ТОО "ENDEAVOUR ПВ"**

**Лавренюк Д.Н.**