Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034.

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "СКЭР" БИН 971240003579

Объект : **Капитальный ремонт медицинского пункта с.Калиновка ,района Теренколь,Павлодарской области**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №3

за 20 мая 2024г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета №2-1-2											
1	1	1118-0201-0105	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 30 м2. Установка НР=72 %	водоподогр еватель	1	114223,83	10188,7	114224	10189	56129	37479	163839	Казахстан
						47906,6	4147,24	47907	4147	–	12136		
2	2	581-000-0000(пл)(об)	Электрический водонагреватель N=15кВт,в комплекте с расширительным баком,циркуляционным насосом,груповой безопастности ЭВН-К-1532 КОМБИ	шт	1	982142,86		982143		–	–	982143	Казахстан
						–		–		982143	–		

Раздел 1 Трубы стальные водогазопроводные

3	3	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	10	1976,45	26,16	19765	262	14154	3920	25580	Казахстан
						534,9	9,54	5349	95	–	1895		
4	4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	56,1	2139,74	26,16	120039	1468	88564	21991	153392	Казахстан
						534,9	9,54	30008	535	–	11362		
5	5	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	132	1743,12	26,16	230092	3453	156032	51744	304383	Казахстан
						534,9	9,54	70607	1259	–	22547		
6	6	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	10	2523,79	26,16	25238	262	19627	3920	31491	Казахстан
						534,9	9,54	5349	95	–	2333		
7	7	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	2	3071,73	48,39	6143	97	4707	991	7705	Казахстан
						669,97	18,55	1340	37	–	571		

8	8	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 %	кВт	15,8	23984,22	204,54	378951	3232	358209	13775	424144	Казахстан
						1108,25	102,63	17510	1622	–	31418		
			Раздел 2 Обвязка радиаторов										
9	9	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72 %	шт.	17	3180,59	403,2	54070	6854	1401	35159	96367	Казахстан
						2694,96	177,51	45814	3018	–	7138		
10	10	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	17	3744		63648		63648	–	68740	Казахстан
						–		–		–	5092		
11	11	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	17	375,67	0,8	6386	14	166	4473	11728	Казахстан
						365,11	0,36	6207	6	–	869		
12	12	245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	17	10323		175491		175491	–	189530	Казахстан
						–		–		–	14039		
			Раздел 3 Подключение распределительной гребенки										
13	13	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2885,27	148,75	5771	298	607	3555	10072	Казахстан

					2432,85	36,02	4866	72	–	746			
14	14	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	16	2845,37	108,85	45526	1742	4859	28234	79661	Казахстан
						2432,85	18,01	38926	288	–	5901		
15	15	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6850		13700		13700	–	14796	Казахстан
						–		–		–	1096		
16	16	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	5675		34050		34050	–	36774	Казахстан
						–		–		–	2724		
17	17	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2849		19943		19943	–	21538	Казахстан
						–		–		–	1595		

18	18	242-206-1704	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	35012		70024		70024	–	75626	Казахстан
						–		–		–	5602		
19	19	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	18080,68	200,62	18081	201	16572	989	20596	Казахстан
						1308	65,61	1308	66	–	1526		
20	20	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	4	3300,9	–	13204	–	11558	1185	15540	Казахстан
						411,4	–	1646	–	–	1151		
21	21	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	4	2423,43	–	9694	–	7531	1557	12151	Казахстан
						540,64	–	2163	–	–	900		
22	22	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=72 %	шт.	28	1071,4	461,62	29999	12925	–	16422	50135	Казахстан
						609,78	204,77	17074	5734	–	3714		
23	23	241-101-0123	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,0 мм-гильзы	м	14	2430		34020		34020	–	36742	Казахстан
						–		–		–	2722		

Всего по акту **2 470 202**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 344 566

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**581 168**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**3051370,00**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,045)	**3188681,65**
НДС (12 %)	374988,96
Итого	**3499896,98**

Сдал: Субподрядчик
директор ТОО "СКЭР"

Харин В.М.

Принял: Подрядчик
директор ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

Лавренюк Д.Н.