Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района",Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 4** — **180840003375**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №220052 от 21.09.22г.

Номер документа	Дата составления
278	20.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области			работа	1	714 285 712,59	714 285 712,59	76 530 612,06
				Итого	1	x	714 285 712,59	76 530 612,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления деятельности заказчика (застройщика)

Форма 3- КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
ПОДРЯДЧИК: БИН/ИИН 000340001900, ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области
ДОГОВОР №220052 от 21.09.2022г.

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник Наименов.	Источник Код	Организационно-правовая Наименование	Организационно-правовая Код
		№220052	21.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области	**1 601 876 943,79**	637 755 100,53		-	-	-	-	-	76 530 612,06	**714 285 712,59**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е.Е.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства Актогайского района" БИН 180840003375

Руководитель _____ **Искаков А.С.**

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Өтен Д. Т.**
ИИН 650521300582
Аттестат № KZ78VJE00076102 от 02.09.2022 г.
Аттестат № KZ81VJE00076339 от 16.09.2022 г.
Аттестат № KZ55VJE00075352 от 08.07.2022 г.

ЗАКАЗЧИК: БИН 180840003375, ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
ПОДРЯДЧИК: БИН 000340001900, ТОО "Мелиоратор"
ДОГОВОР: №220052 от 21.09.2022г.

АКТ№4
приемки выполненных работ от 18.11.2023 г.
за ноябрь 2023г.

Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполненных с начала действующего договора	5 194 795 427,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	287 591 231,20
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	635 618 205,28
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	287 591 231,20
5	Виды выполненных работ	строительство
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	887 591 231,20
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2023г	714 285 712,59
8	Удержание резерва 5%	0,00
9	Удержание аванса	214 285 713,78
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	499 999 998,81
11	в том числе НДС-12%	53 571 428,44

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
БИН 180840003375

_____ Искаков А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____ Нарбаев Е.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
ДОГОВОР №220052 от 21.09.2022г.
Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			02-01 Фундамент Ф-1Ф12 /под КНС, ДОС, ДЭС, КТПН/									
			Подраздел 9: Фундамент Ф8 под ЛОС									
1	150	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	54,605	80,73 0,00	80,73 28,70	4408,00 0,00	4408,00 1567,00		1128,00 443,00	5979,00
2	151	1101-0102-0339 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.** *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*	$м^3$ грунта	185,852	669,37 0,00	669,37 189,44	124404,00 0,00	124404,00 35208,00		25350,00 11980,00	161734,00
3	152	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	5,748	7016,22 7016,22	0,00 0,00	40329,00 40329,00	0,00 0,00		29037,00 5549,00	74915,00
4	153	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	1820,2	62,00		112852,00			9028,00	121880,00
5	154	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	191,6	51,02 6,79	43,93 15,27	9775,00 1301,00	8417,00 2926,00	57,00	3043,00 1025,00	13843,00
6	155	1101-0101-0339 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.** *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*	$м^3$ грунта	140,274883	556,34 0,00	556,34 157,45	78041,00 0,00	78040,00 22086,00		15902,00 7515,00	101458,00
7	156	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	4,338398	7016,22 7016,22	0,00 0,00	30439,00 30439,00	0,00 0,00		21916,00 4188,00	56543,00

8	157	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	115,690625	52,13 0,00	52,13 18,04	6031,00 0,00	6031,00 2087,00		1503,00 603,00	8137,00
9	158	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	28,922656	1894,23 1894,23	0,00 0,00	54786,00 54786,00	0,00 0,00		39446,00 7539,00	101771,00
10	159	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	54,605	130,92 0,00	130,92 40,57	7149,00 0,00	7149,00 2215,00		1595,00 700,00	9444,00
11	160	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками__	$м^3$ уплотненного грунта	115,690625	403,70 220,47	183,23 91,14	46704,00 25506,00	21198,00 10544,00		25956,00 5813,00	78473,00
12	161	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	8,7	14231,33 1904,00	3435,78 1620,51	123813,00 16565,00	29891,00 14098,00	77356,00	28517,00 12186,00	164516,00
13	162	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	16,6	39081,06 2757,89	2045,54 528,76	648746,00 45781,00	33956,00 8777,00	569009,00	49648,00 55871,00	754265,00
14	163	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	166	47760,56 4370,46	3148,72 851,60	7928253,00 725496,00	522688,00 141366,00	6680069,00	788844,00 697368,00	9414465,00
15	164	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4106	311428,00		439300,00		439300,00	35144,00	474444,00
16	165	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9995	285546,00		285403,00		285403,00	22832,00	308235,00
17	166	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	3,528	1362112,41 123950,40	33796,40 14959,58	4805533,00 437297,00	119233,00 52777,00	4249002,00	445968,00 420120,00	5671621,00
18	167	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	59,51	4167,13 608,80	35,09 5,83	247986,00 36230,00	2088,00 347,00	209668,00	34016,00 22560,00	304562,00
19	168	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	166,0725	6601,19 475,83	13,31 3,95	1096276,00 79022,00	2210,00 656,00	1015043,00	74101,00 93630,00	1264007,00
			Итого по подразделу 9: Фундамент Ф8 под ЛОС#					16090228,00 1492752,00	959713,00 294654,00	13524907,00 0,00	1585970,00 1414094,00	19090292,00

04-01 Электроснабжение ВЛ-10кВ

			Подраздел 2: ВЛ-10 кВ									
1	6	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к времени эксплуатации машин - 1,02	опора	69	19998,36 9897,33	8546,54 4317,82	1379887,00 682916,00	589712,00 297930,00	107260,00	784676,00 173165,00	2337728,00

2	7	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к времени эксплуатации машин -	опора	22	50539,03	19769,80	1111859,00	434936,00	251403,00	516145,00	1758244,00
						19341,83	9984,58	425520,00	219661,00		130240,00	
3	8	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к времени эксплуатации машин -	опора	9	78342,66	31837,19	705084,00	286535,00	156561,00	325339,00	1112857,00
						29109,78	16076,20	261988,00	144686,00		82434,00	
4	9	**ОО** *Метасоп* *Караганда*	Стойка вибрированная железобетонная СВ 164-12	шт.	13	411779,46		5353133,00		5353133,00		5781384,00
											428251,00	
5	10	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	127	91664,31		11641367,00		11641367,00		12572676,00
											931309,00	
6	11	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка. *В скальных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,30; к времени эксплуатации машин - 1,30*	м^3	4,88	31784,01	12751,85	155106,00	62229,00	27218,00	73424,00	246812,00
						13454,66	5352,68	65659,00	26121,00		18282,00	
7	12	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	76	8776,90		667044,00		667044,00		720408,00
											53364,00	
8	13	225-204-1007 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	9	22263,24		200369,00		200369,00		216399,00
											16030,00	
			Итого по подразделу 2: ВЛ-10 кВ					21213849,00	1373412,00	18404355,00	1699584,00	24746508,00
								1436083,00	688398,00	0,00	1833075,00	

06-01 Наружные сети канализации работы

			Раздел 4: Водопровод В1 для технических нужд ЛОС									
1	182	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	292,92	66,21	66,21	19394,00	19394,00		4832,00	26164,00
						0,00	22,91	0,00	6711,00		1938,00	
2	183	1101-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м^3 грунта	3693,244	21686,77	8313,97	80094533,00	30705520,00		46184879,00	136381765,00
						13372,80	3995,58	49389013,00	14756652,00		10102353,00	
3	184	1101-0102-0388 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3 /ранее разрыхленного грунта 5 группы/	м^3 грунта	3693,244	671,14	671,14	2478684,00	2478684,00		505076,00	3222461,00
						0,00	189,94	0,00	701495,00		238701,00	
4	185	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	46165,55	62,00		2862264,00			228981,00	3091245,00
5	186	1101-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	3693,244	56,05	47,90	207006,00	176907,00	2733,00	63952,00	292635,00
						7,41	16,64	27367,00	61456,00		21677,00	

6	187	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 /недостающий грунт для обратной засыпки после вывозки грунта 5 группы/	м^3 грунта	3686,90299	461,93 0,00	461,93 125,79	1703091,00 0,00	1703092,00 463776,00		333918,00 162961,00	2199970,00
7	188	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	35025,5784	62,00		2171586,00			173727,00	2345313,00
8	189	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	2949,522392	52,13 0,00	52,13 18,04	153759,00 0,00	153758,00 53209,00		38311,00 15366,00	207436,00
9	190	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	737,380598	2710,40 2710,40	0,00 0,00	1998596,00 1998596,00	0,00 0,00		1438989,00 275007,00	3712592,00
10	191	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1843,451495	403,70 220,47	183,23 91,14	744201,00 406426,00	337775,00 168012,00		413595,00 92624,00	1250420,00
11	192	1101-0107-1304 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	292,92	88,85 0,00	88,85 27,53	26026,00 0,00	26026,00 8064,00		5806,00 2547,00	34379,00
12	193	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	48,82	16935,32 2284,80	321,99 102,08	826782,00 111544,00	15720,00 4984,00	699519,00	115362,00 75372,00	1017516,00
13	194	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка /гильзы/	км	0,0006	952729,37 517428,05	435301,32 140760,81	572,00 310,00	261,00 84,00		391,00 77,00	1040,00
14	195	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,606	5472,84		3317,00		3317,00	265,00	3582,00
15	196	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею /футляры/	км	0,017	2235571,04 669206,15	1566364,89 443991,28	38005,00 11377,00	26628,00 7548,00		18735,00 4539,00	61279,00
16	197	241-201-0819 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	17,17	10265,07		176251,00		176251,00	14100,00	190351,00
17	198	1122-1401-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы из полимерных труб диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17	3911,35 2645,25	21,68 7,87	66493,00 44969,00	369,00 134,00	21155,00	44652,00 8892,00	120037,00
18	199	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км	0,4702	747446,06 434762,68	312683,38 117893,63	351449,00 204425,00	147024,00 55434,00		257260,00 48697,00	657406,00
19	201	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	478,033	353,94		169195,00		169195,00	13536,00	182731,00
			Итого по разделу 4: Водопровод В1 для технических нужд ЛОС					94091204,00 52194027,00	35791158,00 16287559,00	1072170,00 0,00	49425758,00 11481360,00	154998322,00

06-04 Пруд-испаритель

			Подраздел 1: Пруд-испаритель									
1	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /подготовка основания дамбы/	м^3 грунта	7586,191	66,21 0,00	66,21 22,91	502281,83 0,00	502281,83 173799,76		125135,86 50193,52	677611,21

2	2	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	7586,191	229,22 0,00	229,22 79,31	1738906,53 0,00	1738906,96 601660,94		433195,84 173768,17	2345870,54
3	3	1101-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	$м^3$ грунта	1764,846	21686,77 13372,80	8313,97 3995,58	38273809,21 23600932,50	14672876,71 7051583,50		22069811,63 4827489,48	65171110,32
4	4	1101-0102-0346 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /ранее разрыхленного грунта 5 группы/	$м^3$ грунта	1764,846	587,36 0,00	587,36 159,95	1036599,84 0,00	1036599,84 282286,99		203246,73 99187,85	1339034,42
5	5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	22060,574	62,00		1367755,59			109420,45	1477176,04
6	6	1101-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	1764,846	56,05 7,41	47,90 16,64	98919,75 13077,53	84536,29 29367,14	1305,92	30559,93 10358,54	139838,22
7	7	1101-0102-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	95505,103	438,58 20,72	416,14 119,34	41886627,97 1978865,73	39743493,67 11397579,10	164268,99	9631040,04 4121413,46	55639081,47
8	8	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	907298,482	62,00		56252505,67			4500200,47	60752706,14
9	9	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	79845,228	51,21 6,79	43,93 15,27	4088874,08 542149,14	3507600,83 1219236,68	39124,12	1268197,59 428565,75	5785637,42
10	10	1136-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	$м^3$ грунта	79845,228	393,16 52,91	337,35 119,55	31391949,66 4224610,88	26935787,71 9545496,87	231551,07	9914477,92 3304514,04	44610941,62
11	11	1136-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами	$м^2$ спланированной поверхности	5820,131	64,01 0,00	64,01 19,44	372546,56 0,00	372546,56 113143,32		81463,27 36320,94	490330,77
12	12	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение для обвалования откосов дамбы растительным грунтом/	$м^3$ грунта	1289,159	66,21 0,00	66,21 22,91	85355,39 0,00	85355,39 29534,66		21265,06 8529,44	115149,89
13	13	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1289,159	229,22 0,00	229,22 79,31	295501,15 0,00	295501,15 102243,30		73615,19 29529,31	398645,65
14	14	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /обвалование дамбы растительным грунтом/	$м^3$ грунта	1289,159	380,87 0,00	380,87 103,72	491001,83 0,00	491002,19 133711,70		96272,20 46981,85	634255,88
15	15	1101-0107-1601 *РСНБ РК 2022*	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	$м^2$ спланированной поверхности	6445,795	167,76 10,89	156,87 47,07	1081346,71 70194,56	1011151,79 303403,50		268990,59 108027,03	1458364,33
16	16	1101-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	$м^2$	6445,795	433,38 0,00	341,24 89,22	2793478,71 0,00	2199562,94 575093,76	593915,41	414067,73 256603,67	3464150,11

17	17	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	5053,132	316,62 0,00	316,62 86,22	1599922,67 0,00	1599922,67 435681,13		313690,35 153089,06	2066702,08
18	18	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	40425,054	62,00		2506353,35			200508,11	2706861,46
19	19	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	5044,1	41,86 5,56	36,05 12,53	211146,07 28045,02	181839,84 63202,67	1261,20	65698,35 22147,65	298992,07
			Итого по подразделу 1: Пруд-испаритель					186074882,57 30457875,36	94458966,37 32057025,02	1031426,71 0,00	45010728,28 18486848,79	249572459,64

07-01 Благоустройство территории

			Подраздел 1: Земляные работы									
1	7	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	56588,7	51,21 6,79	43,93 15,27	2897907,00 384237,00	2485941,00 864109,00	27728,00	898810,60 303737,00	4100454,00
2	8	1101-0105-0367 *РСНБ РК 2022*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 3	м^3 грунта	56588,7	515,06 9,52	505,54 152,03	29146576,00 538724,00	28607851,00 8603180,00		6582171,00 2858300,00	38587047,00
3	9	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	56588,7	165,00 0,00	165,00 57,42	9337136,00 0,00	9337135,00 3249323,00		2339513,00 934132,00	12610781,00
4	10	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	56588,7	81,39 0,00	81,39 30,51	4605754,00 0,00	4605754,00 1726521,00		1243095,00 467908,00	6316757,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					45987373,00 922961,00	45036681,00 14443133,00	27728,00 0,00	11063589,00 4564077,00	61615039,00
			Подраздел 2: Щебеночное покрытие проездов, Тип 1									
5	15	1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3777,5	2,77 0,00	2,77 0,96	10463,50 0,00	10464,00 3626,50		2611,00 1046,00	14120,50
6	16	1101-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Грунт оснований. Уплотнение	м^2 уплотненной площади основания	3777,5	69,75 0,00	69,75 24,75	263480,50 0,00	263480,50 93493,00		67315,00 26463,50	357259,00
7	17	1127-0403-0901 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	3777,5	3213,46 114,71	458,79 151,18	12138845,00 433317,00	1733079,50 571082,50	9972449,00	1084751,50 1057887,50	14281484,00
8	18	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщиной 15 см	м^3 материала основания в плотном теле	724,875	17831,16 311,27	2030,77 524,83	12925362,00 225632,00	1472054,50 380436,00	11227676,00	654553,50 1086393,00	14666308,50
			Итого по подразделу 2: Щебеночное покрытие проездов, Тип 1					25338151,00 658949,00	3479078,50 1048638,00	21200125,00 0,00	1809231,00 2171790,00	29319172,00
			ИТОГО по благоустр.					71325524,00 1581910,00	48515759,50 15491771,00	21227853,00 0,00	12872820,00 6735867,00	90934211,00

			ИТОГО по АКТУ					388795687,57	181099008,87	55260711,71	110594860,28	539341792,64
								87162647,36	64819407,02	0,00	39951244,79	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:	**Тенге**								**539 341 792,64**
			в том числе оборудования и прочих затрат									-
			Прочие затраты									-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,8%									**52 855 495,68**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%									1 776 591,86
			Итого									**593 973 880,18**
			Сметная прибыль 5%									29 698 694,01
			Непредвиденные работы и затраты-3%									17 819 216,41
			Итого									**641 491 790,60**
			В том числе на 2023 год 38% К=1									243 766 880,43
			В том числе на 2024 год 62% К=1,075									**427 554 278,43**
			Итого в прогнозных ценах									**671 321 158,86**
			Итого с понижающим коэффициентом	0,95								637 755 100,53
			Налог на добавленную стоимость-12%									76 530 612,06
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**714 285 712,59**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Актогайского района" БИН 180840003375

Руководитель _____ Искаков А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Kazakhstan Management Solutions" БИН 110840007741

_____ Сенгирбаева Г.Т.
Приказ №2 от 26.10.2022г.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор" БИН/ИИН 000340001900

Генеральный директор _____ Нарбаев Е.Е.

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Отен Д.Т.
ИИН 650521300582
Аттестат № KZ78VJE00076102 от 02.09.2022 г
Аттестат № KZ81VJE00076339 от 16.09.2022 г.
Аттестат № KZ55VJE00075352 от 08.07.2022 г.