Форма 2в

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "SK QAZAQSTROY"*
Наименование стройки: *Реконструкция здания 18 - квартирного жилого дома по улице Кабанбай батыра, 16 в селе Караменды Наурзумского района Костанайской области*
Наименование объекта: *Реконструкция здания 18 - квартирного жилого дома по улице Кабанбай батыра, 16 в селе Караменды Наурзумского района Костанайской области*
Договор: *№ 8 от 23.02.2023*

Акт №2
выполненных строительно-монтажных работ за май 2023 г.

Локальная смета № 02-01-01. Общестроительные работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	страна производитель
1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка помещений (АС-12)										
			Потолки										
1	69	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	1151,76	186,90	--	215264	--	--	154990	399874	
			НР - 72%; СП - 8%			186,90	--	215264	--		29620		
			Стены и перегородки										
2	74	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	1717	186,90	--	320907	--	--	231053	596117	
			НР - 72%; СП - 8%			186,90	--	320907	--		44157		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				430528	--	--	386043	995991	
								215264	--	--	73777		
			РАЗДЕЛ 3. Полы (АС-11)										
			Тип 1 по типу 180 по сер.2.144-1/88										
3	86	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	34,53	283,31	34,75	9783	1199	5734	3107	13921	
			НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	2850	455		1031		
			Тип 2 по типу 60 по сер.2.144-1/88										
4	93	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	426,81	283,31	34,75	120920	14832	70859	38407	172073	
			НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	35229	5630		12746		
			Тип 3 по типу 181 по сер.2.144-1/88										
5	104	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	34,93	283,31	34,75	9896	1214	5799	3143	14082	
			НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	2883	461		1043		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				140599	17245	82392	44657	200076	
								40962	6546	--	14820		
			РАЗДЕЛ 4. Проемы (АС-12)										
			Двери металлические										
6	133	223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	20,16	53571,00	--	1079991	--	1079991	--	1166390	
			СП - 8%			--	--	--	--		86399		

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
7	135	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	52,29	40727,00	--	2129615	--	2129615	--	2299984	
			СП - 8%			--	--	--	--		170369		
			Двери деревянные										
8	137	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	51,34009	7622,00	--	391314	--	391314	--	422619	
			СП - 8%			--	--	--	--		31305		
9	138	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	111,70974	5812,00	--	649257	--	649257	--	701198	
			СП - 8%			--	--	--	--		51941		
10	139	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	198	520,00	--	102960	--	102960	--	111197	
			СП - 8%			--	--	--	--		8237		
11	140	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	99	3337,00	--	330363	--	330363	--	356792	
			СП - 8%			--	--	--	--		26429		
12	141	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	36	522,00	--	18792	--	18792	--	20295	
			СП - 8%			--	--	--	--		1503		
			Дверь балконная										
13	144	223-204-0201 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м2	26,46	33714,00	--	892072	--	892072	--	963438	
			СП - 8%			--	--	--	--		71366		
			Окна Ок1-Ок4 (АС-12)										
14	147	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /О1,О2,О3/	м2	117,885	27177,00	--	3203761	--	3203761	--	3460062	
			СП - 8%			--	--	--	--		256301		
15	149	223-102-0306 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /О-4/	м2	11,1864	18999,00	--	212530	--	212530	--	229532	
			СП - 8%			--	--	--	--		17002		
16	150	217-202-0103 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 СТ РК 2433-2013 (Сетка москитная)	м2	58,2	247,00	--	14375	--	14375	--	15525	
			СП - 8%			--	--	--	--		1150		
17	151	223-502-0701 РСНБ РК 2015	Замок безопасности (защита от детей)	шт.	31	1812,00	--	56172	--	56172	--	60666	
			СП - 8%			--	--	--	--		4494		
			Доска подоконная (примеч.п.8)										
18	153	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	93,75	2902,00	--	272062	--	272062	--	293827	
			СП - 8%			--	--	--	--		21765		
			Витраж В1-В6, В1"-В6"										

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
19	155	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	288	22203,00	--	6394464	--	6394464	--	6906021	
			СП - 8%			--	--	--	--		511557		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15747728	--	15747728	--	17007546	
								--	--		1259818		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18203613	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Оборудование									0	
			Временные здания и сооружения 2,9.0,9%									475114	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									18678727	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									373575	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19052302	
			Договорной коэффициент k=0,95									18099686,86	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									2171961,95	
			Итого с НДС									20271648,82	
			ВСЕГО ПО АКТУ									20271648,82	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"

Руководитель _____ **Иманмагзумов К.М.**

(подпись М.П.)

Технический надзор:

ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" **БИН 021140003456**

Эксперт _____ **Алибаев Ж.А.**

(подпись М.П.)

Аттестат № KZ29VJE00047302 от 10.06.2019 г., ИИН 670517300128

Авторский надзор:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт _____ **Костенко А.Ю.**

(подпись М.П.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SK QAZAQSTROY"

Директор _____ **Айтбаев Е.К.**

(подпись М.П.)