Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района",Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 4** — **180840003375**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №220052 от 21.09.22г.

Номер документа	Дата составления
293	28.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области			работа	1	168 962 695,00	168 962 695,00	18 103 145,89
				Итого	1	x	168 962 695,00	18 103 145,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления деятельности заказчика (застройщика)

Форма 3- КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
ПОДРЯДЧИК: БИН/ИИН 000340001900, ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области
ДОГОВОР №220052 от 21.09.2022г.

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник Наименов.	Источник Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№220052	21.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области	**1 770 839 638,79**	150 859 549,11		-	-	-	-	-	18 103 145,89	**168 962 695,00**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е.Е.**

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Отен Д. Т.**
ИИН 650521300582
Аттестат № KZ78VJE00076102 от 02.09.2022 г
Аттестат № KZ81VJE00076339 от 16.09.2022 г.
Аттестат № KZ55VJE00075352 от 08.07.2022 г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства Актогайского района" БИН 180840003375

Руководитель _____ **Исеков А.С.**

ЗАКАЗЧИК: БИН 180840003375, ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
ПОДРЯДЧИК: БИН 000340001900, ТОО "Мелиоратор"
ДОГОВОР: №220052 от 21.09.2022г.

АКТ№4
приемки выполненных работ от 18.11.2023 г.
за ноябрь 2023г.

Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполненных с начала действующего договора	5 194 795 427,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 601 876 943,79
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	635 618 205,28
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	1 601 876 943,79
5	Виды выполненных работ	строительство
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	1 601 876 943,79
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2023г	168 962 695,00
8	Удержание резерва 5%	0,00
9	Удержание аванса	50 688 808,50
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	118 273 886,50
11	в том числе НДС-12%	12 672 202,13

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
БИН 180840003375

_____Искаков А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____Нарбаев Е.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
ДОГОВОР №220052 от 21.09.2022г.
Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области

Акт выполненных работ №5

за ноябрь 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			06-04 Пруд-испаритель									
			Подраздел 1: Пруд-испаритель									
1	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /подготовка основания дамбы/	$м^3$ грунта	√ 3697,757	66,21 0,00	66,21 22,91	244828,55 0,00	244828,56 84715,68		60995,30 24465,96	330289,81
2	2	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	√ 3697,757	229,22 0,00	229,22 79,31	847599,78 0,00	847599,98 293269,17		211153,79 84700,28	1143453,85
3	3	1101-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	$м^3$ грунта	√ 860,244	21686,77 13372,80	8313,97 3995,58	18655913,73 11503870,92	7152042,81 3437173,78		10757552,23 2353077,19	31766543,15
4	4	1101-0102-0346 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /ранее разрыхленного грунта 5 группы/	$м^3$ грунта	√ 860,244	587,36 0,00	587,36 159,95	505272,87 0,00	505272,87 137595,97		99069,15 48347,42	652689,44
5	5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	√ 10753,045	62,00		666688,79			53335,10	720023,89
6	6	1101-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	√ 860,244	56,05 7,41	47,90 16,64	48216,74 6374,42	41205,77 14314,51	636,55	14895,91 5049,10	68161,75
7	7	1101-0102-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	√ 46552,308	438,58 20,72	416,14 119,34	20416911,19 964563,82	19372277,50 5555552,49	80070,07	4694483,63 2008911,59	27120306,41
8	8	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	√ 442246,928	62,00		27419309,43			2193544,76	29612854,19
9	9	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	√ 46552,308	51,21 6,79	43,93 15,27	2383943,67 316090,20	2045042,87 710853,77	22810,60	739399,54 249867,46	3373210,67

10	10	1136-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	$м^3$ грунта	46552,308	393,16	337,35	18302505,31	15704421,13	135001,64	5780456,03	26009598,15
						52,91	119,55	2463082,54	5565328,34		1926636,81	
11	11	1136-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами	$м^2$ спланированной поверхности	3393,322	64,01	64,01	217206,53	217206,52		47495,69	285878,49
						0,00	19,44	0,00	65966,16		21176,27	
12	12	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение для обвалования откосов дамбы растительным грунтом/	$м^3$ грунта	751,621	66,21	66,21	49764,93	49764,92		12398,21	67136,07
						0,00	22,91	0,00	17219,65		4972,93	
13	13	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	751,621	229,22	229,22	172286,64	172286,64		42920,01	232423,18
						0,00	79,31	0,00	59611,12		17216,53	
14	14	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /обвалование дамбы растительным грунтом/	$м^3$ грунта	751,621	380,87	380,87	286269,80	286270,01		56129,77	369791,49
						0,00	103,72	0,00	77958,21		27391,92	
15	15	1101-0107-1601 *РСНБ РК 2022*	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	$м^2$ спланированной поверхности	3758,103	167,76	156,87	630459,44	589533,58		156830,05	850272,67
						10,89	47,07	40925,66	176893,87		62983,18	
16	16	1101-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	$м^2$	3758,103	433,38	341,24	1628686,72	1282414,99	346271,53	241414,63	2019709,43
						0,00	89,22	0,00	335297,91		149608,08	
17	17	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2946,137	316,62	316,62	932805,91	932805,90		182891,47	1204953,18
						0,00	86,22	0,00	254015,98		89255,80	
18	18	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	23569,093	62,00		1461283,77				1578186,38
											116902,61	
19	19	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	2945,8702	41,86	36,05	123314,15	106198,64	736,57	38369,35	174618,24
						5,56	12,53	16378,94	36911,81		12934,74	
			Итого по подразделу 1: Пруд-испаритель					94993267,95	49549172,69	585526,96	23136454,76	127580100,24
								15311286,50	16822678,42	0,00	9450377,73	
			ИТОГО по акту					94993267,95	49549172,69	585526,96	23136454,76	127580100,24
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:	Тенге				15311286,50	16822678,42	0,00	9450377,73	
			в том числе оборудования и прочих затрат									127 580 100,24
			Прочие затраты									-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,8%									-
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%									12 502 849,82
			Итого									420 248,85
												140 503 198,91

			Сметная прибыль 5%									7 025 159,95
			Непредвиденные работы и затраты-3%									4 215 095,97
			Итого									**151 743 454,82**
			В том числе на 2023 год 38% К=1									57 662 512,83
			В том числе на 2024 год 62% К=1,075									**101 137 012,64**
			Итого в прогнозных ценах									**158 799 525,47**
			Итого с понижающим коэффициентом	0,95								150 859 549,11
			Налог на добавленную стоимость-12%									18 103 145,89
			Всего по акту с учетом НДС(12,%)									**168 962 695,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Актогайского района", БИН 180840003375

Руководитель _____ **Искаков А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор" БИН/ИИН 000340001900

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Kazakhstan Management Solutions" БИН 110840007741

_____ **Серікқызы М.**
Приказ №2 от 26.10.2022г.

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Өтен Д.Т.**
ИИН 650521300582
Аттестат № KZ78VJE00076102 от 02.09.2022 г
Аттестат № KZ81VJE00076339 от 16.09.2022 г.
Аттестат № KZ55VJE00075352 от 08.07.2022 г.