Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"*

Форма 2в

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "SK QAZAQSTROY"*

Наименование стройки: *Реконструкция здания 18 - квартирного жилого дома по улице Кабанбай батыра, 16 в селе Караменды Наурзумского района Костанайской области*

Наименование объекта: *Реконструкция здания 18 - квартирного жилого дома по улице Кабанбай батыра, 16 в селе Караменды Наурзумского района Костанайской области*

Договор: *№ 8 от 23.02.2023*

Акт №3
выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Стены и перекрытие										
1	1	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,33904	255700,92	4779,24	86693	1621	4280	68415	167517	
						238297,6	1927,72	80792	654		12409		
2	2	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00741	297907		2207		2207	177	2384	Казахстан
3	3	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,19	273545		51974		51974	4158	56132	Казахстан
4	4	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,11341	280719		31836		31836	2547	34383	Казахстан
5	5	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,028224	647579		18277		18277	1462	19739	Казахстан
6	6	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,1575	322461,92	39797,39	50788	6268	1326	37997	95888	
						274245,44	12960,71	43194	2041		7103		
7	7	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09744	273545		26654		26654	2132	28786	Казахстан
8	8	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,060048	301324		18094		18094	1448	19542	Казахстан
9	9	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,31	1284,65	85,19	19668	1304	4651	11788	33973	
						895,7	66,77	13713	1022		2517		
10	10	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	0,1516124	243595,39	4779,24	36932	724	79	30594	72928	
						238297,6	1927,72	36129	292		5402		
11	11	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05966	301324		17977		17977	1438	19415	Казахстан
12	12	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0919524	647579		59546		59546	4764	64310	Казахстан
13	13	Е12-030101-1101	Ремонт конопатки стен	м	32	158,7	0	5078	0	1757	2391	8067	
						103,79	0	3321	0		598		
14	14	Е12-030101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	32	584,34	0	18699	0	948	12781	33998	
						554,73	0	17751	0		2518		
15	15	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	0,0718164	243595,39	4779,24	17494	343	37	14492	34545	
						238297,6	1927,72	17114	138		2559		
16	16	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02826	301324		8515		8515	681	9196	Казахстан
17	17	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0435564	647579		28206		28206	2256	30462	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е12-030101-1101	Ремонт конопатки стен	м	12	158,7	0	1904	0	659	897	3025	
						103,79	0	1245	0		224		
19	19	Е12-030101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	12	584,34	0	7012	0	355	4793	12749	
						554,73	0	6657	0		944		
20	20	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,11499	322461,92	39797,39	37080	4576	968	27742	70008	
						274245,44	12960,71	31535	1490		5186		
21	21	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06656	273545		18207		18207		19664	Казахстан
22	22	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,033912	301324		10218		10218	1457	11035	Казахстан
23	23	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0145188	647579		9402		9402	817	10154	Казахстан
24	24	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,85	1284,65	85,19	11369	754	2688	752		
						895,7	66,77	7927	591		6814	19638	
25	25	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,12157	322461,92	39797,39	39202	4839	1024	1455		
						274245,44	12960,71	33340	1576		29329	74013	
26	26	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07314	273545		20007		20007	5482		
27	27	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,033912	301324		10218		10218	1601	21608	Казахстан
28	28	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0145188	647579		9402		9402	817	11035	Казахстан
29	29	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,3	1284,65	85,19	11947	792	2825	752	10154	Казахстан
						895,7	66,77	8330	621		7161	20637	
30	30	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,22298	322461,92	39797,39	71903	8874	1877	1529		
						274245,44	12960,71	61151	2890		53795	135754	
31	31	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1397	273545		38214		38214	10056		
32	32	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,068766	301324		20721		20721	3057	41271	Казахстан
33	33	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0145188	647579		9402		9402	1658	22379	Казахстан
34	34	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,39	1284,65	85,19	23625	1567	5586	752	10154	Казахстан
						895,7	66,77	16472	1228		14160	40808	
35	35	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,03669	322461,92	39797,39	11831	1461	309	3023		
						274245,44	12960,71	10062	476		8852	22338	
36	36	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01624	273545		4442		4442	1655		
37	37	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,013188	301324		3974		3974	355	4797	Казахстан
38	38	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0072594	647579		4701		4701	318	4292	Казахстан
											376	5077	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,31	1284,65	85,19	19668	1304	4651	11788	33973	
						895,7	66,77	13713	1022		2517		
40	40	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	0,1946548	243595,39	4779,24	47417	930	101	39279	93632	
						238297,6	1927,72	46386	375		6936		
41	41	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16846	273545		46081		46081		49768	Казахстан
42	42	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0261948	647579		16963		16963	3687	18320	Казахстан
											1357		
43	43	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	0,0737496	243595,39	4779,24	17965	352	38	14882	35475	
						238297,6	1927,72	17574	142		2628		
44	44	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,025872	273545		7077		7077		7643	Казахстан
45	45	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01884	301324		5677		5677	566	6131	Казахстан
46	46	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0290376	647579		18804		18804	454	20308	Казахстан
											1504		
47	47	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	1284,65	85,19	7708	512	1823	4620	13314	
						895,7	66,77	5374	401		986		
48	48	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,79	1617	0	1277	0	0	920	2373	
						1617	0	1277	0		176		
49	49	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,784	33544,71	1217,7	26299	954	20523	4601	33372	
						6149,5	300,06	4821	235		2472		
50	50	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00258	294965,08	1540,32	761	4	717	38	863	
						15416,4	672,5	40	2		64		
51	51	Е11-460101-0301	Балки подкрановые железобетонные существующие.Усиление металлическими стяжками	т металлоконструкций	0,215244	431610,99	23210,79	92902	4996	17294	60571	165751	
						328055,76	6950,17	70612	1496		12278		
52	52	С1241-108-0219	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 152х8,0 мм	м	4,78	11262		53832		53832		58139	
53	53	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,034144	297907		10172		10172	4307	10986	Казахстан
54	54	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,02308	295677		6824		6824	814	7370	Казахстан
55	55	С1214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,02932	434848		12750		12750	546	13770	
56	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,242076	96,84	2,72	604	17	274	1020	888	
						50,21	0,3	313	2		218		
57	57	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,242076	164,68	3,85	1028	24	638	66	1386	
						58,7	0,6	366	4		255		
58	58	Е11-460101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	0,043	70191,48	16582,28	3018	713	978	103	4774	
						30863,16	7959,31	1327	342		1402		
59	59	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00072	647579		466		466	354	503	Казахстан
											37		
60	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005248	277977		1459		1459	117	1576	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,005248	22318,37	1443,05	117	7	2	100	234	
						20587,32	428,4	108	2		17		
62	62	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	31	640,89	252,73	19868	7835	6058	9238	31434	
						192,73	59,81	5975	1854		2328		
63	63	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,947	100432		95109		95109		102718	Казахстан
64	64	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,24178	225773,23	2319,3	54587	561	2690	7609		
						212326,4	1004,33	51336	243		37137	99062	
65	65	С1214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,24178	401803		97148		97148	7338	104920	Казахстан
66	66	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	4028,68	958,68	80574	19173	42229	7772		
						958,53	211,51	19171	4230		27613	116842	
67	67	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	152,8491	7312		1117633		1117633	8655	1207044	Казахстан
68	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0191	277977		5309		5309	89411	5734	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Стены и перекрытие								425	3550158	
			Раздел: 12. Внутренняя отделка помещений (АС-12)										
69	70	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	950	456,35	3,18	433532	3021	6146	502432	1010841	
						446,7	1,5	424365	1425		74877		
70	71	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1176,74	886,92	5,28	1043674	6213	324298	572150	1745090	
						606,05	1,72	713163	2024		129266		
71	72	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1176,74	407,16	0,88	479121	1036	94763	307063	849079	
						325,75	0,43	383323	506		62895		
72	75	Е12-110101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	361	2408,06	16,49	869310	5953	159057	509282	1488879	
						1950,97	8,41	704300	3036		110287		
73	76	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3571,6	1492,79	13,25	5331649	47324	2343898	2364599	8311948	
						823,28	4,29	2940427	15322		615700		
74	77	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	176	659,78	3,52	116121	620	37917	62222	192610	
						440,82	1,1	77584	194		14267		
75	78	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	3274,31	354,53	0,88	1160841	2881	263680	716550	2027582	
						273,12	0,43	894280	1408		150191		
76	79	Е11-150212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	95,28	1097,06	5,43	104528	517	29123	60099	177797	
						785,97	2,48	74887	236		13170		
77	80	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	295,28	975,39	3,9	288013	1152	232926	43574	358114	
						182,66	1,8	53936	532		26527		
78	81	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	29	328,28	0	9520	0	0	8854	19844	
						328,28	0	9520	0		1470		
79	82	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	253,3209985	445,63	1,83	112888	464	49000	50918	176910	
						250,37	0,88	63424	223		13105		
80	83	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	199,9999996	3472,45	50,7	694490	10140	173484	412829	1195904	
						2554,33	25,85	510866	5170		88585		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	84	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,0000003	2420,3	23,63	363045	3544	27330	266650	680070	
						2214,47	7,61	332171	1142		50375		
82	85	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	199,9999996	354,53	0,88	70906	176	16106	43768	123848	
						273,12	0,43	54624	86		9174		
			Итого по разделу: 12. Внутренняя отделка помещений (АС-12)									18358517	
83	86	Е11-110101-0102	Раздел: 13. Полы (АС-11)										
			Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	34,53	283,31	34,75	9783	1199	5733	3107	13921	
84	87	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,7624	82,54	13,19	2850	455		1031		
						25274,01	8,64	69817	24	58156	10939	87216	
85	88	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,53	4212,66	0	11637	0		6460		
						806,46	32,89	27847	1135	13300	13124	44249	
86	89	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	34,53	388,4	15,94	13411	550		3278		
						106,44	5,59	-3675	-193	-3317	-241	-4229	
87	90	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	34,53	4,8	2,64	-166	-91		-313		
						4504	151,45	155523	5229	109066	40939	212179	
88	93	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	426,81	1193,97	67,31	41228	2324		15717		
						283,31	34,75	120920	14832	70859	38407	172073	
89	94	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	34,1448	82,54	13,19	35229	5630		12746		
						25274,01	8,64	862976	295	718841	135210	1078041	
90	95	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /гидроизоляция пола "Технониколь"/	м2 изолируемой поверхности	426,81	4212,66	0	143840	0		79855		
						43,94	0,64	18754	273	0	17492	39146	
91	96	С1235-103-0105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97/Гидроизоляция пола Технониколь толщ.1,5 мм/	м2	478,0272	43,3	0,3	18481	128		2900		
						446		213200		213200		230256	Казахстан
92	97	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	426,81	806,46	32,89	344205	14037	164394	17056		
						388,4	15,94	165773	6803		162222	546941	
93	98	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101- 1101	м2 стяжки	426,81	212,87	11,17	90855	4767	81990	40514		
						9,6	5,27	4097	2249		5966	104567	
94	99	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой(грунтовка AlinEX-праймер)	м2	426,81	130,56	2,72	55724	1161	25075	7746		
						69,09	0,3	29488	128		20435	82252	
95	100	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	426,81	1058,79	17,53	451902	7482	269885	6093		
						408,93	4,73	174535	2019		165961	667292	
96	101	Е11-110101-1110 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	426,81	689,71	15,29	294375	6526	235245	49429		
						123,25	4,7	52604	2006		51334	373366	
97	102	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	250,000001	2249,76	25,94	562440	6485	472515	27657		
						333,76	11,46	83440	2865		81127	695052	
98	104	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	34,93	283,31	34,75	9896	1214	5799	51485		
						82,54	13,19	2883	461		3143	14082	
99	105	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,7944	25274,01	8,64	70626	24	58830	1043		
						4212,66	0	11772	0		11066	88227	
100	106	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой(грунтовка AlinEX-праймер)	м2	34,93	130,56	2,72	4560	95	2052	6535		
						69,09	0,3	2413	10		1672	6731	
											499		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	107	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /гидроизоляция пола "Технониколь"/	м2 изолируемой поверхности	34,93	43,94	0,64	1535	22	0	1432	3204	
						43,3	0,3	1512	10		237		
102	108	С1235-103-0105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97/Гидроизоляция пола Технониколь толщ.1,5 мм/	м2	39,1216	446		17448		17448		18844	Казахстан
103	109	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,93	806,46	32,89	28170	1149	13454	1396		
						388,4	15,94	13567	557		13276	44762	
104	110	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101- 1101	м2 стяжки	34,93	212,87	11,17	7436	390	6710	3316		
						9,6	5,27	335	184		488	8558	
105	118	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	424,16	384,62	35,55	163140	15079	0	634		
						349,07	16,95	148062	7190		145936	333802	
106	119	С1234-102-0203	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	13,106544	35482		465046		465046	24726		
107	120	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	424,16	806,46	32,89	342068	13951	163374	37204	502250	Казахстан
						388,4	15,94	164744	6761		161215	543546	
108	121	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101- 1101	м2 стяжки	424,16	425,73	22,34	180578	9476	162958	40263		
						19,2	10,54	8144	4471		11858	207831	
109	122	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой(грунтовка AlinEX-праймер)	м2	424,16	130,56	2,72	55378	1153	24919	15395		
						69,09	0,3	29305	127		20308	81741	
110	123	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	424,166	1058,79	17,53	449103	7435	268213	6055		
						408,93	4,73	173454	2006		164933	663159	
111	124	Е11-110101-1110 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	424,16	689,71	15,29	292547	6486	233784	49123		
						123,25	4,7	52278	1994		51015	371047	
112	125	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	250,0000016	2249,76	25,94	562440	6485	472515	27485		
						333,76	11,46	83440	2865		81127	695052	
			Итого по разделу: 13. Полы (АС-11)								51485		
												7925158	
			Раздел: 14. Проемы (АС-12)										
113	136	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	99,9999999	1870,11	88,78	187011	8878	50954	117946	329354	
						1271,79	38,72	127179	3872		24397		
114	137	С1223-201-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	49	7622		373478		373478		403356	
115	138	С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	51,0000004	5812		296412		296412	29878	320125	
116	145	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	29,9999999	2442,01	196,01	73261	5881	35439	23713	112871	
						1064,72	92,67	31941	2780		31250		
117	146	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	49,9999997	3224,57	199,35	161228	9967	78752	8361	249110	
						1450,18	92,67	72509	4633		69429		
118	147	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /О1,О2,О3/	м2	80,0000005	27177		2174160		2174160	18453	2348093	
											173933		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	148	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	5	2748,59	198,56	13743	993	6077	6427	21784	
						1334,51	93,8	6672	469		1614		
120	149	С1223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /О-4/	м2	5	18999		94995		94995		102594	
											7599		
121	154	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	299,9999991	2442,01	196,01	732603	58803	354384	312495	1128706	
						1064,72	92,67	319416	27801		83608		
122	155	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	299,9999991	22203		6660900		6660900		7193772	
			Итого по разделу: 14. Проемы (АС-12)								532872		
			ИТОГО:									12209765	
			Оборудование					30512560	364280	20258206	8416691	42043603	
			Временные здания и сооружения 2,9,0,9%					9890070	145931		3114346		
			Итого с временными зданиями и сооружениями									0	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									1097338	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43140941	
			Договорной коэффициент k=0,95									862819	
			Налог на добавленную стоимость 12 %									44003760	
			Итого с НДС									41803571,85	
			ВСЕГО ПО АКТУ									5016428,15	
												46820000,00	
												46820000,00	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского

Руководитель

Распутинская К.М.

(подпись, М.П.)

Технический надзор:

ТОО "Актаустройэксперт" БИН 100840003132

Эксперт

Аттестат № от г., ИИН

Авторский надзор:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ф.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SK QAZAQSTROY"

Директор Аймаев Е.К.

(подпись, М.П.)