Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша",Карагандинская область, г.Балхаш, ул. Шокана Уалиханова,3**	**050140011621**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп согл. №5 от 15.02.2024г. к Дог. №83 от 05.04.2022г.	

Номер документа	Дата составления
51	**17.05.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Балхаш 2 и 3 очередь			работа	1	47 695 717,28	47 695 717,28	5 110 255,42
				Итого	1	x	47 695 717,28	5 110 255,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / Абылаев С.М. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Доп.соглашение №5 от 15.02.2024 г. года к **договору** № 83 от 05.04.2022 г.

А К Т №2 от 17 мая 2024 года

Приемки выполненных работ по реконструкции внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	8 053 159 353,61
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 359 376 100,80
3	Сумма аванса ранее перечисленная исполнителю, в том числе НДС	147 608 377,26
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 359 376 100,80
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	47 695 717,28
7	НДС 12%	5 110 255,42
8	Удержание аванса	14 308 715,18
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с НДС	33 387 002,10

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Бекмагамбетов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ09070G000105N00589
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Абылаев С.М.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстанот 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-08 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г.БАЛХАШ 2и 3 ОЧЕРЕДИ. (2 ОЧЕРЕДЬ)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ**

(наименование)

Доп. Соглашение №5 от 15.02.2024 г. к основному договору подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года

Акт выполненных работ №5

за **Май 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1 ВЫПОЛНЕНИЕ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			Подраздел 1: ТРУБОПРОВОДЫ									
1	92	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	м³	604,324214	492,0	492,0	297 327,56	297 327,56			297 327,56
						0,0	99,0	0,0	59 828,14			
2	93	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3**	м³	28,758467	687,0	687,0	19 757,07	19 757,07			19 757,07
						0,0	138,0	0,0	3 968,63			
3	94	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0,889437	16 755,0	0,0	14 902,43	0,0			14 902,43
						16 755,0	0,0	14 902,43	0,0			
4	95	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м³	96,395586	7 640,0	0,0	736 462,15	0,0			736 462,15
						7 640,0	0,0	736 462,15	0,0			
5	96	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м³	3,927998	16 056,0	0,0	63 068,02	0,0			63 068,02
						16 056,0	0,0	63 068,02	0,0			
6	97	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км**	т·км	21 147,716224	59,0		1 247 715,2				1 247 715,2
7	121	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	м³	39,077785	492,0	492,0	19 226,08	19 226,07			19 226,08
						0,0	99,0	0,0	3 868,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	122	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	м^3	48,222667	687,0 0,0	687,0 138,0	33 128,88 0,0	33 128,88 6 654,81			33 128,88
9	123	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,491423	16 755,0 16 755,0	0,0 0,0	24 988,71 24 988,71	0,0 0,0			24 988,71
10	124	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	39,825995	7 640,0 7 640,0	0,0 0,0	304 270,6 304 270,6	0,0 0,0			304 270,6
11	125	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	50,675394	16 056,0 16 056,0	0,0 0,0	813 644,36 813 644,36	0,0 0,0			813 644,36
12	126	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км**	т·км	5 647,737835	59,0		333 216,43				333 216,43
13	127	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	185,56658	492,0 0,0	492,0 99,0	91 298,87 0,0	91 298,39 18 370,91			91 298,87
14	128	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	м^3	4,209369	687,0 0,0	687,0 138,0	2 891,89 0,0	2 891,41 580,69			2 891,89
15	129	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,130187	16 755,0 16 755,0	0,0 0,0	2 181,42 2 181,42	0,0 0,0			2 181,42
16	130	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	9,918043	7 640,0 7 640,0	0,0 0,0	75 773,7 75 773,7	0,0 0,0			75 773,7
17	131	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	0,231938	16 056,0 16 056,0	0,0 0,0	3 723,98 3 723,98	0,0 0,0			3 723,98
18	132	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км**	т·км	5 761,616131	59,0		339 935,18				339 935,18
19	198	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	м^3	38,097	6 472,0 6 472,0	0,0 0,0	246 563,79 246 563,79	0,0 0,0			246 563,79
20	199	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	м^3	487,363129	128,0 0,0	128,0 31,0	62 382,47 0,0	62 382,47 15 108,25			62 382,47
21	200	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	м^3	487,363129	860,0 527,0	334,0 105,0	419 132,29 256 840,37	162 779,27 51 173,12			419 132,29
22	201	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3 для обратной**	м^3	525,460399	687,0 0,0	687,0 138,0	360 991,3 0,0	360 991,31 72 513,54			360 991,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	202	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	16 552,002573	59,0		976 568,15				976 568,15
			Итого по подразделу 1: ТРУБОПРОВОДЫ					6 489 151	1 049 782	0	0	6 489 151
								2 542 420	232 067	0	0	
			Подраздел 2: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ									
24	203	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	4,72	6 644,0	0,0	31 359,68	0,0			31 359,68
						6 644,0	0,0	31 359,68	0,0			
25	204	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	18,88	13 962,0	0,0	263 602,56	0,0			263 602,56
						13 962,0	0,0	263 602,56	0,0			
26	205	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	15,56	6 472,0	0,0	100 704,33	0,0			100 704,33
						6 472,0	0,0	100 704,33	0,0			
27	206	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,37	6 644,0	0,0	42 322,21	0,0			42 322,21
						6 644,0	0,0	42 322,21	0,0			
28	207	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	25,5	13 962,0	0,0	356 030,98	0,0			356 030,98
						13 962,0	0,0	356 030,98	0,0			
29	208	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	22,82	6 472,0	0,0	147 691,05	0,0			147 691,05
						6 472,0	0,0	147 691,05	0,0			
30	209	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3 лишний грунт	$м^3$	101,816	687,0	687,0	69 947,58	69 947,73			69 947,58
						0,0	138,0	0,0	14 050,68			
31	210	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	3 207,22	59,0		189 225,96				189 225,96
			Итого по подразделу 2: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ					1 200 884	69 948	0	0	1 200 884
								941 711	14 051	0	0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					7 690 035	1 119 730	0	0	7 690 035
								3 484 130	246 117	0	0	
			Раздел 2: МАТЕРИАЛЫ									
			Подраздел 1: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
32	211	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	6 444,0	104,0	19 332,0	312,0	2 901,0		19 332,0
						5 373,0	33,0	16 119,0	99,0			
33	212	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	21 067,0		63 201,0		63 201,0		63 201,0
			Итого по подразделу 1: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА					82 533	312	66 102	0	82 533
								16 119	99	0	0	
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ									
34	228	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,0064	1 416 466,0	240 059,0	9 065,47	1 536,42	17,05		9 065,47
						1 173 741,0	59 886,0	7 512,0	383,37			
35	229	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	6,4	829,0		5 305,68		5 305,68		5 305,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	234	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,2651	5 370 501,0 1 723 058,0	3 647 443,0 885 870,0	1 423 719,82 456 782,67	966 937,15 234 844,13			1 423 719,82
37	235	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	287,95	20 891,0		6 015 563,45		6 015 563,45		6 015 563,45
			Итого по подразделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					7 453 654 464 295	968 474 235 228	6 020 886 0	0 0	7 453 654
			Подраздел 3: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
38	332	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм свободный	шт.	3	2 340,0		7 020,0		7 020,0		7 020,0
39	333	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 245,0 5 021,0	224,0 1,0	15 735,0 15 063,0	672,0 3,0			15 735,0
40	334	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	920,0		2 760,0		2 760,0		2 760,0
41	337	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	20 137,0 14 314,0	5 823,0 2 264,0	60 411,0 42 942,0	17 469,0 6 792,0			60 411,0
42	338	241-215-0313 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	3	28 483,0		85 449,0		85 449,0		85 449,0
			Итого по подразделу 3: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ					171 375 58 005	18 141 6 795	95 229 0	0 0	171 375
			Подраздел 4: ФУТЛЯРЫ									
43	358	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,02	10 623 309,0 6 474 984,0	3 703 546,0 969 718,0	212 466,18 129 499,68	74 070,89 19 394,33	8 895,61		212 466,18
44	359	241-102-0259 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0 мм	м	20	91 906,0		1 838 120,0		1 838 120,0		1 838 120,0
45	369	6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300 мм	м	20	7 761,0 6 248,0	39,0 10,0	155 220,0 124 960,0	780,0 200,0	29 480,0		155 220,0
46	373	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм д=530мм (500:800=0,625)	шт.	1	48 750,0 31 054,0	5 029,0 105,0	48 750,0 31 054,0	5 029,0 105,0	12 667,0		48 750,0
			Итого по подразделу 4: ФУТЛЯРЫ					2 254 556 285 514	79 880 19 699	1 889 163 0	0 0	2 254 556
			Итого по разделу 2: МАТЕРИАЛЫ					9 962 119 823 932	1 066 806 261 821	8 071 380 0	0 0	9 962 119
			Раздел 3: КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ									
			Подраздел 1: КОЛОДЦЫ д=2000мм 75 штук									
47	374	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,656	91 150,0 53 087,0	31 369,0 9 450,0	242 094,4 140 999,07	83 316,07 25 099,2	17 779,27		242 094,4
48	375	ССЦ *РК8.04-08-2023* *техн.часть поз.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	2,656	284,0		754,31		754,31		754,31
49	376	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		1	62 830,0		62 830,0		62 830,0		62 830,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
50	377	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	71 158,0		71 158,0		71 158,0		71 158,0
51	379	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	35 793,0		35 793,0		35 793,0		35 793,0
52	380	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	48 379,0		96 758,0		96 758,0		96 758,0
53	381	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 968,0		23 904,0		23 904,0		23 904,0
54	382	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок на упоры в колодцах	$м^3$	0,048	29 315,0		1 407,12		1 407,12		1 407,12
55	383	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок на опоры под задвижки	$м^3$	0,189	31 987,0		6 045,54		6 045,54		6 045,54
56	385	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,62	438,0 248,0	8,0 2,0	271,56 153,76	4,96 1,24	112,84		271,56
57	386	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
58	388	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,199	21 615,0 15 719,0	5 892,0 1 746,0	4 301,38 3 128,07	1 172,5 347,45	0,8		4 301,38
59	389	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0578	6 345,0		366,74		366,74		366,74
60	390	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,018	6 338,0		114,09		114,09		114,09
61	391	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,199	5 963,0		1 186,64		1 186,64		1 186,64
62	392	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм	$м^2$	0,199	2 908,0 743,0	227,0 64,0	578,69 147,86	45,18 12,74	385,66		578,69
63	393	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	$м^2$	0,199	395,0 105,0	13,0 5,0	78,6 20,9	2,59 1,0	55,12		78,6
			Итого по подразделу 1: КОЛОДЦЫ д=2000мм 75 штук					566 991 144 450	84 541 25 462	338 000 0	0 0	566 991
			Подраздел 2: КОЛОДЦЫ д=1500мм 13 штук									
64	394	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,67	91 150,0 53 087,0	31 369,0 9 450,0	334 520,54 194 829,36	115 124,26 34 681,46	24 566,91		334 520,54
65	395	ССЦ *РК8.04-08-2023* *техн.часть поз.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	3,67	284,0		1 042,28		1 042,28		1 042,28
66	396	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	37 352,0		74 704,0		74 704,0		74 704,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
67	398	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	34 354,0		68 708,0		68 708,0		68 708,0
68	399	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24 132,0		24 132,0		24 132,0		24 132,0
69	400	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	31 283,0		156 415,0		156 415,0		156 415,0
70	401	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 968,0		15 936,0		15 936,0		15 936,0
71	402	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок на упоры в колодцах	$м^3$	0,32	29 315,0		9 380,75		9 380,75		9 380,75
72	403	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок на опоры под задвижки	$м^3$	0,184	31 987,0		5 885,55		5 885,55		5 885,55
73	405	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,9	438,0 248,0	8,0 2,0	2 584,24 1 463,14	47,17 11,83	1 073,77		2 584,24
74	407	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36 711,0		73 422,0		73 422,0		73 422,0
75	408	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,082	21 615,0 15 719,0	5 892,0 1 746,0	1 772,37 1 288,97	483,1 143,12	0,31		1 772,37
76	409	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,024	6 345,0		152,34		152,34		152,34
77	410	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0074	6 338,0		46,96		46,96		46,96
78	411	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,082	5 963,0		488,93		488,93		488,93
79	412	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм	$м^2$	0,821	2 908,0 743,0	227,0 64,0	2 387,51 610,06	186,34 52,58	1 591,11		2 387,51
80	413	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	$м^2$	0,821	395,0 105,0	13,0 5,0	324,25 86,25	10,76 4,15	227,39		324,25
			Итого по подразделу 2: КОЛОДЦЫ д=1500мм 13 штук					771 903 198 278	115 852 34 893	457 773 0	0 0	771 903
			Подраздел 3: ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ В КОЛОДЦАХ									
81	418	6121-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,001	8 275 289,0 5 001 680,0	2 853 925,0 774 402,0	8 275,26 5 001,71	2 853,95 774,41	419,67		8 275,26
82	419	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	1	46 763,0		46 763,03		46 763,03		46 763,03
			Итого по подразделу 3: ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ В КОЛОДЦАХ					55 038 5 002	2 854 774	47 183 0	0 0	55 038
			Итого по разделу 3: КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ					1 393 932	203 247	842 956	0	1 393 932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								347 729	61 129	0	0	
			Раздел 4: РАЗБОРКА АСФАТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
83	428	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка**		93,28	4 663,0	2 369,0	434 964,62	220 980,3			434 964,62
				$м^3$		2 294,0	500,0	213 984,31	46 640,0			
84	429	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**		139,92	12 370,0	4 225,0	1 730 810,36	591 161,97			1 730 810,36
				$м^3$		8 145,0	1 287,0	1 139 648,39	180 077,01			
85	430	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		513,04	254,0		130 312,12				130 312,12
				т								
86	431	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		5 130,4	69,0		353 997,61				353 997,61
				т·км								
			Итого по разделу 4: РАЗБОРКА АСФАТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ					2 650 085	812 142	0	0	2 650 085
								1 353 633	226 717	0	0	
			ИТОГО по акту					21 696 170	3 201 926	8 911 336	0	21 696 170
								6 009 425	795 784	0	0	
			Итого по акту									**21 696 170**
			Итого	**21 696 170,000**								**21 696 170,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	1 410 251,050								1 410 251,05
			Итого	**23 106 421,050**	-							**23 106 421,05**
			Сметная прибыль 5%	1 155 321,053								1 155 321,05
			Непредвиденные работы и затраты-3%	693 192,632	-							693 192,63
			Итого	**24 954 934,734**	-							**24 954 934,73**
			в том числе на 2023 год - 11 %	2 745 042,821	-							2 745 042,82
			в том числе на 2024 год - 89 %	22 209 891,913	-							22 209 891,91
			2023 год - 11 %, К=1	2 745 042,821	-							2 745 042,82
			2024 год - 89 %, К=1,075	23 875 633,807	-							23 875 633,81
			Итого сметная стоимость	**26 620 676,627**	-							**26 620 676,63**
			Налог на добавлению стоимость - 12 %	**3 194 481,195**	-							**3 194 481,20**
			ВСЕГО:									**29 815 157,82**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

И.о. руководителя _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**
М.П.

Технадзор:

Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов А.**
М.П.

Авторский надзор:

ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.**

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-08-1 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Г.БАЛХАШ 2 И 3 ОЧЕРЕДИ. (3 ОЧЕРЕДЬ)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ)**

(наименование)

Доп. Соглашение №5 от 15.02.2024 г. к основному договору подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года

Акт выполненных работ №6

за Май 2024 (месяц, год) на 2-01-00-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (выполнение) РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	97	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5**	м^3	102,46821	1 124,0	1 123,0	115 174,27	115 071,74			115 174,27
						0,0	233,0	0,0	23 875,04			
2	98	6101-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р.** *Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.*	м^3	3,16912	40 465,0	12 319,0	128 238,39	39 040,39			128 238,39
						28 146,0	3 794,0	89 198,0	12 023,63			
3	109	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5**	м^3	1 241,03934	1 124,0	1 123,0	1 394 928,0	1 393 687,0			1 394 928,00
						0,0	233,0	0,0	289 162,0			
4	110	6101-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р.** *Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.*	м^3	38,38266	40 465,0	12 319,0	1 553 154,0	472 836,0			1 553 154,00
						28 146,0	3 794,0	1 080 318,0	145 624,0			
			Подраздел 1: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ									
5	227	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	м^3	55,136	652,0	652,0	35 948,67	35 948,67			35 948,67
						0,0	136,0	0,0	7 498,49			
6	228	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 3**	м^3	61,5	705,0	705,0	43 357,51	43 357,51			43 357,51
						0,0	146,0	0,0	8 979,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	229	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимостмости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,902	16 755,0 16 755,0	0,0 0,0	31 868,01 31 868,01	0,0 0,0			31 868,01
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
8	230	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	87,934	6 472,0 6 472,0	0,0 0,0	569 108,85 569 108,85	0,0 0,0			569 108,85
9	231	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	1 238,842159	128,0 0,0	128,0 31,0	158 571,79 0,0	158 571,8 38 404,11			158 571,79
10	232	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	1 238,842159	860,0 527,0	334,0 105,0	1 065 404,26 652 869,82	413 773,29 130 078,43			1 065 404,26
11	233	6101-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$	49,833995	1 408,0 0,0	1 408,0 292,0	70 166,27 0,0	70 166,27 14 551,53			70 166,27
12	234	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/18км/	т·км	1 614,621435	59,0		95 262,66				95 262,66
13	235	6101-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 5, 6	$м^3$	49,833995	224,0 0,0	224,0 54,0	11 162,81 0,0	11 162,82 2 691,04			11 162,81
14	236	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	13,381308	11 202,0 5 397,0	523,0 117,0	149 897,41 72 218,92	6 998,43 1 565,62	70 680,07		149 897,41
			Итого по подразделу 1: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ					2 230 748 1 326 066	739 979 203 768	70 680 0	0 0	2 230 748,00
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					5 422 243 2 495 582	2 760 614 674 453	70 680 0	0 0	5 422 243,00
			Раздел 3: ТРУБОПРОВОДЫ									
15	251	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,03	1 925 881,0 1 222 135,0	703 746,0 161 875,0	57 776,43 36 664,05	21 112,38 4 856,25			57 776,43
16	252	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	30,299565	5 431,0		164 556,94		164 556,94		164 556,94
17	253	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,3752	1 642 670,0 1 076 884,0	565 786,0 138 406,0	616 329,78 404 046,86	212 282,89 51 929,93			616 329,78
18	254	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	378,955701	2 466,0		934 504,76		934 504,76		934 504,76
19	274	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм/Футляр в колодце/	м	10	21 915,0		219 150,0		219 150,0		219 150,00
			Итого по разделу 3: ТРУБОПРОВОДЫ					1 992 318 440 711	233 395 56 786	1 318 212 0	0 0	1 992 318,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
20	282	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм/Крест КФ65х65,80х65,100х65,100х100/	т	2,6304	594 906,0 242 765,0	10 963,0 3 521,0	1 564 840,33 638 569,24	28 837,42 9 261,6	897 434,54		1 564 840,33
21	322	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,038	263 949,0 242 765,0	10 963,0 3 521,0	10 030,0 9 225,0	416,72 133,86	388,43		10 030,00
22	323	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884,0		151 884,0		151 884,0		151 884,00
23	353	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	22	5 735,0 4 940,0	132,0 0,0	126 170,0 108 680,0	2 904,0 0,0	14 586,0		126 170,00
24	354	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	22	4 899,0		107 778,0		107 778,0		107 778,00
25	367	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	14 291,0 10 495,0	638,0 196,0	14 291,0 10 495,0	638,0 196,0	3 158,0		14 291,00
26	369	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	68 575,0		68 575,0		68 575,0		68 575,00
27	382	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22	5 616,0 5 242,0	373,0 2,0	123 552,0 115 324,0	8 206,0 44,0			123 552,00
28	383	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	22	1 098,0		24 156,0		24 156,0		24 156,00
			Итого по разделу 4: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ					2 191 276 882 293	41 002 9 635	1 267 960 0	0 0	2 191 276,00
			Раздел 6: КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-552ШТ									
29	454	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	10,071	141 908,0 91 146,0	31 631,0 9 493,0	1 429 155,47 917 931,36	318 555,8 95 604,0	192 668,3		1 429 155,47
30	455	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	37 352,0		373 520,0		373 520,0		373 520,00
31	456	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	31 283,0		625 660,0		625 660,0		625 660,00
32	457	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	33 463,0		334 630,0		334 630,0		334 630,00
33	459	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7 968,0		47 808,0		47 808,0		47 808,00
34	461	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,124	438,0 248,0	8,0 2,0	2 244,31 1 270,76	40,99 10,25	932,57		2 244,31
35	462	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	10	36 711,0		367 110,0		367 110,0		367 110,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	463	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,65**	**30 482,0**		**19 813,31**		**19 813,31**		**19 813,31**
37	464	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Оклейка поверхности стеклотканью на нефтебитуме, первый слой**	**м^2**	**28,3**	**7 269,0**	**298,0**	**205 712,7**	**8 433,41**	**68 259,6**		**205 712,70**
						4 559,0	**91,0**	**129 019,69**	**2 575,31**			
			Итого по разделу 6: КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-552ШТ					**3 405 654**	**327 030**	**2 030 402**	**0**	**3 405 654,00**
								1 048 222	**98 190**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту					**13 011 491**	**3 362 042**	**4 687 254**	**0**	**13 011 491,00**
								4 866 808	**839 064**	**0**	**0**	
			Итого	**13 011 491,000**								**13 011 491,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	845 746,915								845 746,92
			Итого	**13 857 237,915**	-							**13 857 237,92**
			Сметная прибыль 5%	692 861,896								692 861,90
			Непредвиденные работы и затраты-3%	415 717,137	-							415 717,14
			Итого	**14 965 816,948**	**-**							**14 965 816,95**
			в том числе на 2023 год - 11 %	1 646 239,864	-							1 646 239,86
			в том числе на 2024 год - 89 %	13 319 577,084	-							13 319 577,08
			2023 год - 11 %, К=1	1 646 239,864	-							1 646 239,86
			2024 год - 89 %, К=1,075	14 318 545,365	-							14 318 545,37
			Итого сметная стоимость	**15 964 785,229**	**-**							**15 964 785,23**
			Налог на добавлению стоимость - 12 %	**1 915 774,228**	**-**							**1 915 774,23**
			ВСЕГО:									**17 880 559,46**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

И.о. руководителя_____ **Бекмагамбетов Б.Б.**
м.п.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Алиетов А.**
м.п.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор_____ **Абылаев С.М.**