Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2023г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «AKM GROUP»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «СТРОЙКОНТУР»
Наименование работ: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений по ул.Рахманкул,17Б вс.Дихан Байзакского района Жамбылской области
Договор: №8 от 02.09.2023

№ п/п	Наименование работ	С начала строительст-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ в тенге						
			В том числе			За отчетный месяц			
							В том числе		
			СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего за отчетный месяц	СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1.	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений по ул.Рахманкул,17Б вс.Дихан Байзакского района Жамбылской области	23 700 000,00	23 700 000,00			23 700 000,00	23 700 000,00		
	Всего к оплате	23 700 000,00				23 700 000,00			

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "AKM Group"

Директор_____Абиев К.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТРОЙКОНТУР"

Директор_____Алиев Е.Б.

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AKM Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОНТУР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений по ул.Рахманкул,17Б вс.Дихан Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений по ул.Рахманкул,17Б вс.Дихан Байзакского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 02.09.2023**

Акт выполненных работ

за **дек.2023 (месяц,год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземная часть										
1	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		518,732	204,28	204,28	105966,96	105966,14		17943,24	133823,18	
				м³ грунта		0,00	48,04	0,00	24919,80		9912,98		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		16,4	2686,84	0,00	44064,34	0,00		31725,80	81853,22	
				м³ грунта		2686,84	0,00	44064,34	0,00		6063,08		
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		449,8766	35,11	35,11	15794,84	15795,66		3162,74	20473,76	
				м³ грунта		0,00	9,76	0,00	4391,10		1516,18		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		89,97532	1167,57	0,00	105052,66	0,00		75637,62	195146,06	
				м³ грунта		1167,57	0,00	105052,66	0,00		14455,78		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		359,90128	221,23	107,45	79621,18	38671,20		41715,86	131043,38	
				м³ уплотненного грунта		113,78	47,20	40949,16	16987,12		9706,34		
6	6	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		85,2554	240,33	240,33	20489,34	20489,34		3469,42	25875,10	
				м³ грунта		0,00	56,51	0,00	4817,50		1916,34		
7	7	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2237,95425	66,00		147704,96				159521,16	
				т·км							11816,20		
8	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		6,5354	19962,04	1465,14	130459,54	9575,14	109772,58	12050,72	153910,72	
				м³		1700,24	326,01	11111,82	2130,36		11400,46		
9	9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные. Устройство		69,782	27770,88	2685,91	1937907,64	187428,22	1350223,48	399831,18	2524757,86	
				м³		5735,81	560,59	400255,94	39118,92		187019,04		
10	10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,017515	349794,00		6127,04		6127,04		6617,40	
				т							490,36		
11	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		208,3128	1157,06	26,16	241030,80	5449,72	157363,74	73438,38	339626,78	
				м² поверхности		375,48	3,60	78217,34	750,30		25157,60		
12	12	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		28,7328	1441,97	15,89	41432,14	456,74	24458,14	15553,76	61544,28	
				м² поверхности		574,86	7,19	16517,26	206,64		4558,38		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,558	7317,78	2400,53	11401,28	3740,02	5831,84	3148,80	15713,66	
				м^3 основания		1173,95	999,04	1829,42	1556,36		1163,58		
14	14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство		5,248	39799,75	2564,50	208868,76	13458,66	145340,08	48362,78	277810,26	
				м^3		9540,94	585,87	50070,84	3075,00		20578,72		
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,051332	376202,00		19311,00		19311,00		20855,88	
				т							1544,88		
16	16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,106272	349794,00		37173,06		37173,06		40147,20	
				т							2974,14		
17	17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014		0,180564	329247,00		59450,00		59450,00		64206,00	
				т							4756,00		
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		39,36	1157,06	26,16	45541,98	1029,92	29733,20	13876,04	64171,56	
				м^2 поверхности		375,48	3,60	14778,86	141,86		4753,54		
			Итого по разделу 1: Подземная часть					3257397,52	402060,76	1944784,16	739916,34	4317097,46	
								762847,64	98094,96	0,00	319783,60		
			Раздел 2: Надземная часть										
19	19	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		4,92	41580,31	6880,85	204575,24	33854,52	118006,20	54525,08	279828,28	
				м^3		10714,50	1463,93	52715,34	7202,88		20727,96		
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,13284	376202,00		49974,90		49974,90		53973,22	
				т							3998,32		
21	21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,0492	349794,00		17210,16		17210,16		18586,94	
				т							1376,78		
22	22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014		0,331608	329247,00		109180,54		109180,54		117915,18	
				т							8734,64		
23	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,009184	1057276,80	1806,32	9710,44	17,22	8813,36	807,70	11359,46	
				т		95848,48	762,93	880,68	7,38		841,32		
24	24	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		1,4104	51084,96	7580,23	72050,12	10691,16	33201,80	27853,76	107896,42	
				м^3		19963,80	1738,10	28157,16	2451,80		7992,54		
25	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,040147	376202,00		15103,58		15103,58		16312,26	
				т							1208,68		
26	26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014		0,057515	329247,00		18936,26		18936,26		20450,80	
				т							1514,54		
27	27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014		0,106075	329247,00		34924,62		34924,62		37718,36	
				т							2793,74		
28	28	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,021648	1057276,80	1806,32	22887,84	39,36	20773,88	1903,22	26774,64	
				т		95848,48	762,93	2074,60	16,40		1983,58		
29	29	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		2,7224	51084,96	7580,23	139073,64	20636,12	64087,92	53764,12	208264,42	
				м^3		19963,80	1738,10	54349,60	4731,40		15426,66		
30	30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,086986	376202,00		32724,56		32724,56		35342,82	
				т							2618,26		
31	31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014		0,121294	329247,00		39935,64		39935,64		43130,36	
				т							3194,72		
32	32	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014		0,183549	329247,00		60433,18		60433,18		65267,90	
				т							4834,72		
33	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,021648	1057276,80	1806,32	22887,84	39,36	20773,88	1903,22	26774,64	
				т		95848,48	762,93	2074,60	16,40		1983,58		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	$м^3$	6,22134	65088,51	5817,16	404938,14	36189,88	243642,50	120717,94	567708,14	
						20109,02	1213,84	125104,94	7551,38		42052,06		
35	35	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,633827	331233,00		209944,60		209944,60		226739,84	
											16795,24		
36	36	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	2,1484	33366,11	6226,64	71683,58	13376,66	41336,20	18102,32	96969,10	
						7899,01	1360,49	16969,90	2922,48		7183,20		
37	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028339	376202,00		10661,64		10661,64		11514,44	
											852,80		
38	38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,070307	349794,00		24592,62		24592,62		26559,80	
											1967,18		
39	39	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	12,628	40458,86	6298,43	510914,12	79535,90	262246,66	168925,74	734227,18	
						13393,38	1306,72	169131,56	16500,86		54387,32		
40	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,190945	376202,00		71833,64		71833,64		77580,20	
											5746,56		
41	41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,532114	349794,00		186130,16		186130,16		201020,54	
											14890,38		
42	42	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	105,534	36720,98	4144,90	3875311,80	437428,18	2512749,78	955322,96	5217085,18	
						8766,22	967,41	925134,66	102094,92		386450,42		
43	43	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	13,53	36165,77	4131,71	489322,70	55901,86	322147,66	115611,80	653329,26	
						8224,20	963,81	111273,18	13040,46		48394,76		
44	44	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,073349	455717,00		33426,48		33426,48		36100,50	
											2674,02		
45	45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	10,6436	22437,41	10,28	238815,16	109,06	185937,46	49601,80	311490,12	
						4957,69	0,00	52767,82	0,00		23073,16		
46	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02519	376202,00		9476,74		9476,74		10235,24	
											758,50		
47	48	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 10 мм	т	0,173135	351466,00		60851,38		60851,38		65719,72	
											4868,34		
48	49	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	22,14	1441,97	15,89	31925,06	351,78	18846,06	11984,30	47422,24	
						574,86	7,19	12727,22	159,08		3512,88		
49	50	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	270,0588	6031,14	380,58	1628762,72	102778,80	797629,58	699182,02	2514179,86	
						2697,02	86,85	728354,34	23454,46		186235,12		
50	51	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,263942	455717,00		120282,52		120282,52		129905,22	
											9622,70		
			Итого по разделу 2: Надземная часть					8828481,62	790949,86	5755816,16	2280205,98	11997382,28	
								2281715,60	180149,90	0,00	888694,68		
			Раздел 3: Кровля										
51	52	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Установка стропил	$м^3$	12,974532	216367,17	1064,36	2807262,62	13809,62	2375389,12	380858,02	3443170,16	
						32221,92	393,95	418064,70	5111,06		255049,52		
52	53	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	8,907332	11675,80	80,07	104000,60	713,40	92622,28	9874,44	122985,24	
						1197,33	34,42	10664,92	306,68		9110,20		
53	54	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		353,0592	406,74	3,72	143603,32	1313,64	126275,08	14919,90	171205,34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ обработанной поверхности		45,36	1,60	16014,60	564,98		12682,12		
54	55	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	392,616	5778,65	28,92	2268790,76	11353,72	1664467,98	547616,50	3041721,94	
						1510,30	5,78	592968,24	2268,94		225314,68		
55	56	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,788	5080,21	18,89	14163,86	53,30	10032,70	3764,62	19362,66	
						1462,74	4,86	4077,86	13,94		1434,18		
56	57	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022	Обшивка металл. софитом с полимерным покрытием	$м^2$	55,6616	1091,12	21,56	60733,30	1199,66	2200,88	52085,58	121844,62	
						1030,02	9,71	57332,76	540,38		9025,74		
57	58	224-104-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость Металл. софит с полимерным покрытием	$м^2$	55,6616	1874,00		104309,74		104309,74		112654,88	
											8345,14		
58	59	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	67,6828	540,95	16,69	36613,00	1129,14	28135,84	7018,38	47122,12	
						108,56	4,16	7348,02	281,26		3490,74		
59	60	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Стальные монтажные элементы	т	0,166473	1132726,26	9373,88	188568,84	1560,46	173235,66	16615,66	221599,26	
						82732,10	1852,10	13772,72	308,32		16414,76		
60	61	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг.(Стойка СТ-1 3шт) Установка	т	0,068552	1057276,80	1806,32	72478,16	123,82	65783,68	6027,00	84785,54	
						95848,48	762,93	6570,66	52,48		6280,38		
			Итого по разделу 3: Кровля					**5800524,20**	**31256,76**	**4642452,96**	**1038780,10**	**7386451,76**	
								1126814,48	**9448,04**	**0,00**	**547147,46**		
			ИТОГО по акту					**17886403,34**	**1224267,38**	**12343053,28**	**4058902,42**	**23700000,00**	
								4171377,72	**287692,90**	**0,00**	**1755625,74**		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			355513,97					
			Итого с временными									24056445,47	
			Зимние удорожания	%	0,32			76980,63					
			Итого с зимними удорожаниями									24133426,10	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			482668,52					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24616094,62	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									26560766,09	
			СМР с понижающим коэффициентом К=0,8923285947									23700000,00	
			Итого:									23700000,00	
			Итого, без НДС:									23700000,00	

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АКМ Group"

Директор **Абиев К.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТРОЙКОНТУР"

Директор **Алиев Е.Б.**