Форма 2в

Заказчик: **ПК "Шаңырак"**

Технадзор: **ТОО "Фараб Құрылыс"**

Подрядчик: **ПК "Шаңырак"**

Договор: **Договор о совместной деятельности от 05.09.2019 г.**

Наименование стройки - **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Арман" дом №16 в районе АДЦ города Туркестан**

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 19 сентябрь 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0301 1101-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 -1,2) м3**	**м3 грунта**	**669.0866**	**90.87**	**86.67**	**60800**	**57992**	**--**	**10995**	**77539**
		НР - 72%; СП - 8%			**4.20**	**18.63**	**2808**	**12463**		**5744**	
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**20.6934**	**1434.41**	**--**	**29683**	**--**	**--**	**21372**	**55139**
		НР - 72%; СП - 8%			**1434.41**	**--**	**29683**	**--**		**4084**	
3	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**611.172**	**445.56**	**444.01**	**272313**	**271369**	**71**	**60505**	**359443**
		НР - 72%; СП - 8%			**1.43**	**136.07**	**873**	**83161**		**26625**	
4	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**551.824**	**29.17**	**29.17**	**16095**	**16095**	**--**	**4113**	**21824**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10.35**	**--**	**5712**		**1617**	
5	**Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**551.824**	**16.34**	**16.34**	**9014**	**9014**	**--**	**2303**	**12223**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5.80**	**--**	**3199**		**905**	
6	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**137.956**	**741.63**	**--**	**102312**	**--**	**--**	**73665**	**190055**
		НР - 72%; СП - 8%			**741.63**	**--**	**102312**	**--**		**14078**	
7	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**551.824**	**151.99**	**72.61**	**83870**	**40067**	**--**	**44617**	**138767**
		НР - 72%; СП - 8%			**79.38**	**32.92**	**43804**	**18165**		**10279**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	551.824	79.82	67.95	44047	37499	1600	9641	57983
		НР - 72%; СП - 8%			8.97	15.30	4948	8442		4295	
9	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт на 1 км во временный отвал согласно ПОС/	м3 грунта	1296.43	229.44	222.10	297451	287936	--	46339	371293
		НР - 72%; СП - 8%			7.34	42.30	9516	54843		27503	
10	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2268.7525	41.00	--	93019	--		--	100460
		СП - 8%			--	--	--	--		7442	
		Заезд автотранспорта									
11	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -0,63) м3	м3 грунта	95.47	158.34	150.34	15117	14353	--	2987	19552
		НР - 72%; СП - 8%			8.00	35.46	764	3386		1448	
12	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	95.47	29.17	29.17	2785	2785	--	712	3776
		НР - 72%; СП - 8%			--	10.35	--	988		280	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	95.47	151.99	72.61	14510	6932	--	7719	24008
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	7578	3143		1778	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	95.47	79.82	67.95	7621	6488	277	1668	10032
		НР - 72%; СП - 8%			8.97	15.30	856	1461		743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1048638	750528	1948	286636	1442094
							203143	194962	--	106821	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1048638				
	Материалы		Тенге				1948				
	Всего заработная плата		Тенге					398104			
	Транспортные расходы		Тенге				93019				
		Накладные расходы	Тенге				286635				
		Сметная прибыль	Тенге				106822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1442095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					398104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1442095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					398104			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Ленточный фундамент ЛФМ-1-5									
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	46.666	16450.33	1089.24	767671	50830	661528	59990	893873
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	55313	10610		66213	
16	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные жел езобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройс тво	м3	481.622	21421.46	2008.01	10317047	967103	7423649	1924268	13220620
		НР - 91%; СП - 8%			3999.60	390.94	1926295	188284		979305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из ар матурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4.141594	237762.00	--	984714	--	984714	--	1063491
		СП - 8%			--	--	--	--		78777	
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раство ром 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	128.592	779.08	10.52	100184	1353	47302	48522	160602
		НР - 93%; СП - 8%			400.72	5.02	51529	645		11896	
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон у	м2 поверхности	728.526	854.37	21.09	622431	15368	416320	179090	865642
		НР - 93%; СП - 8%			261.82	2.51	190743	1827		64122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12792046	1034654	9533513	2211870	16204228
							2223880	201366	--	1200313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12792046				
	Материалы		Тенге				8548799				
	Всего заработная плата		Тенге					2425246			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				984714				
		Накладные расходы	Тенге				2211869				
		Сметная прибыль	Тенге				1200313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16204229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2158
		Сметная заработная плата	Тенге					2425246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16204229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2158
		Сметная заработная плата	Тенге					2425246			
		РАЗДЕЛ 3.Ж/Б конструкции техподполья									
		Балки БМ-1,2									
20	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	2.62	35576.50	3904.14	93210	10229	52144	29898	132957
		НР - 91%; СП - 8%			11770.00	770.06	30837	2018		9849	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стал ь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.26856	202102.00	--	54277	--	54277	--	58619
		СП - 8%			--	--	--	--		4342	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурна я горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0.10032	221225.00	--	22193	--	22193	--	23969
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
23	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой сталь ной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГО СТ 535-2005	т	0.02272	283857.00	--	6449	--	6449	--	6965
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
		Перемычка Прм-1 -8шт									
24	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	1.36	39873.43	4353.37	54228	5921	29244	18395	78433
		НР - 91%; СП - 8%			14017.00	846.50	19063	1151		5810	
25	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовлени е в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.13336	18837.36	1338.48	2512	178	39	2132	5016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	2295	48		372	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0288	221225.00	--	6371	--	6371	--	6881
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.06024	214266.00	--	12907	--	12907	--	13940
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.05616	202102.00	--	11350	--	11350	--	12258
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
		Стержень ОС-1 -30шт									
29	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Бол ты анкерные на поддерживающие конструкции. Установ ка при бетонировании	т	0.0603	40663.83	2110.26	2452	127	26	2129	4947
		НР - 91%; СП - 8%			38131.20	665.93	2299	40		366	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяч екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0603	221225.00	--	13340	--	13340	--	14407
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
		Решетка продуха РП-1 /АР/									
31	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лот ки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.024	55444.47	2643.86	1331	63	95	817	2319
		НР - 69%; СП - 8%			48883.40	453.18	1173	11		172	
32	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, х олодногнутых профилей и труб	т	0.024	709705.00	--	17033	--	17033	--	18396
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
33	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхи ости металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 з а один раз	м2	0.696	175.13	4.67	122	3	61	41	175
		НР - 69%; СП - 8%			84.02	0.50	58	--		13	
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрун тованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0.696	86.99	1.65	61	1	43	12	78
		НР - 69%; СП - 8%			24.54	0.25	17	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				297836	16523	225572	53424	379360
							55744	3268	--	28102	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				279473				
	Материалы		Тенге				81555				
	Всего заработная плата		Тенге					57828			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126888				
		Накладные расходы	Тенге				52607				
		Сметная прибыль	Тенге				26566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				358645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					57828			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18364				
	Материалы		Тенге				94				
	Всего заработная плата		Тенге					1184			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17033				
		Накладные расходы	Тенге				817				
		Сметная прибыль	Тенге				1534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				379361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					59012			
		РАЗДЕЛ 4.Стены									
35	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые пр и высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	788.1276	19793.05	2394.80	15599452	1887408	10144679	3685302	20827534
		НР - 93%; СП - 8%			4526.38	501.60	3567365	395325		1542780	
36	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшив ка швов	м2 стен (без вычета проемов)	2074.02	-274.63	--	-569580	--	--	-529709	-1187232
		НР - 93%; СП - 8%			-274.63	--	-569580	--		-87943	
37	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.380,250мм	м3 кладки	1041.6322	20156.73	2394.80	20995903	2494501	13952740	4716165	27769033
		НР - 93%; СП - 8%			4366.86	501.60	4548662	522483		2056965	
38	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом пр оемов)	1409.09	3172.14	246.07	4469832	346729	2334559	1730886	6696776
		НР - 93%; СП - 8%			1269.29	51.54	1788544	72624		496057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				40495607	4728637	26431978	9602644	54106111
							9334991	990431	--	4007859	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40495607				
	Материалы		Тенге				26431979				
	Всего заработная плата		Тенге					10325422			
		Накладные расходы	Тенге				9602643				
		Сметная прибыль	Тенге				4007860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54106110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10181
		Сметная заработная плата	Тенге					10325422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				54106110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10181
		Сметная заработная плата	Тенге					10325422			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие и покрытие									
		Сборные ж/б плиты на отм. -0.300									
39	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколо нные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая м асса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборн ых конструкций	119	10201.74	1716.18	1214007	204225	430350	731890	2101569
		НР - 118%; СП - 8%			4869.18	342.97	579432	40813		155672	
40	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты пе рекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высото й 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-9 2	м2	667.068	5301.00	--	3536127	--	3536127	--	3819018
		СП - 8%			--	--	--	--		282890	
		Монолитные участок УМ-1 -60м									
41	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площад и более 6 м	м3	1.32	41478.46	1816.24	54752	2397	30322	20526	81300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			16692.00	395.92	22033	523		6022	
42	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурн ые пространственные. Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.4332	18837.36	1338.48	8160	580	124	6926	16293
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	7456	155		1207	
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.3792	202102.00	--	76637	--	76637	--	82768
		СП - 8%			--	--	--	--		6131	
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 0 мм СТ РК 2591-2014	т	0.054	221225.00	--	11946	--	11946	--	12902
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
		Монолитные участок УМ-2 -12,6м									
45	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные тол щиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной п лощади более 6 м	м3	0.1386	41478.46	1816.24	5749	252	3183	2155	8536
		НР - 91%; СП - 8%			16692.00	395.92	2314	55		632	
		Монолитные участок УМ-3 -25,2м									
46	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1.764	41478.46	1816.24	73168	3204	40519	27430	108646
		НР - 91%; СП - 8%			16692.00	395.92	29445	698		8048	
47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурн ые пространственные. Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.179424	18837.36	1338.48	3380	240	52	2869	6748
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	3088	64		500	
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.159264	202102.00	--	32188	--	32188	--	34763
		СП - 8%			--	--	--	--		2575	
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 0 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02016	221225.00	--	4460	--	4460	--	4817
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		Монолитные участок УМ-4 -2шт									
50	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной д о 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1	41478.46	1816.24	41478	1816	22970	15550	61591
		НР - 91%; СП - 8%			16692.00	395.92	16692	396		4562	
51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07056	202102.00	--	14260	--	14260	--	15401
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0128	221225.00	--	2832	--	2832	--	3058
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
53	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00896	287262.00	--	2574	--	2574	--	2780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
54	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракци я 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	0.2	8916.00	--	1783	--	1783	--	1926
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		Анкер Ан-1, Ан-2									
55	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. У становка при бетонировании	т	0.1147	40663.83	2110.26	4664	242	48	4050	9411
		НР - 91%; СП - 8%			38131.20	665.93	4374	76		697	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1147	221225.00	--	25375	--	25375	--	27404
		СП - 8%			--	--	--	--		2030	
		Сборные ж/б плиты на отм. +2.700,+5.700,+8.700,+11. 700,+14.700									
57	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибо льшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт . сборных конструкций	595	10201.74	1716.18	6070035	1021124	2151749	3659450	10507844
		НР - 118%; СП - 8%			4869.18	342.97	2897162	204067		778359	
58	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3335.34	5301.00	--	17680637	--	17680637	--	19095088
		СП - 8%			--	--	--	--		1414451	
		Монолитные участок УМ-2 -65м									
59	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщи ной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной пло щади более 6 м	м3	0.715	41478.46	1816.24	29657	1299	16423	11118	44037
		НР - 91%; СП - 8%			16692.00	395.92	11935	283		3262	
		Монолитные участок УМ-3 -126м									
60	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	8.82	41478.46	1816.24	365840	16019	202598	137151	543230
		НР - 91%; СП - 8%			16692.00	395.92	147223	3492		40239	
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурн ые пространственные. Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.89712	18837.36	1338.48	16899	1201	258	14343	33742
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	15440	321		2499	
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.79632	202102.00	--	160938	--	160938	--	173813
		СП - 8%			--	--	--	--		12875	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 0 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1008	221225.00	--	22299	--	22299	--	24083
		СП - 8%			--	--	--	--		1784	
		Монолитные участок УМ-4 -10шт									
64	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной д о 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5	41478.46	1816.24	207392	9081	114851	77750	307954
		НР - 91%; СП - 8%			16692.00	395.92	83460	1980		22811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.3528	202102.00	--	71302	--	71302	--	77006
		СП - 8%			--	--	--	--		5704	
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0.064	221225.00	--	14158	--	14158	--	15291
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
67	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0448	287262.00	--	12869	--	12869	--	13899
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
68	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракци я 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1	8916.00	--	8916	--	8916	--	9629
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
		Анкер Ан-1, Ан-2									
69	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструк ции. Установка при бетонировании	т	0.5837	40663.83	2110.26	23735	1232	246	20608	47891
		НР - 91%; СП - 8%			38131.20	665.93	22257	389		3547	
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арма турная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диа метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.5837	221225.00	--	129129	--	129129	--	139459
		СП - 8%			--	--	--	--		10330	
		Ж/б пояс обвязки -357,4м, 5шт									
71	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	153.682	30748.72	4707.81	4725524	723505	2566783	1433508	6651755
		НР - 91%; СП - 8%			9339.00	911.28	1435236	140047		492723	
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9.54258	214266.00	--	2044650	--	2044650	--	2208222
		СП - 8%			--	--	--	--		163572	
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014 т	т	5.0036	221225.00	--	1106921	--	1106921	--	1195475
		СП - 8%			--	--	--	--		88554	
		Сборные ж/б плиты на отм. +16.800 (тех.этаж)									
74	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколо нные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая м асса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборн ых конструкций	117	10201.74	1716.18	1193604	200793	423117	719589	2066248
		НР - 118%; СП - 8%			4869.18	342.97	569694	40127		153055	
75	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты пе рекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высото й 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-9 2	м2	660.54	5301.00	--	3501523	--	3501523	--	3781644
		СП - 8%			--	--	--	--		280122	
		Монолитные участок УМ-1 -12,6м									
76	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площад и более 6 м	м3	0.2772	41478.46	1816.24	11498	503	6368	4310	17073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			16692.00	395.92	4627	110		1265	
77	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурн ые пространственные. Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.090972	18837.36	1338.48	1714	122	26	1454	3422
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	1566	33		253	
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.079632	202102.00	--	16094	--	16094	--	17381
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 0 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01134	221225.00	--	2509	--	2509	--	2709
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
		Монолитные участок УМ-2 -12,6м									
80	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные тол щиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной п лощади более 6 м	м3	0.1386	41478.46	1816.24	5749	252	3183	2155	8536
		НР - 91%; СП - 8%			16692.00	395.92	2314	55		632	
		Монолитные участок УМ-3 -25,2м									
81	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1.764	41478.46	1816.24	73168	3204	40519	27430	108646
		НР - 91%; СП - 8%			16692.00	395.92	29445	698		8048	
82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурн ые пространственные. Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.179424	18837.36	1338.48	3380	240	52	2869	6748
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	3088	64		500	
83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.159264	202102.00	--	32188	--	32188	--	34763
		СП - 8%			--	--	--	--		2575	
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 0 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02016	221225.00	--	4460	--	4460	--	4817
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		Монолитные участок УМ-4 -2шт									
85	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной д о 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1	41478.46	1816.24	41478	1816	22970	15550	61591
		НР - 91%; СП - 8%			16692.00	395.92	16692	396		4562	
86	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07056	202102.00	--	14260	--	14260	--	15401
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0128	221225.00	--	2832	--	2832	--	3058
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
88	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00896	287262.00	--	2574	--	2574	--	2780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
89	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракци я 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	0.2	8916.00	--	1783	--	1783	--	1926
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		Монолитные участок УМ-5 -2шт									
90	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной д о 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1.8	41478.46	1816.24	74661	3269	41346	27990	110863
		НР - 91%; СП - 8%			16692.00	395.92	30046	713		8212	
91	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурна я горячекатаная периодического профиля класса А-II I (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.12692	202102.00	--	25651	--	25651	--	27703
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная го рячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0484	221225.00	--	10707	--	10707	--	11564
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
		Анкер Ан-1, Ан-2									
93	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкци и. Установка при бетонировании	т	0.11674	40663.83	2110.26	4747	246	50	4122	9578
		НР - 91%; СП - 8%			38131.20	665.93	4451	78		709	
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь армату рная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаме тром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.11674	221225.00	--	25826	--	25826	--	27892
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
		Ж/б пояс обвязки -357,4м, 1шт									
95	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	30.7364	30748.72	4707.81	945105	144701	513357	286702	1330351
		НР - 91%; СП - 8%			9339.00	911.28	287047	28009		98545	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.908516	214266.00	--	408930	--	408930	--	441644
		СП - 8%			--	--	--	--		32714	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.00072	221225.00	--	221384	--	221384	--	239095
		СП - 8%			--	--	--	--		17711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**44430268**	**2341564**	**35862186**	**7257495**	**55822782**
							6226517	**463642**	**--**	**4135023**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44430268**				
	Материалы		Тенге				**6631465**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6690159**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4499953**				
	Местные материалы		Тенге				**24730770**				
		Накладные расходы	Тенге				**7257495**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4135021**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55822784**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5480**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6690159**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**55822784**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5480**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6690159**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Перемычки сборные ж/б и балки монолитные ж/б									
		Перемычки брусковые /сер.1.038.1-1 вып.1/ на отм.+О. 000									
98	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки мае сой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса мон тажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конст рукций	44	2208.09	1293.19	97156	56900	1229	60115	169853
		НР - 118%; СП - 8%			886.98	270.86	39027	11918		12582	
99	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В1 5 ГОСТ 948-84	м3	1.704	68850.00	--	117320	--	117320	--	126706
		СП - 8%			--	--	--	--		9386	
		Перемычки плитные /сер.1.038.1-1 вып.2/ на отм.+О.00 0									
100	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой о т 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажны х элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкци й	34	2208.09	1293.19	75075	43969	949	46453	131250
		НР - 118%; СП - 8%			886.98	270.86	30157	9209		9722	
101	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Пер емычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5.578	68850.00	--	384045	--	384045	--	414769
		СП - 8%			--	--	--	--		30724	
		Балки монолитные на отм.+0.000									
102	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрыт ий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Ус тройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	11.648	43660.59	6237.49	508559	72654	256433	176153	739489
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	179472	14102		54777	
103	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пр остранственные. Изготовление в построечных условия х из арматуры диаметром до 25 мм	т	1.23096	18549.36	1338.48	22834	1648	--	19680	45915
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	21186	441		3401	
104	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная пе риодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2.11306	202102.00	--	427054	--	427054	--	461218
		СП - 8%			--	--	--	--		34164	
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.46168	221225.00	--	102135	--	102135	--	110306
		СП - 8%			--	--	--	--		8171	
106	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали зак ладные весом до 4 кг. Установка	т	0.1136	653219.00	1275.00	74206	145	48149	23635	105668
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	25912	60		7827	
		Перемычки брусковые /сер.1.038.1-1 вып.1/ на отм.+3. 000,+6.000,+9.000,+12.000									
107	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки м ассой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса м онтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных кон струкций	176	2208.09	1293.19	388623	227602	4912	240462	679412
		НР - 118%; СП - 8%			886.98	270.86	156109	47672		50327	
108	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6.816	68850.00	--	469282	--	469282	--	506824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		37543	
		Перемычки плитные /сер.1.038.1-1 вып.2/ на отм.+3.000,+6.000,+9.000,+12.000									
109	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массо й от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монта жных элементов в здании до 5 т	шт. сборных констру кций	128	2208.09	1293.19	282635	165529	3572	174881	494118
		НР - 118%; СП - 8%			886.98	270.86	113534	34671		36601	
110	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-8 4	м3	20.928	68850.00	--	1440893	--	1440893	--	1556164
		СП - 8%			--	--	--	--		115271	
		Балки монолитные на отм.+3.000,+6.000,+9.000,+12.000									
111	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перек рытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м 3	46.592	43660.59	6237.49	2034234	290617	1025727	704612	2957954
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	717890	56409		219108	
112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных уело виях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4.92384	18549.36	1338.48	91334	6590	--	78722	183660
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	84744	1764		13604	
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	3.04324	202102.00	--	615045	--	615045	--	664248
		СП - 8%			--	--	--	--		49204	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	1.84672	221225.00	--	408541	--	408541	--	441224
		СП - 8%			--	--	--	--		32683	
115	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.4544	653219.00	1275.00	296823	579	192597	94539	422670
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	103647	242		31309	
		Перемычкибрусковые/сер.1.038.1-1вып.1/наотм.+15.000									
116	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычкимассойот0,3до0,7т.Укладка.Наибольшаямассам онтажныхэлементоввзданиидо5т	шт.сборныхко нструкций	4	2208.09	1293.19	8832	5173	111	5465	15441
		НР - 118%; СП - 8%			886.98	270.86	3548	1083		1144	
117	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПеремычкиизтяжелогобетонаклассаВ15ГОСТ948-84	м3	0.54	68850.00	--	37179	--	37179	--	40153
		СП - 8%			--	--	--	--		2974	
		Перемычкиплитные/сер.1.038.1-1вып.2/наотм.+15.000									
118	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычкимассойот0,3до0,7т.Укладка.Наибольшаямассам онтажныхэлементоввзданиидо5т	шт.сборныхко нструкций	36	2208.09	1293.19	79491	46555	1005	49185	138971
		НР - 118%; СП - 8%			886.98	270.86	31931	9751		10294	
119	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПеремычкиизтяжелогобетонаклассаВ15ГОСТ948-84	м3	5.924	68850.00	--	407867	--	407867	--	440497
		СП - 8%			--	--	--	--		32629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Балкимонолитныеенаотм.+15.000									
120	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м**	**м3**	**11.648**	**43660.59**	**6237.49**	**508559**	**72654**	**256433**	**176153**	**739489**
		НР - 91%; СП - 8%			**15408.00**	**1210.71**	**179472**	**14102**		**54777**	
121	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм**	**т**	**1.23096**	**18549.36**	**1338.48**	**22834**	**1648**	**--**	**19680**	**45915**
		НР - 91%; СП - 8%			**17210.88**	**358.20**	**21186**	**441**		**3401**	
122	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014**	**т**	**2.11306**	**202102.00**	**--**	**427054**	**--**	**427054**	**--**	**461218**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34164**	
123	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Стальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассa-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014**	**т**	**0.46168**	**221225.00**	**--**	**102135**	**--**	**102135**	**--**	**110306**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8171**	
124	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детализакладныевесомдо4кг.Установка**	**!**	**0.1136**	**653219.00**	**1275.00**	**74206**	**145**	**48149**	**23635**	**105668**
		НР - 91%; СП - 8%			**228096.00**	**531.99**	**25912**	**60**		**7827**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**9503949**	**992407**	**6777816**	**1893370**	**12309106**
							1733727	**201927**	**--**	**911785**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9503949**				
	Материалы		Тенге				**1839266**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1935654**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2081963**				
	Местные материалы		Тенге				**2856587**				
		Накладные расходы	Тенге				**1893370**				
		Сметная прибыль	Тенге				**911786**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12309105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1755**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1935654**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**12309105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1755**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1935654**			
		<u>РАЗДЕЛ 7.Техническийэ!аживен!иляционныепродухи</u>									
		Реше!кивен!иляционныеметаллическиеМР-1,2,3									
125	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Ло!ки,реше!ки,затаорыизполосовойи!онколис!овойстали.Монтаж**	**!конс!рукций**	**0.3816**	**55444.47**	**2643.86**	**21158**	**1009**	**1495**	**12991**	**36880**
		НР - 69%; СП - 8%			**48883.40**	**453.18**	**18654**	**173**		**2732**	
126	**С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплетаоконные,нестандартаые,жалюзийныеизащитаые решетаиизгорячекатаных,холодногнугыхпрофилейигруб**	**!**	**0.3816**	**709705.00**	**--**	**270823**	**--**	**270823**	**--**	**292489**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21666**	
127	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхностаметаллические.Огрун!овкагрун!овкойГФ-021заодинраз**	**м2**	**11.0664**	**175.13**	**4.67**	**1938**	**52**	**956**	**645**	**2790**
		НР - 69%; СП - 8%			**84.02**	**0.50**	**930**	**6**		**207**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмалямиПФ-115	м2	11.0664	86.99	1.65	963	18	673	189	1244
		НР - 69%; СП - 8%			24.54	0.25	272	3		92	
		Ходовоймостик									
129	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доскиходовые.Укладка	мходов	71.3	42.89	4.91	3058	350	187	2393	5887
		НР - 90%; СП - 8%			35.35	1.93	2521	138		436	
130	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Брускиобрезныехвойныхпороддлинойот4мдо6,5м,шириной от25ммдо50мм,толщинойот16ммдо50мм,3сортаГОСТ8486-86	м3	0.12834	25440.00	--	3265	--	3265	--	3526
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
131	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доскиобрезныехвойныхпороддлинойдо6,5м,ширинойот75мдо150мм,толщинойот32ммдо40мм,4сортаГОСТ8486-86	м3	1.2834	21616.00	--	27742	--	27742	--	29961
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
132	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкциидеревянныекаркасов,эстакад.Огнезащита	м3древесины вконструкции	1.41174	8188.68	40.31	11560	57	8607	2628	15323
		НР - 90%; СП - 8%			2051.08	17.20	2896	24		1135	
133	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	БетонныйбортикВ7,5ГОСТ7473-2010	м3	0.08	12752.00	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		Выходначердак									
134	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты.Укладканадподпольнымиканалами	м2	0.38465	316.18	120.93	122	47	--	85	223
		НР - 90%; СП - 8%			195.25	50.67	75	19		17	
135	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щитыиздосок,толщина25мм	м2	0.38465	891.00	--	343	--	343	--	370
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
136	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери.Обивкакровельнойоцинкованнойстальюподеревусдвухсторон	м2проемов	2	4723.44	9.03	9447	18	7079	2122	12494
		НР - 90%; СП - 8%			1174.86	3.80	2350	8		925	
137	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементыкаркасаизбрусьев.Установка	м3древесины вконструкции	0.08256	93980.74	1003.38	7759	83	5794	1727	10245
		НР - 90%; СП - 8%			22792.50	451.44	1882	37		759	
138	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкциидеревянныекаркасов,эстакад.Огнезащита	м3древесины вконструкции	0.08256	8188.68	40.31	676	3	504	154	896
		НР - 90%; СП - 8%			2051.08	17.20	169	1		66	
139	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скобаизалюминиевогосплаваанодированная	шт.	2	827.00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петлянакладная	шт.	3	295.00	--	885	--	885	--	956
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		СтремянканачердакСМ-1									
141	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницыпрямолинейныеикриволинейные,пожарныесоограждением.Монтаж	тконструкций	0.03094	71058.98	25916.30	2199	802	311	917	3365
		НР - 69%; СП - 8%			35084.60	7889.68	1086	244		249	
142	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждениелестничныхпроемов,лестничныемарши,пожарныелестницыГОСТ25772-83	т	0.0312494	544347.00	--	17011	--	17011	--	18371
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
143	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмалямиПФ-115за2раза	м2	0.89726	173.98	3.30	156	3	109	31	202
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	44	--		15	
		Будканадлюкомвыходанакровлю									
144	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасыодноэтажныхпроизводственныхзданийодно-имногопролетныхбезфонарейпролетомдо24м,высотойдо15м безкранов.Монтаж	тконструкций	0.259	51345.22	16859.40	13298	4367	2435	5275	20060
		НР - 69%; СП - 8%			25080.00	4439.71	6496	1150		1486	
145	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллергнутыйравнополочныйтолщинойстенкиот2до4ммизуглеродистойсталиГОСТ11474-76	т	0.259	268077.00	--	69432	--	69432	--	74986
		СП - 8%			--	--	--	--		5555	
146	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасывцеломодноэтажныхпроизводственныхзданий.Электродуговаясваркапримонтаже	т	0.259	7053.55	1087.76	1827	282	239	902	2947
		НР - 69%; СП - 8%			5043.84	2.51	1306	1		218	
147	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогонынаметаллическихфермдо12мпривысотезданиядо25м.Монтаж	тконструкций	0.0314	29243.35	10017.87	918	315	120	394	1417
		НР - 69%; СП - 8%			15383.10	2790.70	483	88		105	
148	С121-050201-0701 2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголокстальнойгорячекатаныйнеравнополочныйизуглеродистойсталиобыкновенногокачества,ширинабольшейполкиот25до56мм,толщинойот3до5ммГОСТ535-2005	т	0.0314	241782.00	--	7592	--	7592	--	8199
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
149	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытиекровельноеизпрофилированноголистапривысотезданиядо25м.Монтаж	м2покрытия	4.5	592.24	163.04	2665	734	375	1218	4193
		НР - 69%; СП - 8%			345.85	46.27	1556	208		311	
150	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Стальлистовояоцинкованыяяуглеродистаятолщинойот0,5до0,75ммГОСТ14918-80	т	0.0177	330227.00	--	5845	--	5845	--	6313
		СП - 8%			--	--	--	--		468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкциинограждающиестенизпрофилированногостальноголистапривысотезданиядо30м.Монтаж	м2	15.5	2147.19	911.53	33281	14129	2367	14246	51329
		НР - 69%; СП - 8%			1082.88	249.11	16785	3861		3802	
152	Прайс-листотТОО"Завод МеталлПрофиль"	Металлосайдинг	м2	15.5	1926.16	--	29855	--	29855	--	32244
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
153	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхностиплоскиеикриволинейные.ИзоляцияплитамиминераловатныминасинтетическомсвязующеммаркиМ-125,плитамиполужесткимиизстеклянногоштапельноговолокнанасинтетическомсвязующем	м3изоляции	1.55	21154.31	1348.10	32789	2090	3332	21553	58689
		НР - 76%; СП - 8%			17656.40	639.54	27367	991		4347	
154	С121-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	ПлитыизминеральнойватынасинтетическомсвязующемтеплоизоляционныемаркиII-75ГОСТ9573-2012	м3	1.922	14291.00	--	27467	--	27467	--	29665
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	
155	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Глухие.ОбщивкапоодинарномуметаллическомукаркасуизППИ-профиляоднимслоемгипсокартонныхлистов/ГКЛВтолщиной10мм/	м2стен(завычетомпроемов)	15.5	2080.67	13.89	32250	215	17938	12760	48611
		НР - 90%; СП - 8%			909.50	5.18	14097	80		3601	
156	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесынитомуподобное)излистовойоцинкованнойстали.Устройство	м2покрытия	5	2942.26	13.82	14711	69	9544	4706	20971
		НР - 92%; СП - 8%			1019.63	3.39	5098	17		1553	
157	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкциидверей,люков,лазовдляавтокоптилокипаровароченыхкамер.Монтаж	тконструкций	0.0466	92549.36	4583.88	4313	214	86	2827	7711
		НР - 69%; СП - 8%			86122.90	1793.01	4013	84		571	
158	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголокстальнойгорячекатаныйравнополочныйизуглеродистойсталиобыкновенногокачества,ширинаполкиот40до125мм,толщинойот2до16ммГОСТ535-2005	т	0.0434	251727.00	--	10925	--	10925	--	11799
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
159	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокаттонколистовойгорячекатаныйсобрезнымикромками изкоррозионно-стойкойижаростойкойсталимарки12Х18Н10Ттолщиной2ммГОСТ5582-75(ГОСТ19903-74)	т	0.0032	1410687.00	--	4514	--	4514	--	4875
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
160	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметромменее50ммитомуподобное.Окраскамасляная,количествоокрасок2	м2окрашиваемойповерхности	1.3514	853.30	1.00	1153	1	182	776	2084
		НР - 80%; СП - 8%			717.71	0.48	970	1		154	
161	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобыРС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600длявходныхдверейвзданияГОСТ5087-80	пара	1	4209.00	--	4209	--	4209	--	4546
		СП - 8%			--	--	--	--		337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петлянакладная	шт.	2	295.00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ВентшахтаВШ-1,2,3									
163	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубыдымовыекирпичные.Кладка	м3кладки(без вычетапустот)	129.14	29825.31	1923.00	3851641	248336	1926693	1648088	5939708
		НР - 93%; СП - 8%			12982.90	739.71	1676612	95526		439978	
164	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп реобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборо чнойединицыдо0,1т/3от1,2,3/	т	1.09228	463125.00	--	505862	--	505862	--	546331
		СП - 8%			--	--	--	--		40469	
165	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические.ОгрунтовкагрунтовкойГФ-021заодинраз	м2	31.67612	87.56	2.33	2774	74	1369	924	3993
		НР - 69%; СП - 8%			42.01	0.25	1331	8		296	
166	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмаляминПФ-115	м2	31.67612	86.99	1.65	2755	52	1926	542	3561
		НР - 69%; СП - 8%			24.54	0.25	777	8		264	
167	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхностипокрытийиперекрытий,холодные.Изоляцияиз делиямиизпенопластанасухо	м3изоляции	2.2752	12339.33	842.75	28074	1917	--	20552	52516
		НР - 76%; СП - 8%			11496.58	388.74	26157	884		3890	
168	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плитыизэкструзионногопенополистиролаплотностьюот25к г/м3до34кг/м3безантипиренаГОСТ32310-2012	м3	2.548224	28530.00	--	72701	--	72701	--	78517
		СП - 8%			--	--	--	--		5816	
		Поясобвязкивентшахт									
169	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поясавопалубке.Устройство	м3	4.1145	30748.72	4707.81	126516	19370	68721	38379	178086
		НР - 91%; СП - 8%			9339.00	911.28	38425	3749		13192	
170	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.3170908	18837.36	1338.48	5973	424	92	5070	11926
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	5457	114		883	
171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.1711632	221225.00	--	37866	--	37866	--	40895
		СП - 8%			--	--	--	--		3029	
172	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.1459276	214266.00	--	31267	--	31267	--	33769
		СП - 8%			--	--	--	--		2501	
		Парапет									
173	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стеныснаружныеизкирпичапростыепривысотеэтажадо4м.Кладка	м3кладки	14.931	19793.05	2394.80	295530	35757	192190	69818	394576
		НР - 93%; СП - 8%			4526.38	501.60	67583	7489		29228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладкаизкирпича.Расшивкашвов	м2стен(безвычетапроемов)	59.724	-274.63	--	-16402	--	--	-15254	-34188
		НР - 93%; СП - 8%			-274.63	--	-16402	--		-2532	
175	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесынитомуподобное)излистовойоцинкованнойстали.Устройство	м2покрытия	66.36	2942.26	13.82	195248	917	126668	62456	278321
		НР - 92%; СП - 8%			1019.63	3.39	67663	225		20616	
176	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	ИзделиямонтажныемассойдО20кг.УстановкаКОСТЫЛЬ	тстальныхэлементов	0.2212	711967.70	6916.40	157487	1530	143196	15395	186712
		НР - 118%; СП - 8%			57687.70	1291.62	12761	286		13831	
177	С121-130211-0301 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винтысамонарезающиеоцинкованные,маркаСМ1-25,длина25ммГОСТ1759.0-87	т	0.4424	1588530.00	--	702766	--	702766	--	758987
		СП - 8%			--	--	--	--		56221	
		Поясобвязкипарапета-132,72м									
178	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поясавопалубке.Устройство	м3	4.977	30748.72	4707.81	153036	23431	83125	46424	215417
		НР - 91%; СП - 8%			9339.00	911.28	46480	4535		15957	
179	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.6490008	18837.36	1338.48	12225	869	186	10376	24410
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	11170	232		1808	
180	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.4724832	214266.00	--	101237	--	101237	--	109336
		СП - 8%			--	--	--	--		8099	
181	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.1765176	221225.00	--	39050	--	39050	--	42174
		СП - 8%			--	--	--	--		3124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				6985022	357533	4580420	1991309	9694433
							2047063	120191	--	718104	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6107458				
	Материалы		Тенге				2599074				
	Всего заработная плата		Тенге					2111067			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1174996				
	Местные материалы		Тенге				1020				
		Накладные расходы	Тенге				1952537				
		Сметная прибыль	Тенге				644800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8704795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1901
		Сметная заработная плата	Тенге					2111067			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				877564				
	Материалы		Тенге				7431				
	Всего заработная плата		Тенге					56187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				797905				
		Накладные расходы	Тенге				38769				
		Сметная прибыль	Тенге				73307				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				989640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					56187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9694435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1950
		Сметная заработная плата	Тенге					2167254			
		РАЗДЕЛ 8.ЛестницамонолитнаяЛ-1-2шт									
		ФрагментыФр1-Фр4а									
182	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытияребристые.Устройствонавысотеотопорнойплощадидо6м	м3	48.04	41838.24	2887.69	2009909	138724	1202949	631472	2852691
		НР - 91%; СП - 8%			13910.00	534.74	668236	25689		211310	
183	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	4.46526	214266.00	--	956753	--	956753	--	1033294
		СП - 8%			--	--	--	--		76540	
184	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.95322	221225.00	--	210876	--	210876	--	227746
		СП - 8%			--	--	--	--		16870	
		ЗакладнаядетальЗД-1									
185	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	Стеныиперекрытия.Установказакладныхдеталейпримассеэлементевдо5кг	т	5.90976	75661.73	3753.41	447143	22182	3971	388236	902209
		НР - 91%; СП - 8%			71236.32	954.97	420990	5644		66830	
186	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголокстальнойгорячекатаныйравнополочныйизуглеродистойсталиобыкновенногокачества,ширинаполкиот40до125мм,толщинойот2до16ммГОСТ535-2005	т	0.0432	251727.00	--	10875	--	10875	--	11745
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
187	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.03888	214266.00	--	8331	--	8331	--	8997
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		ОграждениелестницыОЛМ1-ОЛМ4,ОП1,2									
188	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждениемизлистовой,рифленой,просечнойикруглойстали.Монтаж	тконструкций	1.25088	74192.64	23531.59	92806	29435	10696	43098	146777
		НР - 69%; СП - 8%			42110.70	7823.41	52675	9786		10872	
189	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокатсортовойстальнойгорячекатаныйполосовойизуглеродистойстали,ширинойот28до75мм,толщинойот4до60ммГОСТ535-2005	т	1.126	223137.00	--	251252	--	251252	--	271352
		СП - 8%			--	--	--	--		20100	
190	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокатсортовойстальнойгорячекатаныйполособойизуглеродистойстали,ширинойот10до25мм,толщинойот4до22ммГОСТ535-2005	т	0.12488	283857.00	--	35448	--	35448	--	38284
		СП - 8%			--	--	--	--		2836	
191	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Площадкилестничные.Ограждениеперилами	мперил	129.44	364.76	41.05	47215	5314	3936	36172	90058
		НР - 90%; СП - 8%			293.30	17.20	37965	2226		6671	
192	С121-130816-3512 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручеьполивинилхлоридный	м	129.44	425.00	--	55012	--	55012	--	59413
		СП - 8%			--	--	--	--		4401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.Окраскаэмалями ПФ-115	м2	36.27552	173.98	3.30	6311	120	4411	1241	8156
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	1780	18		604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4131931	195775	2754510	1100219	5650722
							1181647	43363	--	418570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4039125				
	Материалы		Тенге				1215266				
	Всего заработная плата		Тенге					1162548			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1528547				
		Накладные расходы	Тенге				1057121				
		Сметная прибыль	Тенге				407700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5503945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1148
		Сметная заработная плата	Тенге					1162548			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92806				
	Материалы		Тенге				10695				
	Всего заработная плата		Тенге					62462			
		Накладные расходы	Тенге				43098				
		Сметная прибыль	Тенге				10872				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				146777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					62462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5650722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1198
		Сметная заработная плата	Тенге					1225009			
		РАЗДЕЛ 9.Полыпосерии2.144-1вып.6									
		Узел340-покрытиекерамическаяплитка									
194	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытияизплиткокерамическихдляполовмногоцветныхилиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство	м2покрытия	562.7	4307.69	71.30	2423935	40120	1733075	628702	3296848
		НР - 94%; СП - 8%			1156.46	32.15	650740	18092		244211	
195	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтусаизплиткокерамических.Устройство	мплинтусов	391.24	1711.12	12.60	669459	4928	562668	97312	828112
		НР - 94%; СП - 8%			260.36	4.24	101863	1660		61342	
		Узел674-покрытиелинолеум									
196	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло-извукоизоляцияизасыпнаякерамзитовая.Устройство	м3изоляции	73.032	14986.84	1570.68	1094519	114710	716269	283934	1488729
		НР - 94%; СП - 8%			3608.56	527.40	263540	38517		110276	
197	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечнаярулоннымиматериаламинабитумноймастике.Устройствопервогослоя	м2изолируемойповерхности	2434.4	1488.71	90.58	3624121	220514	1856186	1480868	5513389
		НР - 94%; СП - 8%			635.65	11.49	1547421	27971		408399	
198	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжкицементныетолщиной20мм/40мм/.Устройство	м2стяжки	2434.4	654.94	28.05	1594385	68277	735726	773445	2557256
		НР - 94%; СП - 8%			324.67	13.32	790382	32432		189426	
199	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжкицементные.Устройство,добавлятьнакаждые5ммизмененияотолщиныстяжкикнорме11-110101-1101	м2стяжки	2434.4	336.37	19.11	818848	46517	733256	56894	945802
		НР - 94%; СП - 8%			16.05	8.81	39075	21451		70059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытияизлинолеума.УстройствонамастикеКН-2	м2покрытия	2434.4	4816.68	20.45	11725722	49794	10748777	894271	13629593
		НР - 94%; СП - 8%			380.85	9.94	927151	24202		1009599	
201	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтусаполивинилхлоридные.УстройствонамастикеКН-2,КН-3	мплинтусов	2270.8	358.46	0.79	813980	1792	551291	246046	1144829
		НР - 94%; СП - 8%			114.89	0.38	260897	854		84802	
		Узел346-покрытиекерамическаяплитка									
202	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжкицементныетолщиной20мм.Устройство	м2стяжки	361.4	654.94	28.05	236695	10136	109223	114822	379639
		НР - 94%; СП - 8%			324.67	13.32	117336	4815		28121	
203	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечнаярулоннымиматериаламинабитумноймастике.УстройствопервогослояИЗОЛ	м2изолируемойповерхности	361.4	1473.03	90.58	532354	32736	269895	219843	812373
		НР - 94%; СП - 8%			635.65	11.49	229723	4152		60176	
204	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжкицементныетолщиной20мм.Устройство	м2стяжки	361.4	654.94	28.05	236695	10136	109223	114822	379639
		НР - 94%; СП - 8%			324.67	13.32	117336	4815		28121	
205	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытияизплиткокерамическихдляполовмногоцветныхилиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство	м2покрытия	361.4	4263.39	71.30	1540789	25767	1097077	403791	2100146
		НР - 94%; СП - 8%			1156.46	32.15	417945	11620		155566	
206	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтусаизплиткокерамических.Устройство	мплинтусов	1115.4	1711.12	12.60	1908584	14050	1604128	277429	2360894
		НР - 94%; СП - 8%			260.36	4.24	290406	4732		174881	
		Узел740-покрытиебетон									
207	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнениегравием	м2площадиуплотнения	611.92	256.58	30.35	157005	18570	96222	46028	219276
		НР - 94%; СП - 8%			68.99	11.04	42213	6753		16243	
208	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слоиподстилающиебетонные.Устройствосуплотнениемтрамбовками	м3подстилающегослоя	48.9536	18706.19	8.16	915735	399	742795	162188	1164158
		НР - 94%; СП - 8%			3524.58	--	172541	--		86234	
209	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытиябетонные,толщина30мм/20мм/.Устройство	м2покрытия	611.92	928.48	93.03	568155	56924	309767	208882	839200
		НР - 94%; СП - 8%			329.23	33.91	201464	20751		62163	
210	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитаетсяпозиция:Покрытиябетонные.Устройство,исключатьнакаждые5ммизмененияотолщиныкнорме11-110101-1501	м2	611.92	-175.53	-8.21	-107413	-5021	-90784	-13204	-130267
		НР - 94%; СП - 8%			-18.97	-3.99	-11608	-2439		-9649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				28753570	710350	21884794	5996073	37529616
							6158426	220376	--	2779970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28753570				
	Материалы		Тенге				21884793				
	Всего заработная плата		Тенге					6378803			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5996075				
		Сметная прибыль	Тенге				2779972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37529616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5665
		Сметная заработная плата	Тенге					6378803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				37529616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5665
		Сметная заработная плата	Тенге					6378803			
		РАЗДЕЛ 10.Проемы									
		0кна									
211	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**ПроемыоконныеплощадьюболеЕ2м2.УстановкаблоковизПВХпрофилейповоротных(откидных,поворотно-откидных)трехстворчатых(втомчислеприналичиистворокглухогоостекления)**	**м2**	**108**	**2293.01**	**166.86**	**247645**	**18021**	**109039**	**116151**	**392900**
		НР - 90%; СП - 8%			**1116.53**	**78.44**	**120585**	**8472**		**29104**	
212	**С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммтрехстворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомоднокамерным,поворотнойфурнитурой:трехэлементные-соднойповоротнойстворкойГОСТ30674-99**	**м2**	**108**	**16191.00**	**--**	**1748628**	**--**	**1748628**	**--**	**1888518**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**139890**	
213	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**ПроемыоконныеплощадьюболеЕ2м2.УстановкаблоковизПВХпрофилейповоротных(откидных,поворотно-откидных)двухстворчатых**	**м2проемов**	**18**	**2036.63**	**164.65**	**36659**	**2964**	**17661**	**15686**	**56534**
		НР - 90%; СП - 8%			**890.80**	**77.50**	**16034**	**1395**		**4188**	
214	**С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммдвухстворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомоднокамерным,поворотнойфурнитурой:двухэлементные-импостиповоротнаястворкаГОСТ30674-99**	**м2**	**18**	**18048.00**	**--**	**324864**	**--**	**324864**	**--**	**350853**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25989**	
215	**Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**ПроемыоконныеплощадьюболеЕ2м2.УстановкаблоковизПВХпрофилейглухих**	**м2**	**564.168**	**2196.79**	**161.27**	**1239357**	**90985**	**573488**	**556212**	**1939214**
		НР - 90%; СП - 8%			**1018.99**	**76.45**	**574884**	**43129**		**143646**	
216	**С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммдвухстворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомоднокамерным,неоткрывают;иеся:глухиеГОСТ30674-99**	**м2**	**20.4**	**13351.00**	**--**	**272360**	**--**	**272360**	**--**	**294149**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21789**	
217	**С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммтрехстворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомдвухкамерным,неоткрывающиеся:глухиеГОСТ30674-99**	**м2**	**543.768**	**15596.00**	**--**	**8480606**	**--**	**8480606**	**--**	**9159054**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**678448**	
218	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**ПроемыоконныеплощадьюдоЕ2м2.УстановкаблоковизПВХпрофилейглухих**	**м2**	**96**	**2977.58**	**161.36**	**285848**	**15491**	**125591**	**136895**	**456562**
		НР - 90%; СП - 8%			**1507.98**	**76.45**	**144766**	**7339**		**33819**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммодностворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомоднокамерным,неоткрывают;иеся:глухиеГОСТ30674-99	м2	96	12875.00	--	1236000	--	1236000	--	1334880
		СП - 8%			--	--	--	--		98880	
220	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	ДоскиподоконныеизПВХ.Установкавстенахкаменныхтолщинойдо0,51м	м	382.6	1071.91	4.78	410115	1829	323240	77333	526444
		НР - 90%; СП - 8%			222.28	2.30	85046	880		38996	
221	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	ДоскиподоконныеизПВХпрофилейнеламинированныешириной250ммГОСТ23166-99	м	382.6	1132.00	--	433103	--	433103	--	467751
		СП - 8%			--	--	--	--		34648	
222	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосыоконныенаружныеизоцинкованнойсталисполимернымпокрытиемшириной250мм.Устройство	м	1535.2	2036.24	5.54	3126029	8504	2460125	527239	3945530
		НР - 80%; СП - 8%			428.22	1.07	657400	1650		292261	
223	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесыитомуподобное)излистовойоцинкованнойстали.Устройство	м2покрытия	76.52	2942.26	13.82	225141	1057	146062	72019	320933
		НР - 92%; СП - 8%			1019.63	3.39	78022	259		23773	
		Дверивнутренниедеревянные									
224	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыдверныеплощадьюдо3м2вовнутреннихстенахиперегородках.Установкаблоковнараспорныхдюбелях	м2	450.4425	1643.17	74.83	740154	33708	227152	444496	1279421
		НР - 90%; СП - 8%			1064.05	32.39	479294	14590		94772	
225	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	БлокидверныевнутренниеоднопольныесглухимиполотнамиДГ21-7П,ДГ21-8Псдекоративнойоблицовкойбумажно-слоистымпластикомСТРК943-92	м2	111.0056	5239.00	--	581558	--	581558	--	628083
		СП - 8%			--	--	--	--		46525	
226	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	БлокидверныевнутренниеоднопольныесостекленнымиполотнамиДО21-9П,ДО21-10Псдекоративнойоблицовкойбумажно-слоистымпластикомСТРК943-92	м2	162.1593	6433.00	--	1043171	--	1043171	--	1126624
		СП - 8%			--	--	--	--		83454	
227	С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	БлокидверныевнутренниедвупольныесостекленнымиполотнамиДО21-13Псдекоративнойоблицовкойбумажно-слоистымпластикомСТРК943-92	м2	105.2068	6972.00	--	733502	--	733502	--	792182
		СП - 8%			--	--	--	--		58680	
228	С121-090102-0108 2109-0102-0108 РСНБ РК 2015	БлокидверныевнутренниеоднопольныесглухимиполотнамиДУ21-9сдекоративнойоблицовкойбумажно-слоистымпластикомСТРК943-92	м2	72.0708	5701.00	--	410876	--	410876	--	443746
		СП - 8%			--	--	--	--		32870	
229	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	РучкираздельныеГОСТ5087-80	пара	250	3544.00	--	886000	--	886000	--	956880
		СП - 8%			--	--	--	--		70880	
		Дверинаружныедеревянные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыдверныенаружныеплощадьюдо3м2вкаменныхстенах.Установкаблоков	м2	5.31258	2584.33	538.51	13729	2861	5266	5678	20960
		НР - 90%; СП - 8%			1054.53	133.04	5602	707		1553	
231	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыдверныеплощадьюдо3м2внаружныхкаменныхстенах.Конопаткакоробокпаклей	м2	5.31258	516.92	0.26	2746	1	750	1796	4906
		НР - 90%; СП - 8%			375.54	0.13	1995	1		363	
232	С121-090102-0204 2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	БлокидверныевходныеитамбурныесостекленнымиокрашеннымидвупольнымиполотнамиДН21-13ПЩ,ДН24-13ПЩСТРК943-92	м2	5.31258	15750.00	--	83673	--	83673	--	90367
		СП - 8%			--	--	--	--		6694	
233	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	РучкираздельныеГОСТ5087-80	пара	2	3544.00	--	7088	--	7088	--	7655
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
		Дверииметаллопластиковые									
234	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемыдверныенаружныеивнутренниеплощадьюдо3м2вкаменныхстенах.УстановкаблоковизПВХпрофилей	м2	134.4	1509.53	170.35	202880	22895	55424	121593	350432
		НР - 90%; СП - 8%			926.80	78.44	124561	10542		25958	
235	С121-090202-0105 2109-0202-0105 РСНБ РК 2015	БлокидверныевнутренниеизПВХпрофилейостекленныеДПВ24-10,однопольные,сзаполнениемоднокамернымистеклопакетамиГОСТ30970-2014	м2	134.4	25366.00	--	3409190	--	3409190	--	3681926
		СП - 8%			--	--	--	--		272735	
		Дверислужебныетехподполья									
236	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыдверныеплощадьюдо3м2вовнутреннихстенахиперегородках.Установкаблоковнараспорныхдюбелях	м2	5.76	1643.17	74.83	9465	431	2905	5684	16361
		НР - 90%; СП - 8%			1064.05	32.39	6129	187		1212	
237	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блокидверныеслужебныесоднопольнымитрудновозгораемыми полотнамиДС16-9ГТП,ДС19-9ГТПСТРК943-92	м2	5.76	33098.00	--	190644	--	190644	--	205896
		СП - 8%			--	--	--	--		15252	
238	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	РучкираздельныеГОСТ5087-80	пара	4	3544.00	--	14176	--	14176	--	15310
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
239	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замокцилиндровыйврезнойсзащелкой,управляемойручкамиЗВ4ГОСТ5089-2011	шт.	4	3439.00	--	13756	--	13756	--	14856
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				26408965	198747	23915898	2080782	30768927
							2294319	89150	--	2279180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25487945				
	Материалы		Тенге				4046704				
	Всего заработная плата		Тенге					2383469			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18948176				
		Накладные расходы	Тенге				2080783				
		Сметная прибыль	Тенге				2205498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29774226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2182
		Сметная заработная плата	Тенге					2383469			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				921020				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				921020				
		Сметная прибыль	Тенге				73682				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				994702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				30768927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2182
		Сметная заработная плата	Тенге					2383469			
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняяотделка									
		Потолок									
240	**Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолкисборныеизплит.Затиркапотолков**	**м2отделываемойповерхности**	**66**	**360.07**	**2.30**	**23765**	**152**	**955**	**18187**	**45308**
		НР - 80%; СП - 8%			**343.30**	**1.15**	**22658**	**76**		**3356**	
241	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхностивнутрипомещений.Окраскаводнымисоставами известковаяпоштукатурке**	**м2окрашиваемойповерхности**	**66**	**97.05**	**0.73**	**6405**	**48**	**510**	**4697**	**11990**
		НР - 80%; СП - 8%			**88.60**	**0.36**	**5847**	**23**		**888**	
242	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки.Сплошноевыравниваниебетонныхповерхностей(однослойноеоштукатуривание)цементно-известковымраствором**	**м2оштукатуривавмойповерхности**	**3081.53**	**625.50**	**6.26**	**1927491**	**19293**	**367587**	**1240247**	**3421157**
		НР - 80%; СП - 8%			**499.95**	**3.15**	**1540611**	**9698**		**253419**	
243	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки.Отделкавнутреннихповерхностейзаодинраз.Сухимисмесяминагипсовойоснове/Алинекс/**	**м2отделываемойповерхности**	**3081.53**	**792.54**	**4.69**	**2442223**	**14457**	**866456**	**1252593**	**3990401**
		НР - 80%; СП - 8%			**506.67**	**1.44**	**1561310**	**4431**		**295585**	
244	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки.Окраскаполивинилацетатнымиводоэмульсионнымисоставамиулучшеннаяпоштукатурке**	**м2окрашиваемойповерхности**	**3081.53**	**797.47**	**4.63**	**2457433**	**14253**	**733917**	**1372874**	**4136731**
		НР - 80%; СП - 8%			**554.68**	**2.22**	**1709263**	**6829**		**306425**	
		Стены									
245	**Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стенывнутризданий.Штукатуркаизвестковымрастворомпростаяпокамнюибетону**	**м2оштукатуриваемойповерхности**	**51.84**	**956.70**	**55.72**	**49595**	**2889**	**12905**	**28925**	**84802**
		НР - 80%; СП - 8%			**652.03**	**45.42**	**33801**	**2355**		**6282**	
246	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхностивнутрипомещений.Окраскаводнымисоставами известковаяпоштукатурке**	**м2окрашиваемойповерхности**	**136.52**	**97.05**	**0.73**	**13249**	**100**	**1054**	**9715**	**24801**
		НР - 80%; СП - 8%			**88.60**	**0.36**	**12095**	**49**		**1837**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стенывнутризданий.Оштукатуриваниецементно-известковымилицементнымрастворомпокамнюибетонуулучшенное	м2оштукатуриваемойповерхности	8004	1309.65	75.90	10482459	607542	2684444	6124498	17935513
		НР - 80%; СП - 8%			898.36	58.11	7190473	465149		1328557	
248	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенывнутренние.Оштукатуриваниеповерхностейсухимисмесяминагипсовойосновотолщиной до10мм/Алинекс/	м2оштукатуриваемойповерхности	8004	1362.60	19.20	10906273	153675	3685552	5691075	17925135
		НР - 80%; СП - 8%			882.94	5.85	7067046	46797		1327788	
249	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраскаполивинилацетатнымиводоэмульсионнымисоставамиулучшеннаяпоштукатурке	м2окрашиваемойповерхности	5942.6	664.19	4.36	3947018	25924	1297555	2108771	6540253
		НР - 80%; СП - 8%			441.48	2.09	2623539	12425		484463	
250	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитаетсяпозиция:Стены.Шпаклевкатретьяпривысококачественнойокраскепоштукатуркеисборнымконструкциями, подготовленнымподокраску	м2окрашиваемойповерхности	5942.6	-135.61	-1.00	-805892	-5929	--	-642258	-1564002
		НР - 80%; СП - 8%			-134.62	-0.48	-799963	-2859		-115852	
251	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраскаулучшеннаямаслянымисоставамипоштукатурке	м2окрашиваемойповерхности	308.6	778.45	3.10	240231	957	72897	133468	403595
		НР - 80%; СП - 8%			539.14	1.48	166377	458		29896	
252	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены,столбы,пилястрыиоткосы(безкарнизных,плинтусныхиугловыхплиток).Облицовкагладкаябезустановиплитоктуалетногогарнитуранацементномрастворепокирпичуибетону	м2поверхностиоблицовки	1752.8	4865.84	19.12	8528845	33510	4383266	3302449	12777797
		НР - 80%; СП - 8%			2346.00	9.12	4112069	15992		946504	
		Откосы									
253	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосыплоскиеоконныеидверные.Штукатуркаповерхностейпобетонуикамню	м2оштукатуриваемойповерхности	240.32	2916.48	42.99	700889	10332	177361	414711	1204849
		НР - 80%; СП - 8%			2135.47	21.61	513196	5193		89248	
254	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраскаполивинилацетатнымиводоэмульсионнымисоставамиулучшеннаяпоштукатурке	м2окрашиваемойповерхности	240.32	664.19	4.36	159618	1048	52474	85279	264489
		НР - 80%; СП - 8%			441.48	2.09	106096	502		19592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				41079602	878252	14336933	21145231	67202819
							25864420	567119	--	4977988	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41079602				
	Материалы		Тенге				14336931				
	Всего заработная плата		Тенге					26431539			
		Накладные расходы	Тенге				21145231				
		Сметная прибыль	Тенге				4977987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67202820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22491
		Сметная заработная плата	Тенге					26431539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				67202820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22491
		Сметная заработная плата	Тенге					26431539			

РАЗДЕЛ 12.Фасад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасадздания.Облицовкафасадныминапанелями	м2	1938.38	730.51	2.60	1415998	5043	674168	590929	2167482
		НР - 80%; СП - 8%			380.10	0.97	736787	1875		160554	
256	Прайс-листТОО"ЗаводМеталлПрофиль"	Линеарнаяпанель	м2	1938.38	4899.64	--	9497370	--	9497370	--	10257159
		СП - 8%			--	--	--	--		759790	
257	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасадздания.Устройствотеплоизоляционногослоя100мм	м2	1759.52	512.67	3.27	902049	5751	452549	356361	1359082
		НР - 80%; СП - 8%			252.20	0.97	443749	1702		100673	
258	С121-110103-0103 2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плитытеплоизоляционныеизстекловолокнаплотностьюот26кг/м3до35кг/м3ГОСТ10499-95	м3	12.932472	15974.00	--	206583	--	206583	--	223110
		СП - 8%			--	--	--	--		16527	
259	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Лесанаружныеинвентарныевысотойдо16мтрубчатыедлякладкиоблицовки.Установкаразборка	м2вертикальнойпроекции	2275	668.93	1.84	1521804	4188	461151	984369	2706667
		НР - 93%; СП - 8%			464.38	0.88	1056465	1997		200494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				13543805	14983	11291821	1931659	16713500
							2237000	5573	--	1238038	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13543805				
	Материалы		Тенге				1587869				
	Всего заработная плата		Тенге					2242574			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9703953				
		Накладные расходы	Тенге				1931659				
		Сметная прибыль	Тенге				1238037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16713501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2081
		Сметная заработная плата	Тенге					2242574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				16713501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2081
		Сметная заработная плата	Тенге					2242574			
		РАЗДЕЛ 13.Кровля									
		Покрытиенаотм.+16.800									
260	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжкилегкобетонныетолщиной20мм/500мм.Устройство	м2стяжки	761.13	973.04	28.11	740613	21394	401029	308631	1133183
		НР - 94%; СП - 8%			418.05	13.32	318190	10140		83939	
261	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=96	Стяжкилегкобетонные.Устройство,добавлятьнакаждые5ммизмененияотолщиныстяжкикнорме1111-0101-1105	м2стяжки	761.13	13471.92	458.60	10253882	349055	9606152	432059	11540817
		НР - 94%; СП - 8%			392.41	211.48	298675	160963		854875	
262	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжкивыравнивающиецементно-песчаныетолщиной15/30/мм.Устройство	м2стяжки	761.13	593.52	100.51	451746	76505	212851	166434	667634
		НР - 92%; СП - 8%			213.35	24.33	162390	18516		49454	
263	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжкивыравнивающиецементно-песчаные.Устройство,добавлятьнакаждый1ммизмененияотолщиныкнорме11-120101-1701	м2стяжки	761.13	245.39	22.26	186773	16942	160809	12251	214946
		НР - 92%; СП - 8%			11.85	5.64	9022	4295		15922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровлискатныеизнаплавляемыхматериалов.Устройствовдваслоя	м2кровли	761.13	190.80	13.95	145220	10617	7089	120047	286489
		НР - 92%; СП - 8%			167.53	3.91	127514	2972		21221	
265	С121-100403-1807 2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонныенаплавляемыекровельныеигидроизоляционныебитумно-полимерныематериалыэлит-класса,модифицированныеСБС-полимером,гибкостьнабрусеR25мм,tот-25°Сдо-20°С,теплостойкостьот+85°Сдо+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,маркаСКП-5,0(ТКП)ГОСТ30547-97	м2	860.0769	942.00	--	810192	--	810192	--	875008
		СП - 8%			--	--	--	--		64815	
266	С121-100403-1807 2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонныенаплавляемыекровельныеигидроизоляционныебитумно-полимерныематериалыэлит-класса,модифицированныеСБС-полимером,гибкостьнабрусеR25мм,tот-25°Сдо-20°С,теплостойкостьот+85°Сдо+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,маркаСКП-5,0(ТКП)ГОСТ30547-97	м2	875.2995	942.00	--	824532	--	824532	--	890495
		СП - 8%			--	--	--	--		65963	
		Покрытиенаотм.+14.700									
267	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжкивыравнивающиецементно-песчаныетолщиной15/5/мм.Устройство	м2стяжки	611.92	560.80	100.51	343162	61507	151099	133807	515126
		НР - 92%; СП - 8%			213.35	24.33	130556	14887		38157	
268	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитаетсяпозиция:Стяжкивыравнивающиецементно-песчаные.Устройство.исключатьнакаждый1ммизмененияТолщиныкнорме1112-0101-1701	м2стяжки	611.92	-155.84	-14.84	-95362	-9080	-81447	-6566	-110083
		НР - 92%; СП - 8%			-7.90	-3.76	-4835	-2302		-8154	
269	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляцияизполиэтиленовойпленкинабутилкаучуковомклее.Устройствопервогослоя	м2изолируемойповерхности	611.92	2888.66	78.98	1767627	48327	578449	1103830	3101173
		НР - 94%; СП - 8%			1864.38	54.64	1140851	33436		229717	
270	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениеплитамиизминеральнойватыилиперлитанабитумноймастикеводинслой	м2утепляемогопокрытия	611.92	848.54	52.90	519237	32368	182313	286655	870363
		НР - 92%; СП - 8%			497.71	11.48	304556	7026		64471	
271	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	ПлитытеплоизоляционныеизбазальтовойватынасинтетическомсвязующемГОСТ9573-2012маркиП200	м3	110.1456	31339.00	--	3451853	--	3451853	--	3728001
		СП - 8%			--	--	--	--		276148	
272	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжкивыравнивающиецементно-песчаныетолщиной15мм.Устройство	м2стяжки	611.92	560.80	100.51	343162	61507	151099	133807	515126
		НР - 92%; СП - 8%			213.35	24.33	130556	14887		38157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				19742637	669141	16456020	2690955	24228278
							2617473	264819	--	1794685	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19742637				
	Материалы		Тенге				11369445				
	Всего заработная плата		Тенге					2882293			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5086578				
		Накладные расходы	Тенге				2690955				
		Сметная прибыль	Тенге				1794687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24228279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2882293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				24228279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2589
		Сметная заработная плата	Тенге					2882293			
		РАЗДЕЛ 14.Разныеработы									
		КрыльцоКр-1-1шт									
273	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Крыльцо/В12,5/.Устройство	м3	1.323	19971.58	622.93	26422	824	20079	5283	34242
		НР - 91%; СП - 8%			4171.50	216.91	5519	287		2536	
274	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.022032	287262.00	--	6329	--	6329	--	6835
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
275	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытияизплиткоккерамическихдляполовмногоцветныхилиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство	м2покрытия	7.83	4307.69	71.30	33729	558	24116	8748	45876
		НР - 94%; СП - 8%			1156.46	32.15	9055	252		3398	
276	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатуркаулучшеннаяцементно-известковымрастворомпокамню	м2оштукатуриваемойповерхности	1.3	1118.64	30.27	1454	39	419	823	2459
		НР - 80%; СП - 8%			766.19	25.18	996	33		182	
277	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Огражденияметаллическиеспоручнями.УстановкаОГ-1	мограждения	3.52	2420.03	83.42	8519	294	251	9553	19518
		НР - 118%; СП - 8%			2265.48	34.52	7974	122		1446	
278	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп реобладаниемгнутосварныхпрофилейикруглыхтруб,средняя массасборочнойединицыдо0,1т	т	0.024538	514897.00	--	12635	--	12635	--	13645
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
		КрыльцоКр-2-1шт									
279	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Крыльцо/В12,5/.Устройство	м3	1.08	19971.58	622.93	21569	673	16391	4313	27953
		НР - 91%; СП - 8%			4171.50	216.91	4505	234		2071	
280	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.019	287262.00	--	5458	--	5458	--	5895
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
281	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытияизплиткоккерамическихдляполовмногоцветныхилиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство	м2покрытия	5.84	4307.69	71.30	25157	416	17987	6525	34216
		НР - 94%; СП - 8%			1156.46	32.15	6754	188		2535	
282	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатуркаулучшеннаяцементно-известковымрастворомпокамню	м2оштукатуриваемойповерхности	1.3	1118.64	30.27	1454	39	419	823	2459
		НР - 80%; СП - 8%			766.19	25.18	996	33		182	
283	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Огражденияметаллическиеспоручнями.УстановкаОГ-1	мограждения	3.52	2420.03	83.42	8519	294	251	9553	19518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2265.48	34.52	7974	122		1446	
284	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп реобладаниемгнутосварныхпрофилейикруглыхтруб,средня ямассасборочнойединицыдо0,1т	т	0.024538	514897.00	--	12635	--	12635	--	13645
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
		Фундаментподколонны									
285	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная.Устройство	м3	2.16	16450.33	1089.24	35533	2353	30620	2777	41374
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	2560	491		3065	
286	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаментыленточныежелезобетонныеприширинеповерху до1000мм.Устройство	м3	10.54	21421.46	2008.01	225782	21164	162462	42111	289325
		НР - 91%; СП - 8%			3999.60	390.94	42156	4120		21431	
287	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	0.10948	237762.00	--	26030	--	26030	--	28113
		СП - 8%			--	--	--	--		2082	
288	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.1156	18837.36	1338.48	2178	155	33	1848	4348
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	1990	41		322	
289	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.21008	202102.00	--	42458	--	42458	--	45854
		СП - 8%			--	--	--	--		3397	
290	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.02112	221225.00	--	4672	--	4672	--	5046
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
		КолоннаКм-1-8шт									
291	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонныжелезобетонныевдеревяннойопалубкевысотойдо4 м,периметромдо2м.Устройство	м3	1.728	35277.73	6123.29	60960	10581	30772	19851	87276
		НР - 91%; СП - 8%			11346.40	1277.78	19607	2208		6465	
292	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.2568	202102.00	--	51900	--	51900	--	56052
		СП - 8%			--	--	--	--		4152	
293	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.094	221225.00	--	20795	--	20795	--	22459
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
294	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокатсортовойстальнойгорячекатаныйполосовойизуглер одистойстали,ширинойот10до25мм,толщинойот4до22ммГО СТ535-2005	т	0.0256	283857.00	--	7267	--	7267	--	7848
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
		ПлитаперекрытиямонолитнаяПл-1-2шт									
295	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытиябезбалочныетолщинойдо200мм.Устройствонав ысотеотопорнойплощадидо6м	м3	9.24	33397.76	1816.24	308595	16782	212125	75845	415195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			8624.20	395.92	79688	3658		30755	
296	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	0.29476	237762.00	--	70083	--	70083	--	75689
		СП - 8%			--	--	--	--		5607	
297	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.12812	18837.36	1338.48	2413	171	37	2048	4819
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	2205	46		357	
298	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.098736	202102.00	--	19955	--	19955	--	21551
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
299	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.252176	221225.00	--	55788	--	55788	--	60251
		СП - 8%			--	--	--	--		4463	
		ПарапетП-1-2шт									
300	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытиябезбалочныетолщинойдо200мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадидо6м	м3	1.66	33397.76	1816.24	55440	3015	38109	13626	74591
		НР - 91%; СП - 8%			8624.20	395.92	14316	657		5525	
301	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.35868	202102.00	--	72490	--	72490	--	78289
		СП - 8%			--	--	--	--		5799	
302	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.00352	221225.00	--	779	--	779	--	841
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
		ПандусПн-1-2шт									
303	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Крыльцо/В12,5/.Устройство	м3	3.06	19971.58	622.93	61113	1906	46442	12220	79200
		НР - 91%; СП - 8%			4171.50	216.91	12765	664		5867	
304	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.0623	287262.00	--	17896	--	17896	--	19328
		СП - 8%			--	--	--	--		1432	
305	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытияизплиткеррамическихдляполовмногоцветныхилиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство	м2покрытия	7.826	4307.69	71.30	33712	558	24104	8744	45852
		НР - 94%; СП - 8%			1156.46	32.15	9050	252		3396	
306	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатуркаулучшенняяцементно-известковымрастворомпокамню	м2оштукатуриваемойповерхности	1.8	1118.64	30.27	2014	54	581	1140	3405
		НР - 80%; СП - 8%			766.19	25.18	1379	45		252	
307	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждениеметаллическиеспоручнями.УстановкаОГ-2	мограждения	12.4	2420.03	83.42	30008	1034	882	33654	68755
		НР - 118%; СП - 8%			2265.48	34.52	28092	428		5093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп реобладайиемгнутосварныхпрофилейикруглыхтруб,средня ямассасборочнойединицыдо0,1т	т	0.06334	514897.00	--	32614	--	32614	--	35223
		СП - 8%			--	--	--	--		2609	
		Кровлявкрыльце-2шт									
309	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияпрокладная.Устройствоводинслой	м2изолируемо йповерхности	29.28	326.55	12.63	9561	370	6974	2118	12613
		НР - 92%; СП - 8%			75.72	2.90	2217	85		934	
310	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	2.7816	13255.02	1692.16	36870	4707	25545	7180	47574
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	6618	1186		3524	
311	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжкивыравнивающиецементно- песчаныетолщиной15/30/мм.Устройство	м2стяжки	14.64	593.52	100.51	8689	1472	4093	3201	12842
		НР - 92%; СП - 8%			213.35	24.33	3124	356		951	
312	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжкивыравнивающиецементно- песчаные.Устройство,добавлятьнакаждый1ммизменениято лщиныкнорме11-120101-1701	м2стяжки	14.64	245.39	22.26	3592	326	3092	236	4134
		НР - 92%; СП - 8%			11.85	5.64	174	83		306	
313	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ- 1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.0276696	287262.00	--	7948	--	7948	--	8584
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
314	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основанияизбетонаилираствораподводоизоляционныйкров ельныйковер.Огрунтовкабитумнойгрунтовкойсеепригото влением	м2кровли	14.64	106.45	1.05	1558	15	831	662	2398
		НР - 92%; СП - 8%			48.66	0.50	712	7		178	
315	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровлискатныеизнаплавляемыхматериалов.Устройствовд вослоя	м2кровли	14.64	190.80	13.95	2793	204	136	2309	5510
		НР - 92%; СП - 8%			167.53	3.91	2453	57		408	
316	С121-100403-0602 2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонныенаплавляемыекровельныеигидроизоляционныеб итумно-полимерныематериалыэконом- класса,гибкостьнабруceR25мм,tот- 2Сдо0С,теплостойкостьот+70Сдо+85С,стеклоткань,крошка /пленка,маркаСКП-3,5(ТКП)ГОСТ30547-97	м2	16.836	477.00	--	8031	--	8031	--	8673
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
317	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытиекровельноеизпрофилированноголистапривысоте зданиядо25м.Монтаж	м2покрытия	9	592.24	163.04	5330	1467	750	2435	8386
		НР - 69%; СП - 8%			345.85	46.27	3113	416		621	
318	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Стальлистоваяоцинкованнаяуглеродистаятолщинойот0,5д о0,75ммГОСТ14918-80	т	0.028	330227.00	--	9246	--	9246	--	9986
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
319	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водостокнаружный.Устройствоприпокрытиикровлиметалл очерепицей	мтруб	10	1379.02	88.57	13790	886	492	11635	27459
		НР - 92%; СП - 8%			1241.20	23.47	12412	235		2034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Трубаводосточнаяметаллическаяоцинкованнаяполимерн ымпокрытиемкруглогосечениядиаметром150мм	м	10	2220.00	--	22200	--	22200	--	23976
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
321	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковкипростыестроительные(скобы,закрепы,хомутыит.п.)массойдо1,6кгГОСТ8479-70	кг	67.68	239.00	--	16176	--	16176	--	17470
		СП - 8%			--	--	--	--		1294	
		СтойкаСт-1,2навесаНв-1									
322	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеподколонн ыобъемомдо3м3.Устройство	м3	0.36	24483.30	1905.18	8814	686	5734	2313	12017
		НР - 91%; СП - 8%			6650.66	408.57	2394	147		890	
323	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.024	214266.00	--	5142	--	5142	--	5554
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
324	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	МонтажстойкиСт-1,2	тконструкций	0.39324	24323.89	11215.90	9565	4411	841	3796	14430
		НР - 69%; СП - 8%			10967.55	3023.90	4313	1189		1069	
325	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп ребладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборо чнойединицыдо0,1т	т	0.3971724	463125.00	--	183940	--	183940	--	198656
		СП - 8%			--	--	--	--		14715	
326	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговаясваркаопорныхчастейкаркасов/колонн,под крановыхбалок/примонтажеодноэтажныхпроизводственны хзданий	т	0.3971724	2958.20	507.39	1175	202	113	594	1910
		НР - 69%; СП - 8%			2165.44	1.25	860	--		141	
327	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмаляминПФ-115	м2	11.40396	173.98	3.30	1984	38	1386	390	2564
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	560	6		190	
		НавесНв-1-2шт									
328	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоныпришагефермдо12мпривысотезданиядо25м.Монта ж	тконструкций	0.43792	29243.35	10017.87	12806	4387	1682	5491	19762
		НР - 69%; СП - 8%			15383.10	2790.70	6737	1222		1464	
329	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связираспоркиизодиночныхипарныхуголков,гнутосварн ыепрофилидляпролетовдо24мпривысотезДаниядо25м.Монт аж	тконструкций	0.14937	85055.82	21072.21	12705	3148	350	6915	21189
		НР - 69%; СП - 8%			61641.50	5450.08	9207	814		1570	
330	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллергорячекатаныйспараллельнымигранямиполок№1 2П- 20ПизуглеродистойсталиобыкновенногокачестваГОСТ380-2005	т	0.43792	288156.00	--	126189	--	126189	--	136284
		СП - 8%			--	--	--	--		10095	
331	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп ребладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборо чнойединицыдо0,1т	т	0.14937	463125.00	--	69177	--	69177	--	74711
		СП - 8%			--	--	--	--		5534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмаляминПФ-115	м2	17.03141	173.98	3.30	2963	56	2071	583	3829
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	836	9		284	
333	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Глухие.ОбщивкапоодинарномуметаллическомукаркасуизПП-профиляоднимслоемгипсокартонныхлистов	м2стен(завычетомпроемов)	7.2	2081.72	13.89	14988	100	8340	5927	22589
		НР - 90%; СП - 8%			909.50	5.18	6548	37		1673	
		Устройствопарапета									
334	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связиираспоркиизодиночныхинарныхуголков,гнутосварныепрофилидляпролетовдо24мпривысотезданиядо25м.Монтаж	тконструкций	0.160602	85055.82	21072.21	13660	3384	376	7435	22783
		НР - 69%; СП - 8%			61641.50	5450.08	9900	875		1688	
335	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсподобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборочнойединицыот0,1до0,5т	т	0.162208	439488.00	--	71288	--	71288	--	76992
		СП - 8%			--	--	--	--		5703	
336	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желобанастенные.Устройство	мжеЛобов	6.6	6193.45	145.73	40877	962	34722	5045	49596
		НР - 92%; СП - 8%			786.75	44.14	5193	291		3674	
337	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытиекровельноеметаллочерепицейбезслуховыхокон.Устройствоподеревяннойобрешеткесееустройством	м2кровли	12.432	2270.22	98.25	28223	1221	4255	21225	53404
		НР - 92%; СП - 8%			1829.70	26.01	22747	323		3956	
338	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщинаоцинкованнойстали0,50мм,толщинойзащитногопокрытияот31мкмдо40мкмСТРК2083-2011	м2	13.749792	2628.00	--	36134	--	36134	--	39025
		СП - 8%			--	--	--	--		2891	
339	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесыитомуподобное)излистовойоцинковэннойстали.Устройство/ФАРТУК/	м2покрытия	3.3	2942.26	13.82	9709	46	6298	3106	13841
		НР - 92%; СП - 8%			1019.63	3.39	3365	11		1025	
		0тмостка									
340	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	ОтмосткаизбетонаВ7,5.Устройство	м3подстилающегослоя	29.475	18706.19	8.16	551365	241	447237	97654	700940
		НР - 94%; СП - 8%			3524.58	--	103887	--		51922	
341	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытиядорожекитротуаровасфальтобетонныеоднослойныеизлитоймелкозернистойасфальтобетонноймеситолщиной3см.Устройство	м2покрытия	196.5	1125.29	2.82	221120	554	186809	36667	278410
		НР - 108%; СП - 8%			171.79	0.99	33757	194		20623	
		Подъемникдляинвалидов									
342	Ц13-030902-0101 1303-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14прим.	Пассажирскиеконвейеры(траволаторы)наклонные.Монтаж оборудования.		2	1129523.34	139206.70	2259047	278413	--	1263220	3804048
		НР - 61%; СП - 8%			990316.64	45109.28	1980633	90219		281781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	**51-100201-0102 5110-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**ПлатформыподъемныедляинвалидовсвертикальнымперемещениеммоделиПВ-250П,грузоподъемность250кг**	**комплект**	**2**	**1499128.00**	**--**	**2998256**	**--**		**--**	**2998256**
					--	**--**	**--**	**--**	**2998256**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**8229270**	**368206**	**2383462**	**1749622**	**10537340**
							2479340	**111643**	**2998256**	**558450**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2998256**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2998256**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2259047**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2070852**			
		Накладные расходы	Тенге				**1263220**				
		Сметная прибыль	Тенге				**281781**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3804048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1530**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2070852**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2534437**				
	Материалы		Тенге				**1364099**				
	Всего заработная плата		Тенге					**481485**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**632966**				
		Накладные расходы	Тенге				**459735**				
		Сметная прибыль	Тенге				**239534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3233706**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**447**
		Сметная заработная плата	Тенге					**481485**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**437530**				
	Материалы		Тенге				**4114**				
	Всего заработная плата		Тенге					**38647**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**382289**				
		Накладные расходы	Тенге				**26666**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37136**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**501332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38647**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**10537342**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2011**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2590983**			
		РАЗДЕЛ 15. ВОДОПРОВОД В1									
344	**Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017"**	**Вентиль полипропиленовый шаровой Д20мм ГОСТ 52134-2010**	**шт**	**120**	**1056.43**	**--**	**126771**	**--**	**126771**	**--**	**136913**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10142**	
345	**Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017"**	**Вентиль полипропиленовый шаровой Д25мм Г ОСТ 52134-2010**	**шт**	**40**	**1092.86**	**--**	**43714**	**--**	**43714**	**--**	**47211**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3497**	
346	**Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017"**	**Вентиль полипропиленовый шаровой Д50мм ГО СТ 52134-2010**	**шт**	**1**	**2959.82**	**--**	**2960**	**--**	**2960**	**--**	**3197**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**237**	
347	**Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017"**	**Вентиль полипропиленовый шаровой Д63мм ГО СТ 52134-2010**	**шт**	**4**	**5919.64**	**--**	**23679**	**--**	**23679**	**--**	**25573**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1894**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжен ия из напорных полимерных труб, наружный диаметр д о 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубоп ровода	15	2077.30	543.81	31159	8157	401	24294	59890
		НР - 98%; СП - 8%			1506.70	145.97	22601	2190		4436	
349	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы в одоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	1884.35	31.76	50877	858	78	48956	107820
		НР - 98%; СП - 8%			1849.65	0.55	49941	15		7987	
350	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы в одоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	1738.31	27.60	112990	1794	220	108780	239511
		НР - 98%; СП - 8%			1707.32	0.37	110976	24		17742	
351	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружны й диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	310	1440.69	19.75	446613	6124	1563	430194	946952
		НР - 98%; СП - 8%			1415.89	0.15	438926	47		70145	
352	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружны й диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	720	1334.45	16.43	960805	11830	4563	925589	2037305
		НР - 98%; СП - 8%			1311.68	0.09	944412	66		150911	
353	С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропилен овые PP-R SDR 11-63х5,8 PN 10 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	14.19	1726.00	--	24492	--	24492	--	26451
		СП - 8%			--	--	--	--		1959	
354	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропилено вые PP-R SDR 11-50х4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26.73	1128.00	--	30151	--	30151	--	32564
		СП - 8%			--	--	--	--		2412	
355	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропилено вые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64.35	777.00	--	50000	--	50000	--	54000
		СП - 8%			--	--	--	--		4000	
356	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропилен овые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	306.9	280.00	--	85932	--	85932	--	92807
		СП - 8%			--	--	--	--		6875	
357	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропилен овые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	712.8	179.00	--	127591	--	127591	--	137798
		СП - 8%			--	--	--	--		10207	
358	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубо проводы систем отопления, водопровода и горячего в одоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравл ическое	м трубопровода	1122	84.30	1.25	94586	1397	3980	87425	196571
		НР - 98%; СП - 8%			79.51	--	89209	--		14561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы ди аметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубо провода	1.122	57921.94	--	64988	--	4374	60008	134996
		НР - 99%; СП - 8%			54023.50	--	60614	--		10000	
360	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R один арная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	7.00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
361	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R один арная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	10.00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
362	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одина рная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	27.00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
363	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одина рная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	40.00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
364	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одина рная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	178.00	--	1780	--	1780	--	1922
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
365	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. И золяция трубками из вспененного каучука К-Е1ех	м т рубопровода	147	606.50	65.75	89155	9665	39106	34194	133217
		НР - 76%; СП - 8%			274.72	31.35	40384	4608		9868	
366	С121-110403-0516 2111-0403-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м-К) при +20sС, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 2 5 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	16.5	3443.00	--	56810	--	56810	--	61354
		СП - 8%			--	--	--	--		4545	
367	С121-110403-0513 2111-0403-0513 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м-К) при +20sС, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 2 5 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	29.7	2781.00	--	82596	--	82596	--	89203
		СП - 8%			--	--	--	--		6608	
368	С121-110403-0509 2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м-К) при +20sС, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 2 5 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	71.5	1995.00	--	142643	--	142643	--	154054
		СП - 8%			--	--	--	--		11411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	С121-110403-0504 2111-0403-0504 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м-К) при +20sС, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 2 5 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	44	1263.00	--	55572	--	55572	--	60018
		СП - 8%			--	--	--	--		4446	
		Водомерный узел холодной воды В1 (поквартирный)									
370	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчик и (водомеры), ди аметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	542.29	26.30	21692	1052	730	20003	45030
		НР - 98%; СП - 8%			497.74	12.54	19910	502		3336	
371	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	40	3194.00	--	127760	--	127760	--	137981
		СП - 8%			--	--	--	--		10221	
372	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	80	575.00	--	46000	--	46000	--	49680
		СП - 8%			--	--	--	--		3680	
373	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. У становка	фильтр	40	1108.71	156.47	44348	6259	576	38607	89592
		НР - 98%; СП - 8%			937.82	47.05	37513	1882		6636	
374	С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прям ой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	428.00	--	17120	--	17120	--	18490
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
		Узел водомерный без вставки /ВК-8/									
375	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабже ния из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2779.87	38.23	5560	76	4071	1412	7529
		НР - 98%; СП - 8%			706.73	13.67	1413	27		558	
376	С123-040501-0106 2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2636.00	--	7908	--	7908	--	8541
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
		Водомерная вставка В1 /ВК-8/									
377	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчик и (водомеры), диа метр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	542.29	26.30	542	26	18	500	1126
		НР - 98%; СП - 8%			497.74	12.54	498	13		83	
378	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28650.00	--	28650	--	28650	--	30942
		СП - 8%			--	--	--	--		2292	
379	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Уст ановка	комплект	1	10354.28	--	10354	--	10059	289	11495
		НР - 98%; СП - 8%			295.03	--	295	--		851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575.00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
381	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа метр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	773.77	38.23	1548	76	59	1412	3196
		НР - 98%; СП - 8%			706.73	13.67	1413	27		237	
382	С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705 -80	м	2	326.00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
383	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Ус тановка	фильтр	2	1108.71	156.47	2217	313	28	1930	4480
		НР - 98%; СП - 8%			937.82	47.05	1876	94		332	
384	С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямо й внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	428.00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3029502	47628	1161893	1783593	5198141
							1819981	9495	--	385048	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				491763				
	Материалы		Тенге				43480				
	Всего заработная плата		Тенге					105607			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337620				
		Накладные расходы	Тенге				94203				
		Сметная прибыль	Тенге				46877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				632843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					105607			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2537739				
	Материалы		Тенге				26348				
	Всего заработная плата		Тенге					1723868			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				754447				
	Сдача и испытание		Тенге				1347				
		Накладные расходы	Тенге				1689391				
		Сметная прибыль	Тенге				338170				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4565300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1362
		Сметная заработная плата	Тенге					1723868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5198143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1454
		Сметная заработная плата	Тенге					1829475			
		РАЗДЕЛ 16. КАНАЛИЗАЦИЯ									
385	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых тр уб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	296	765.19	1.34	226497	398	1030	220692	482965
		НР - 98%; СП - 8%			760.37	0.43	225069	127		35775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых тр уб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	371	742.33	3.29	275406	1219	3683	265452	584126
		НР - 98%; СП - 8%			729.12	0.99	270504	366		43269	
387	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для с истем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	295.408	183.00	--	54060	--	54060	--	58384
		СП - 8%			--	--	--	--		4325	
388	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для с истем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	370.258	800.00	--	296206	--	296206	--	319903
		СП - 8%			--	--	--	--		23697	
389	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015 прим.	Патрубок полипропиленовый Р P-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	265.00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
390	С123-020302-2606 2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° II Э 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135	572.00	--	77220	--	77220	--	83398
		СП - 8%			--	--	--	--		6178	
391	С123-020302-2610 2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	1885.00	--	65975	--	65975	--	71253
		СП - 8%			--	--	--	--		5278	
392	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	4064.00	--	235712	--	235712	--	254569
		СП - 8%			--	--	--	--		18857	
393	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой пере ходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	3255.00	--	149730	--	149730	--	161708
		СП - 8%			--	--	--	--		11978	
394	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	102	1264.00	--	128928	--	128928	--	139242
		СП - 8%			--	--	--	--		10314	
395	С123-020802-0115 2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	8	4279.00	--	34232	--	34232	--	36971
		СП - 8%			--	--	--	--		2739	
396	С123-020303-6806 2302-0303-6806 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	25	2655.00	--	66375	--	66375	--	71685
		СП - 8%			--	--	--	--		5310	
397	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015 прим.	Прочистка полиэтиленовая лит ая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	шт.	9	2869.00	--	25821	--	25821	--	27887
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015 прим.	Ревизия полипропиленовая PP -R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	60	759.00	--	45540	--	45540	--	49183
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
399	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Ревизия полипропиленовая PP -R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	293.00	--	5860	--	5860	--	6329
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
400	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	15	5831.20	40.32	87468	605	74546	12336	107789
		НР - 98%; СП - 8%			821.10	18.11	12317	272		7984	
401	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изо ляции	км трубопровода	0.015	853666.55	21110.84	12805	317	10321	2152	16154
		НР - 99%; СП - 8%			144495.00	437.34	2167	7		1197	
402	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5.25	1195.34	--	6276	--	--	4518	11657
		НР - 72%; СП - 8%			1195.34	--	6276	--		864	
403	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	5.25	741.63	--	3894	--	--	2803	7233
		НР - 72%; СП - 8%			741.63	--	3894	--		536	
404	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОС Т 7473-2010 /для упор/	м3	0.09	12752.00	--	1148	--	1148	--	1239
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1804452**	**2538**	**1281687**	**507953**	**2497399**
							520225	**771**	**--**	**184995**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24122**				
	Материалы		Тенге				**10321**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12343**			
	Местные материалы		Тенге				**1148**				
		Накладные расходы	Тенге				**9474**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2688**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36283**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12343**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1780330**				
	Материалы		Тенге				**79261**				
	Всего заработная плата		Тенге					**508653**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1190959**				
		Накладные расходы	Тенге				**498480**				
		Сметная прибыль	Тенге				**182305**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2461115**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**392**
		Сметная заработная плата	Тенге					**508653**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**2497399**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**404**
		Сметная заработная плата	Тенге					**520996**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 17. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2									
405	**Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стал ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80**	**7043.69**	**74.02**	**563495**	**5922**	**492823**	**65644**	**679471**
		НР - 98%; СП - 8%			**809.37**	**27.93**	**64750**	**2234**		**50331**	
406	**Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Воронки внутреннего водостока на кр овле из рулонных кровельных материалов. Установка**	**1 воронка**	**4**	**2003.49**	**119.74**	**8014**	**479**	**6953**	**628**	**9333**
		НР - 92%; СП - 8%			**145.46**	**25.08**	**582**	**100**		**691**	
407	**С123-030102-1303 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015 прим.**	**Сифон ревизия**	**шт.**	**6**	**956.00**	**--**	**5736**	**--**	**5736**	**--**	**6195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**459**	
408	**Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стекля иного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м3 изоляции**	**0.17**	**134568.00**	**2178.02**	**22877**	**370**	**2041**	**15687**	**41649**
		НР - 76%; СП - 8%			**120387.60**	**1028.28**	**20466**	**175**		**3085**	
409	**С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекл оволокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фо льгой М-И-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0.17**	**10208.00**	**--**	**1735**	**--**	**1735**	**--**	**1874**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**139**	
410	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кр онштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1.35**	**537.00**	**--**	**725**	**--**	**725**	**--**	**783**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**602582**	**6771**	**510013**	**81959**	**739305**
							85797	**2509**	**--**	**54763**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32626**				
	Материалы		Тенге				**8994**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21323**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1735**				
		Накладные расходы	Тенге				**16315**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3915**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52856**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21323**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**569956**				
	Материалы		Тенге				**492824**				
	Всего заработная плата		Тенге					**66984**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6461**				
		Накладные расходы	Тенге				**65644**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50848**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**686449**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**66984**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**739304**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88307**			
		РАЗДЕЛ 18. ВОДОПРОВОД Т3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017"	Вентиль полипропиленовый шаровой Д20мм Г ОСТ 52134-2010	шт	40	1056.43	--	42257	--	42257	--	45638
		СП - 8%			--	--	--	--		3381	
412	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружны й диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	420	1334.45	16.43	560469	6901	2661	539927	1188428
		НР - 98%; СП - 8%			1311.68	0.09	550907	38		88032	
413	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропилен овые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	415.8	179.00	--	74428	--	74428	--	80382
		СП - 8%			--	--	--	--		5954	
414	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы си стем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода	м трубопровода	420	84.30	1.25	35407	523	1490	32726	73583
		НР - 98%; СП - 8%			79.51	--	33394	--		5451	
415	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-6 5 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.42	57921.94	--	24327	--	1637	22463	50533
		НР - 99%; СП - 8%			54023.50	--	22690	--		3743	
416	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальн ые водоводяные. Установка	комплект	20	10041.31	441.59	200826	8832	910	191109	423290
		НР - 98%; СП - 8%			9554.18	196.28	191084	3926		31355	
417	51-040106-0113 5104-0106-0113 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накоп ительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управлени е электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2 003	комплект	20	44712.00	--	894240	--		--	894240
					--	--	--	--	894240	--	
418	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R один арная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	7.00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
419	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Е1ех	м трубопров ода	420	606.50	65.75	254729	27615	111731	97698	380621
		НР - 76%; СП - 8%			274.72	31.35	115383	13167		28194	
420	С121-110403-0504 2111-0403-0504 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -2 00°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,0 38 Вт/(м-К) при +20sС, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	462	1263.00	--	583506	--	583506	--	630186
		СП - 8%			--	--	--	--		46680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2672289	43871	820720	883923	3769169
							913458	17131	894240	212958	
	Стоимость оборудования		Тенге				894240				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				894240				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				862562				
	Материалы		Тенге				113368				
	Всего заработная плата		Тенге					151240			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				583506				
		Накладные расходы	Тенге				120161				
		Сметная прибыль	Тенге				78618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1061341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					151240			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				915487				
	Материалы		Тенге				5062				
	Всего заработная плата		Тенге					779349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118785				
		Накладные расходы	Тенге				763762				
		Сметная прибыль	Тенге				134340				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1813589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
		Сметная заработная плата	Тенге					779349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3769170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742
		Сметная заработная плата	Тенге					930589			
		РАЗДЕЛ 19. ПРИБОРЫ									
421	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка унитазов с бач ком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**40**	**3446.59**	**169.65**	**137864**	**6786**	**21410**	**110708**	**268457**
		НР - 98%; СП - 8%			**2741.70**	**82.47**	**109668**	**3299**		**19886**	
422	**С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с к осым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арм атуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**40**	**17988.00**	**--**	**719520**	**--**	**719520**	**--**	**777082**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57562**	
423	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умыв альников с подводкой холодной и горячей воды**	**компл ект**	**60**	**2750.12**	**85.29**	**165007**	**5117**	**13172**	**146208**	**336112**
		НР - 98%; СП - 8%			**2445.30**	**41.23**	**146718**	**2474**		**24897**	
424	**С123-030102-0923 2303-0102-0923 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**60**	**4307.00**	**--**	**258420**	**--**	**258420**	**--**	**279094**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20674**	
425	**Е11-170201-0104 1117-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Пьедестал для ум ывальников. Установка**	**шт.**	**60**	**4191.03**	**0.15**	**251462**	**9**	**230386**	**20646**	**293876**
		НР - 98%; СП - 8%			**351.12**	**--**	**21067**	**--**		**21769**	
426	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт**	**100**	**914.89**	**0.15**	**91489**	**15**	**3694**	**86024**	**191714**
		НР - 98%; СП - 8%			**877.80**	**--**	**87780**	**--**		**14201**	
427	**С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрук ояточный, центральный, набортный, излив с аэраторо м, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**60**	**8128.00**	**--**	**487680**	**--**	**487680**	**--**	**526694**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39014**	
428	**С123-030102-1231 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа двухрукояточны й, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт**	**40**	**7555.00**	**--**	**302200**	**--**	**302200**	**--**	**326376**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24176**	
429	**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение.Установка**	**комплект**	**40**	**2349.09**	**64.25**	**93964**	**2570**	**13144**	**77907**	**185621**
		НР - 98%; СП - 8%			**1956.24**	**31.19**	**78250**	**1248**		**13750**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная униф ицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	40	4258.00	--	170320	--	170320	--	183946
		СП - 8%			--	--	--	--		13626	
431	С123-030102-1205 2303-0102-1205 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстия х, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	40	2382.00	--	95280	--	95280	--	102902
		СП - 8%			--	--	--	--		7622	
432	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные . Установка	комплект	40	4309.71	424.84	172388	16993	9931	150179	348373
		НР - 98%; СП - 8%			3636.60	194.50	145464	7780		25805	
433	С123-030102-0103 2303-0102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, дли ной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	40	85758.00	--	3430320	--	3430320	--	3704746
		СП - 8%			--	--	--	--		274426	
434	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом дляванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-9 4	шт.	40	956.00	--	38240	--	38240	--	41299
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
435	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастны й центробежный одноступенчатый, многоступенчатый о бъемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35043.91	994.25	35044	994	1272	20050	59502
		НР - 61%; СП - 8%			32778.00	91.35	32778	91		4408	
436	51-021401-0715 5102-1401-0715 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, моде ль ЕпКо-2 VSC 10-8 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 10 м3/ч, Н 62 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1	1102528.00	--	1102528	--		--	1102528
					--	--	--	--	1102528	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**7551725**	**32485**	**5794989**	**611722**	**8728322**
							621725	**14891**	**1102528**	**564875**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1102528**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1102528**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**35044**				
	Материалы		Тенге				**1272**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32869**			
		Накладные расходы	Тенге				**20050**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4408**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**59502**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32869**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6414153**				
	Материалы		Тенге				**291736**				
	Всего заработная плата		Тенге					**603747**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5501980**				
		Накладные расходы	Тенге				**591672**				
		Сметная прибыль	Тенге				**560466**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7566292**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**483**
		Сметная заработная плата	Тенге					**603747**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**8728321**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**510**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					636616			
		РАЗДЕЛ 20.Отопление									
		Жилой дом									
437	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабж ения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2590	1341.17	16.43	3473632	42556	33814	3329548	7347435
		НР - 98%; СП - 8%			1311.68	0.09	3397262	237		544254	
438	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиле новые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010	м	2564.1	132.00	--	338461	--	338461	--	365538
		СП - 8%			--	--	--	--		27077	
439	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим.	Радиаторы алюминие вые. Установка	кВт	270	1026.39	80.88	277126	21837	69237	192495	507191
		НР - 98%; СП - 8%			689.08	38.41	186052	10371		37570	
440	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 1 55 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1421	1926.00	--	2736846	--	2736846	--	2955794
		СП - 8%			--	--	--	--		218948	
441	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугу нные. Установка	кВт	7.22	16726.97	152.92	120769	1104	113924	6147	137069
		НР - 98%; СП - 8%			795.18	73.60	5741	531		10153	
442	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводч ики. Установка	шт.	120	2290.17	288.87	274820	34665	8133	242353	558547
		НР - 98%; СП - 8%			1933.52	127.31	232022	15277		41374	
443	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик d 15 мм	шт.	120	2560.00	--	307200	--	307200	--	331776
		СП - 8%			--	--	--	--		24576	
444	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	982.00	--	19640	--	19640	--	21211
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
445	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	472.14	0.53	3305	4	350	2894	6695
		НР - 98%; СП - 8%			421.60	0.25	2951	2		496	
446	С123-041008-0421 2304-1008-0421 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, угловой, никели рованный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10 , DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7	6353.00	--	44471	--	44471	--	48029
		СП - 8%			--	--	--	--		3558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	С123-041008-0417 2304-1008-0417 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан термостатический RLV- II для двухтрубных систем отопления, прямой, никели рованный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 1 5, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	5	7062.00	--	35310	--	35310	--	38135
		СП - 8%			--	--	--	--		2825	
448	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	компл ект	1421	276.23	--	392528	--	155244	232538	675071
		НР - 98%; СП - 8%			166.98	--	237284	--		50005	
449	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхнос ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115 /за 2 раза/	м2	128	173.98	3.30	22269	423	15564	4379	28780
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	6282	64		2132	
450	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задви жки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм . Установка	шт.	62	2086.92	95.60	129389	5927	18469	103655	251688
		НР - 98%; СП - 8%			1693.44	12.54	104993	777		18644	
451	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	2113.22	121.90	2113	122	298	1684	4101
		НР - 98%; СП - 8%			1693.44	25.08	1693	25		304	
452	С123-041006-2001 2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-изме рительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	62	19096.00	--	1183952	--	1183952	--	1278668
		СП - 8%			--	--	--	--		94716	
453	С123-041006-2006 2304-1006-2006 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измер ительный ASV-I с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5761- 2005	шт.	1	72266.00	--	72266	--	72266	--	78047
		СП - 8%			--	--	--	--		5781	
454	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Устан овка на резьбовом соединении	шт.	104	527.85	2.26	54897	235	2366	51306	114699
		НР - 98%; СП - 8%			502.84	0.55	52296	57		8496	
455	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клала ны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка н а резьбовом соединении	шт.	1	603.93	2.26	604	2	36	555	1252
		НР - 98%; СП - 8%			565.93	0.55	566	1		93	
456	С123-041009-0301 2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматиче ский ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	62	52435.00	--	3250970	--	3250970	--	3511048
		СП - 8%			--	--	--	--		260078	
457	С123-041009-0302 2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматичес кий ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2	56266.00	--	112532	--	112532	--	121535
		СП - 8%			--	--	--	--		9003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	С123-041009-0305 2304-1009-0305 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочныйавтоматичес кий ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	95135.00	--	95135	--	95135	--	102746
		СП - 8%			--	--	--	--		7611	
459	С123-041009-0503 2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-PV с внутренней резьбой, Тм акс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-20 05	шт.	40	39966.00	--	1598640	--	1598640	--	1726531
		СП - 8%			--	--	--	--		127891	
460	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. У становка	фильтр	20	1108.71	156.47	22174	3129	289	19303	44796
		НР - 98%; СП - 8%			937.82	47.05	18756	941		3318	
461	С123-041013-1003 2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренне й резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110° С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2 010	шт.	20	13131.00	--	262620	--	262620	--	283630
		СП - 8%			--	--	--	--		21010	
462	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, п редназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспре делитель	20	1703.37	95.89	34067	1918	3685	28153	67198
		НР - 98%; СП - 8%			1423.19	13.17	28464	263		4978	
463	С123-051207-1201 2305-1207-1201 РСНБ РК 2015	Распределители штанговые типа Dan foss, на 3 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	20	31617.00	--	632340	--	632340	--	682927
		СП - 8%			--	--	--	--		50587	
464	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диа метр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	542.29	26.30	21692	1052	730	20003	45030
		НР - 98%; СП - 8%			497.74	12.54	19910	502		3336	
465	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйны е (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	40	6020.00	--	240800	--	240800	--	260064
		СП - 8%			--	--	--	--		19264	
		Лестничная клетка									
466	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1557.84	17.67	31157	353	23355	7430	41674
		НР - 98%; СП - 8%			372.44	6.65	7449	133		3087	
467	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	2086.92	95.60	4174	191	596	3344	8119
		НР - 98%; СП - 8%			1693.44	12.54	3387	25		601	
468	С123-041006-2001 2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измер ительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	19096.00	--	38192	--	38192	--	41247
		СП - 8%			--	--	--	--		3055	
469	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клала ны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении шт.	шт.	2	527.85	2.26	1056	5	45	987	2206
		НР - 98%; СП - 8%			502.84	0.55	1006	1		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	С123-041009-0503 2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-изм ерительный ручной ASV-PV с внутренней резьбой, Тма кс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-200 5	шт.	2	39966.00	--	79932	--	79932	--	86327
		СП - 8%			--	--	--	--		6395	
471	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	2	276.23	--	552	--	218	327	950
		НР - 98%; СП - 8%			166.98	--	334	--		70	
472	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрам и и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетич еском вязующем	м3 изоляции	0.45	73476.84	1092.12	33065	491	22650	7713	44040
		НР - 76%; СП - 8%			22052.40	501.60	9924	226		3262	
		Стояки									
473	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1557.84	17.67	20252	230	15180	4830	27088
		НР - 98%; СП - 8%			372.44	6.65	4842	86		2007	
474	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальн ых водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25.2	1910.00	17.67	48132	445	38302	9362	62093
		НР - 98%; СП - 8%			372.44	6.65	9385	167		4600	
475	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальн ых водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12.6	2063.97	17.67	26006	223	21090	4681	33142
		НР - 98%; СП - 8%			372.44	6.65	4693	84		2455	
476	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2142.75	32.29	32141	484	24660	7047	42324
		НР - 98%; СП - 8%			466.49	12.92	6997	194		3135	
477	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1 15 /за 2 раза/	м2	6	173.98	3.30	1044	20	730	205	1349
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	294	3		100	
478	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрам и и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетич еском вязующем	м3 изоляции	0.39	73476.84	1092.12	28656	426	19630	6685	38168
		НР - 76%; СП - 8%			22052.40	501.60	8600	196		2827	
		Магистральные трубопроводы									
479	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ди аметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	773.77	38.23	19344	956	720	17650	39954
		НР - 98%; СП - 8%			706.73	13.67	17668	342		2960	
480	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные пря мошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 1070 5-80	м	25	297.00	--	7425	--	7425	--	8019
		СП - 8%			--	--	--	--		594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабж ения из стальных электросварных труб, диаметр до 5 0 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2779.87	38.23	55597	765	40697	14120	75295
		НР - 98%; СП - 8%			706.73	13.67	14135	273		5577	
482	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2	356.66	--	713	--	--	492	1302
		НР - 69%; СП - 8%			356.66	--	713	--		96	
483	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтова иные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2	122.82	3.00	246	6	203	26	293
		НР - 69%; СП - 8%			18.43	0.38	37	1		22	
484	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2	175.13	4.67	350	9	173	117	504
		НР - 69%; СП - 8%			84.02	0.50	168	1		37	
485	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрам и и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетич еском вязующем	м3 изоляции	0.25	73476.84	1092.12	18369	273	12583	4285	24467
		НР - 76%; СП - 8%			22052.40	501.60	5513	125		1812	
486	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной масти ке	м2 поверхности покрытия изоляции	15.2	995.83	25.19	15137	383	7077	5902	22722
		НР - 76%; СП - 8%			505.04	5.89	7677	90		1683	
487	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, ма рка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.01748	438576.00	--	7666	--	7666	--	8280
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
488	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопров одов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2.178	537.00	--	1170	--	1170	--	1263
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
489	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводысистем отопления, водопровода и горячего водоснабж ения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	84.30	1.25	3794	56	160	3506	7884
		НР - 98%; СП - 8%			79.51	--	3578	--		584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**16234739**	**118289**	**11715776**	**4333722**	**22213941**
							4400671	**30995**	**--**	**1645478**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**127515**				
	Материалы		Тенге				**78610**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39913**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7666**				
		Накладные расходы	Тенге				**29805**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12586**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**169905**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39913**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**16107224**				
	Материалы		Тенге				**571601**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4391753**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11057902**				
	Сдача и испытание		Тенге				**23027**				
		Накладные расходы	Тенге				**4303918**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1632891				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22044033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3514
		Сметная заработная плата	Тенге					4391753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				22213939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3549
		Сметная заработная плата	Тенге					4431667			
		РАЗДЕЛ 21.Узел ввода									
490	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабже ния из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2779.87	38.23	22239	306	16279	5648	30118
		НР - 98%; СП - 8%			706.73	13.67	5654	109		2231	
491	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2063.97	17.67	2064	18	1674	372	2630
		НР - 98%; СП - 8%			372.44	6.65	372	7		195	
492	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1416.25	17.67	1416	18	1026	372	1931
		НР - 98%; СП - 8%			372.44	6.65	372	7		143	
493	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубк ов 57 мм. Установка	шт.	2	53973.05	235.79	107946	472	100986	6420	123515
		НР - 98%; СП - 8%			3244.01	31.36	6488	63		9149	
494	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм . Установка	шт.	4	2113.22	121.90	8453	488	1191	6737	16405
		НР - 98%; СП - 8%			1693.44	25.08	6774	100		1215	
495	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41н ж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 ° С, Р N 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	26209.00	--	104836	--	104836	--	113223
		СП - 8%			--	--	--	--		8387	
496	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	15	1369.00	--	20535	--	20535	--	22178
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
497	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	2749.71	--	2750	--	68	2012	5142
		НР - 75%; СП - 8%			2682.12	--	2682	--		381	
498	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик диаметр условного прохода д о 50 мм. Установка на межфланцевых соединениях	шт.	2	3651.60	289.30	7303	579	178	5116	13413
		НР - 75%; СП - 8%			3273.00	137.94	6546	276		994	
499	С123-070502-0101 2307-0502-0101 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество к аналов измерения до 9, диаметр условного прохода о т 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет	шт.	1	145243.00	--	145243	--	145243	--	156862
		СП - 8%			--	--	--	--		11619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	С123-070502-0362 2307-0502-0362 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитны й ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индик атора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	2	189424.00	--	378848	--	378848	--	409156
		СП - 8%			--	--	--	--		30308	
501	С123-040905-0201 2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1068.00	--	2136	--	2136	--	2307
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
502	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и тр убкой-сифоном. Установка	комплект	2	11903.32	--	23807	--	22991	800	26575
		НР - 98%; СП - 8%			408.07	--	816	--		1969	
503	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе пря мые или угловые. Установка	комплект	3	448.99	--	1347	--	184	1140	2686
		НР - 98%; СП - 8%			387.63	--	1163	--		199	
504	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	4304.00	--	12912	--	12912	--	13945
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
505	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночны х блок-боксов. Установка	! блок-боксов	0.4015	29750.62	15292.04	11945	6140	770	6173	19567
		НР - 91%; СП - 8%			12540.00	4354.55	5035	1748		1449	
506	51-040201-0101 5104-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пункт блочный заводской готовн ости типа Danfoss	шт.	1	1754051.00	--	1754051	--		--	1754051
					--	--	--	--	1754051	--	
507	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты/	кг	27.44	537.00	--	14735	--	14735	--	15914
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
508	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Ус тановка	фильтр	2	2136.71	401.83	4273	804	78	3537	8436
		НР - 98%; СП - 8%			1695.73	109.04	3391	218		625	
509	С123-041013-0408 2304-1013-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со с ливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80 , типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	46392.00	--	92784	--	92784	--	100207
		СП - 8%			--	--	--	--		7423	
510	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	В ентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаме тром до 50 мм. Установка	шт.	19	2113.22	121.90	40151	2316	5660	31999	77922
		НР - 98%; СП - 8%			1693.44	25.08	32175	477		5772	
511	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропу скной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, D N 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	20551.00	--	82204	--	82204	--	88780
		СП - 8%			--	--	--	--		6576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропу скной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18283.00	--	36566	--	36566	--	39491
		СП - 8%			--	--	--	--		2925	
513	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварк у, стандартнопроходные, из углеродистой стали, про пускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	13431.00	--	80586	--	80586	--	87033
		СП - 8%			--	--	--	--		6447	
514	С123-041001-3101 2304-1001-3101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 флан цевый чугунный, Тмакс 100С, PN 16, DN 32, типа Da nfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	47160.00	--	94320	--	94320	--	101866
		СП - 8%			--	--	--	--		7546	
515	С123-041001-3102 2304-1001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 флан цевый чугунный, Тмакс 100С, PN 16, DN 50, типа Da nfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	49155.00	--	147465	--	147465	--	159262
		СП - 8%			--	--	--	--		11797	
516	С123-051307-0108 2305-1307-0108 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двух ходовой зональный, модель VB2, с наружной резьбой G 1 1/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 25, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	60682.00	--	60682	--	60682	--	65537
		СП - 8%			--	--	--	--		4855	
517	С123-051307-0209 2305-1307-0209 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан регулирующий седельны й двухходовой, модель VB2 с приводом, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	74533.00	--	74533	--	74533	--	80496
		СП - 8%			--	--	--	--		5963	
518	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насос ы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17598.97	435.44	35198	871	2378	31566	72105
		НР - 98%; СП - 8%			15974.27	130.99	31949	262		5341	
519	51-020602-0159 5102-0602-0159 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-6 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	347350.00	--	694700	--		--	694700
					--	--	--	--	694700	--	
520	С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, ти па Danfoss	шт.	1	134224.00	--	134224	--	134224	--	144962
		СП - 8%			--	--	--	--		10738	
521	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рег улятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Устан овка на резьбовом соединении	шт.	2	601.62	2.26	1203	5	45	1131	2521
		НР - 98%; СП - 8%			576.61	0.55	1153	1		187	
522	С123-041010-1001 2304-1010-1001 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоедин ение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тма кс 150°С, PN 25, DN до 32, типа Danfoss ГОСТ 30815 -2 002	шт.	2	479380.00	--	958760	--	958760	--	1035461
		СП - 8%			--	--	--	--		76701	
523	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхнос ти металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2.6	175.13	4.67	455	12	225	152	656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			84.02	0.50	218	1		49	
524	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрам и и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетич еском вязующем	м3 изоляции	0.15	73476.84	1092.12	11022	164	7550	2571	14680
		НР - 76%; СП - 8%			22052.40	501.60	3308	75		1087	
525	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. О клеивание рулонными материалами на битумной мастик е	м2 поверхности покрытия изоляции	4.8	995.83	25.19	4780	121	2235	1864	7175
		НР - 76%; СП - 8%			505.04	5.89	2424	28		532	
526	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, мар ка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.00552	438576.00	--	2421	--	2421	--	2615
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
527	С123-040501-0216 2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2112.00	--	2112	--	2112	--	2281
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				5181005	12311	2609420	107610	5515804
							110522	3372	2448751	227192	
	Стоимость оборудования		Тенге				2448751				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2448751				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				534144				
	Материалы		Тенге				246				
	Всего заработная плата		Тенге					9504			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				524091				
		Накладные расходы	Тенге				7128				
		Сметная прибыль	Тенге				43302				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				584574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9504			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30623				
	Материалы		Тенге				10780				
	Всего заработная плата		Тенге					12838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2421				
		Накладные расходы	Тенге				10759				
		Сметная прибыль	Тенге				3311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12838			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2167488				
	Материалы		Тенге				152494				
	Всего заработная плата		Тенге					91551			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1919390				
	Сдача и испытание		Тенге				1338				
		Накладные расходы	Тенге				89720				
		Сметная прибыль	Тенге				180577				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2437785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					91551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				5515802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					113894			
		РАЗДЕЛ 22.Вентиляция									
		Система В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, м асса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	7507.75	161.68	15016	323	1476	13016	30274
		НР - 98%; СП - 8%			6608.70	31.97	13217	64		2242	
529	С123-050401-0113 2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст али, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	27876.00	--	55752	--	55752	--	60212
		СП - 8%			--	--	--	--		4460	
530	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регу лирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Устано вка	решетка	240	1614.97	31.87	387592	7648	74712	302225	745002
		НР - 98%; СП - 8%			1271.80	13.17	305232	3160		55185	
531	Е11-180901-0107 1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Насосы ручные. Установка	узел	2	8143.21	319.29	16286	639	1595	14046	32759
		НР - 98%; СП - 8%			7026.19	140.22	14052	280		2427	
532	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Насос ручной БКФ-4	шт.	2	36745.00	--	73490	--		--	73490
					--	--	--	--	73490	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				548136	8610	133535	329287	941737
							332502	3504	73490	64314	
	Стоимость оборудования		Тенге				73490				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				73490				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				474646				
	Материалы		Тенге				77781				
	Всего заработная плата		Тенге					336007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55752				
	Сдача и испытание		Тенге				15972				
		Накладные расходы	Тенге				329287				
		Сметная прибыль	Тенге				64315				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				868247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					336007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				941737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					336007			
		РАЗДЕЛ 23.Электрооборудование									
		ВРУ-1									
533	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка	шт.	1	4047.25	1369.87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	2604	489		502	
534	51-080401-0303 5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номиналь ный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	193189.00	--	193189	--		--	193189
					--	--	--	--	193189	--	
535	Ц13-080303-0201 1308-0303-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка н а металлическом основании	шт.	2	1692.28	4.65	3385	9	528	2051	5870
		НР - 72%; СП - 8%			1424.00	--	2848	--		435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	С123-070205-0106 2307-0205-0106 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-АЗО 220/ПЦ-2/ 250А	шт.	2	6934.00	--	13868	--	13868	--	14977
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
537	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 1 0 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	3270.03	425.24	19620	2551	2021	11451	33557
		НР - 72%; СП - 8%			2508.00	142.78	15048	857		2486	
538	С123-070503-0111 2307-0503-0111 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 80 /5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	3210.00	--	19260	--	19260	--	20801
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
539	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на г отовом основании	шт.	2	1241.66	87.55	2483	175	43	1675	4491
		НР - 72%; СП - 8%			1132.74	30.45	2265	61		333	
540	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE301 S31 146/	шт.	2	45036.00	--	90072	--	90072	--	97278
		СП - 8%			--	--	--	--		7206	
541	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Уст ановка на изоляционном основании	шт.	6	1544.35	2.90	9266	17	561	6255	16763
		НР - 72%; СП - 8%			1448.00	--	8688	--		1242	
542	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольти ые типа ППН-35-ХЗ-1-125А/100А-УХЛЗ	шт.	6	804.00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
		ВРУ-2									
543	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка	шт.	1	4047.25	1369.87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	2604	489		502	
544	51-080401-0508 5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00 , количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	111964.00	--	111964	--		--	111964
					--	--	--	--	111964	--	
545	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	24	1544.35	2.90	37064	70	2242	25021	67053
		НР - 72%; СП - 8%			1448.00	--	34752	--		4967	
546	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковол ьтные типа ППН-35-ХЗ-1-125А/80,32А-УХЛЗ	шт.	24	804.00	--	19296	--	19296	--	20840
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
		ШУ-1,2									
547	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Устан овка	шт.	2	4047.25	1369.87	8095	2740	147	4454	13552
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	5208	978		1004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	С123-070201-0309 2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные наве сные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК Г ОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12252.00	--	12252	--	12252	--	13232
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
549	С123-070201-0312 2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные наве сные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК Г ОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8894.00	--	8894	--	8894	--	9606
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
550	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	19	1311.99	--	24928	--	190	17811	46158
		НР - 72%; СП - 8%			1302.00	--	24738	--		3419	
551	С123-070204-0860 2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47- 29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2 010	шт.	2	2913.00	--	5826	--	5826	--	6292
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
552	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47- 29 IP 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2 010	шт.	14	637.00	--	8918	--	8918	--	9631
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
553	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180.00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
554	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1241.66	87.55	2483	175	43	1675	4491
		НР - 72%; СП - 8%			1132.74	30.45	2265	61		333	
555	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE301 S31 146/	шт.	2	45036.00	--	90072	--	90072	--	97278
		СП - 8%			--	--	--	--		7206	
		Щит этажный ЩЭ									
556	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Устано вка	шт.	10	4047.25	1369.87	40473	13699	734	22270	67762
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	26040	4890		5019	
557	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	27813.00	--	278130	--	278130	--	300380
		СП - 8%			--	--	--	--		22250	
558	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	40	1311.99	--	52480	--	400	37498	97175
		НР - 72%; СП - 8%			1302.00	--	52080	--		7198	
559	С123-070204-0813 2307-0204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-2 9 IP 32А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-20 10	шт.	40	637.00	--	25480	--	25480	--	27518
		СП - 8%			--	--	--	--		2038	
560	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	40	551.60	87.55	22064	3502	855	13626	38545
		НР - 72%; СП - 8%			442.68	30.45	17707	1218		2855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	С123-070501-0904 2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные м ноготарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точн ости 1 /CE 102 S6 145 OKУ/	шт.	40	25817.00	--	1032680	--	1032680	--	1115294
		СП - 8%			--	--	--	--		82614	
		Щит квартирный ЩК									
562	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Устано вка	шт.	40	4047.25	1369.87	161890	54795	2935	89079	271047
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	104160	19561		20078	
563	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные м одели ЩРн-П-8 IP40, на 8 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	40	2059.00	--	82360	--	82360	--	88949
		СП - 8%			--	--	--	--		6589	
564	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установк а	шт.	120	1311.99	--	157439	--	1199	112493	291526
		НР - 72%; СП - 8%			1302.00	--	156240	--		21595	
565	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-2 9 IP 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-20 10	шт.	40	637.00	--	25480	--	25480	--	27518
		СП - 8%			--	--	--	--		2038	
566	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	3180.00	--	127200	--	127200	--	137376
		СП - 8%			--	--	--	--		10176	
567	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	3164.00	--	126560	--	126560	--	136685
		СП - 8%			--	--	--	--		10125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				2835629	80473	1992756	349813	3415863
							457248	28604	305153	230424	
	Стоимость оборудования		Тенге				305153				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				305153				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2530476				
	Материалы		Тенге				12043				
	Всего заработная плата		Тенге					485852			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1980712				
		Накладные расходы	Тенге				349814				
		Сметная прибыль	Тенге				230423				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3110712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					485852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				3415865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					485852			
		РАЗДЕЛ 24.Электроосвещение									
568	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в св етильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	60	2344.74	852.83	140684	51170	12175	78424	236636
		НР - 72%; СП - 8%			1288.98	526.38	77339	31583		17529	
569	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	96	1787.42	594.97	171593	57117	19482	94498	287377
		НР - 72%; СП - 8%			989.52	377.63	94994	36253		21287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	С123-070102-1208 2307-0102-1208 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные с оп аловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели O TS 218, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	60	13960.00	--	837600	--	837600	--	904608
		СП - 8%			--	--	--	--		67008	
571	С123-070102-0127 2307-0102-0127 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х18-002/ЛСП 3908-136/ "Норд" I Р65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82	шт.	2	3373.00	--	6746	--	6746	--	7286
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
572	С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцент ных ламп, модели С360-132, мощность 32 Вт	шт.	54	10481.00	--	565974	--	565974	--	611252
		СП - 8%			--	--	--	--		45278	
573	С123-070102-1301 2307-0102-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцен тных ламп, тип ФБ064-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.	40	1787.00	--	71480	--	71480	--	77198
		СП - 8%			--	--	--	--		5718	
574	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-36	шт.	2	440.00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
575	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13 , мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-18	шт.	120	205.00	--	24600	--	24600	--	26568
		СП - 8%			--	--	--	--		1968	
576	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Стартер S4-65	10 шт.	12.2	439.00	--	5356	--	5356	--	5784
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
577	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической с ети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 /L 32W/	iНТ.	54	646.00	--	34884	--	34884	--	37675
		СП - 8%			--	--	--	--		2791	
578	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической с ети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	40	637.00	--	25480	--	25480	--	27518
		СП - 8%			--	--	--	--		2038	
		Электроустановочные изделия									
579	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утоплен ного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	182	394.02	3.50	71712	637	2355	49638	131057
		НР - 72%; СП - 8%			377.58	1.22	68720	222		9708	
580	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрыт ой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номи нальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГО СТ Р 51324.1-2012	шт.	182	303.00	--	55146	--	55146	--	59558
		СП - 8%			--	--	--	--		4412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленн ого типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	98	394.02	3.50	38614	343	1268	26728	70569
		НР - 72%; СП - 8%			377.58	1.22	37003	119		5227	
582	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	98	324.00	--	31752	--	31752	--	34292
		СП - 8%			--	--	--	--		2540	
583	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишны й неутепленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	25	440.02	3.59	11001	90	169	7750	20251
		НР - 72%; СП - 8%			429.66	0.91	10742	23		1500	
584	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индик атором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP4 4 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	444.00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
585	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	492.26	4.46	985	9	13	695	1814
		НР - 72%; СП - 8%			481.74	1.22	963	2		134	
586	С123-070218-1704 2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индика тором, открытой проводки, номинальное напряжение д о 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	498.00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
587	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утоплен ного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	620	469.35	3.50	290999	2171	14366	198156	528287
		НР - 72%; СП - 8%			442.68	1.22	274462	755		39132	
588	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместн ая для скрытой установки с заземляющими контактами , с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень за щиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	540	419.00	--	226260	--	226260	--	244361
		СП - 8%			--	--	--	--		18101	
589	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная д ля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	80	559.00	--	44720	--	44720	--	48298
		СП - 8%			--	--	--	--		3578	
590	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	46	479.96	4.46	22078	205	312	15564	40654
		НР - 72%; СП - 8%			468.72	1.22	21561	56		3011	
591	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная д ля открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защит ы IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	46	302.00	--	13892	--	13892	--	15003
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
		Кабели и провода									
592	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных тру бах, блоках и коробах	м кабеля	7685	317.77	147.15	2442053	1130882	347472	933703	3645816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			125.40	43.35	963699	333110		270060	
593	С123-060141-0907 2306-0141-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распрост раняющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 8 0	км	0.055	889202.00	--	48906	--	48906	--	52819
		СП - 8%			--	--	--	--		3912	
594	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02	692133.00	--	13843	--	13843	--	14950
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
595	С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяю щие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.4	607622.00	--	243049	--	243049	--	262493
		СП - 8%			--	--	--	--		19444	
596	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространя ющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.87	415444.00	--	361436	--	361436	--	390351
		СП - 8%			--	--	--	--		28915	
597	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3.445	269000.00	--	926705	--	926705	--	1000841
		СП - 8%			--	--	--	--		74136	
598	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.895	171879.00	--	497590	--	497590	--	537397
		СП - 8%			--	--	--	--		39807	
		Трубы, короба и прочие материалы									
599	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Мо нтаж оборудования	комплект	40	872.03	11.64	34881	465	1085	24086	63685
		НР - 72%; СП - 8%			833.28	3.05	33331	122		4717	
600	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со с ветодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степе нь защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	40	925.00	--	37000	--	37000	--	39960
		СП - 8%			--	--	--	--		2960	
601	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	148	1673.00	--	247604	--	247604	--	267412
		СП - 8%			--	--	--	--		19808	
602	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	шт.	587	39.00	--	22893	--	22893	--	24724
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	
603	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные д ля твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, г лубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	844	31.00	--	26164	--	26164	--	28257
		СП - 8%			--	--	--	--		2093	
604	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 5117 7-98	100 шт.	1.4	4265.00	--	5971	--	5971	--	6449
		СП - 8%			--	--	--	--		478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Мон таж оборудования	шт.	40	658.06	11.94	26322	477	326	18479	48385
		НР - 72%; СП - 8%			637.98	3.65	25519	146		3584	
606	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для элек тролам карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ ТЕС 60238-2012	шт	40	183.00	--	7320	--	7320	--	7906
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
607	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудова ния	шт.	66	1615.76	12.43	106640	820	63713	30505	148117
		НР - 72%; СП - 8%			637.98	3.96	42107	261		10972	
608	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ ТЕС 60238-2012	шт.	66	111.00	--	7326	--	7326	--	7912
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
609	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметр ом до 25 мм. Прокладка по установленным конструкци ям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7610	403.76	15.90	3072577	120969	919129	1481737	4918659
		НР - 72%; СП - 8%			267.08	3.35	2032479	25490		364345	
610	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм м	м	6340	32.00	--	202880	--	202880	--	219110
		СП - 8%			--	--	--	--		16230	
611	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из П ВХ диаметром 25 мм	м	1270	45.00	--	57150	--	57150	--	61722
		СП - 8%			--	--	--	--		4572	
612	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 5 0 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	55	508.87	35.56	27988	1956	6669	14339	45713
		НР - 72%; СП - 8%			352.06	10.05	19363	553		3386	
613	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	55	91.00	--	5005	--	5005	--	5405
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
614	С123-061702-0804 2306-1702-0804 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0.1	7827.00	--	783	--	783	--	845
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**11126616**	**1367313**	**6057025**	**2974302**	**15228988**
							3702281	**428695**	**--**	**1128069**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**10855610**				
	Материалы		Тенге				**1388532**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4130976**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4397484**				
		Накладные расходы	Тенге				**2974303**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1106393**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**14936305**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3357**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4130976**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5971**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5971**				
		Сметная прибыль	Тенге				**478**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6449				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				265035				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				265035				
		Сметная прибыль	Тенге				21203				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				286238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				15228992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3357
		Сметная заработная плата	Тенге					4130976			
		РАЗДЕЛ 25.Заземление электрооборудования и молниезащита здания									
		Заземление									
615	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник зазем ляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2 . Монтаж по строительным основаниям	м	110	500.54	23.29	55059	2562	31131	15842	76573
		НР - 72%; СП - 8%			194.24	5.79	21366	636		5672	
616	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Мо нтаж по строительным основаниям	м	200	533.49	4.55	106699	909	11098	68310	189009
		НР - 72%; СП - 8%			473.46	0.91	94692	183		14001	
617	С123-060902-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрически х установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.2	183706.00	--	36741	--	36741	--	39680
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
618	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметро м до 25 мм. Прокладка по установленным конструкция м, в готовых бороздах, по основанию пола	м	200	333.68	49.56	66736	9913	17975	30031	104509
		НР - 72%; СП - 8%			194.24	14.31	38848	2862		7741	
619	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 107 05-80	м	200	233.00	--	46600	--	46600	--	50328
		СП - 8%			--	--	--	--		3728	
		Молниезащита									
620	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальн ый из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж об орудования	шт.	18	1588.82	201.00	28599	3618	5314	14910	46989
		НР - 72%; СП - 8%			1092.60	57.86	19667	1041		3481	
621	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горяче катаный равнополочный из углеродистой стали обыкно венного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, то лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.19981	251727.00	--	50298	--	50298	--	54321
		СП - 8%			--	--	--	--		4024	
622	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальн ый из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж обо рудования	м	53	249.33	25.46	13214	1349	2857	6741	21552
		НР - 72%; СП - 8%			169.96	6.70	9008	355		1596	
623	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальн ой горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОС Т 535-2005	т	0.06678	223137.00	--	14901	--	14901	--	16093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
624	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий с крыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в по дливке пола**	м	490	269.22	55.38	131920	27139	15552	69294	217311
		НР - 72%; СП - 8%			182.10	14.31	89229	7013		16097	
625	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.10878	221225.00	--	24065	--	24065	--	25990
		СП - 8%			--	--	--	--		1925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				574832	45489	256532	205128	842355
							272810	12090	--	62396	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				438968				
	Материалы		Тенге				83927				
	Всего заработная плата		Тенге					284901			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36741				
		Накладные расходы	Тенге				205128				
		Сметная прибыль	Тенге				51528				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				695624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					284901			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89264				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89264				
		Сметная прибыль	Тенге				7141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96405				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				46600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46600				
		Сметная прибыль	Тенге				3728				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				842357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					284901			
		РАЗДЕЛ 26.Кабельное телевидение									
626	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж обору дования**	шт.	125	1064.26	--	133033	--	1908	79986	230060
		НР - 61%; СП - 8%			1049.00	--	131125	--		17042	
627	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одномес тная скрытой установки телевизионная, 1Р20**	шт.	125	351.00	--	43875	--	43875	--	47385
		СП - 8%			--	--	--	--		3510	
628	Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домо вой распределительной сети на один ТВ канал**	усилит ель	54	3808.75	--	205673	--	--	125460	357623
		НР - 61%; СП - 8%			3808.75	--	205673	--		26491	
629	С123-080505-0803 2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	**Телевизионный ответвитель на 4 от вода ПМЗбВ**	шт.	50	640.00	--	32000	--	32000	--	34560
		СП - 8%			--	--	--	--		2560	
630	С123-080505-0803 2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	**Телевизионный ответвитель на 1 отв ода**	шт.	2	640.00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%			--	--	--	--		102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631	С123-080505-0802 2308-0505-0802 РСНБ РК 2015	Делитель DM12	шт	10	363.00	--	3630	--	3630	--	3920
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
632	С123-080505-0901 2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Широкополосные усилители	шт.	2	16256.00	--	32512	--	32512	--	35113
		СП - 8%			--	--	--	--		2601	
633	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и ко робах	м кабеля	1724	317.77	147.15	547833	253694	77949	209460	817877
		НР - 72%; СП - 8%			125.40	43.35	216190	74728		60584	
634	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1.68	103905.00	--	174560	--	174560	--	188525
		СП - 8%			--	--	--	--		13965	
635	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со спло шной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0.044	159238.00	--	7006	--	7006	--	7567
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
636	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Пр окладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1724	403.76	15.90	696074	27405	208223	335679	1114293
		НР - 72%; СП - 8%			267.08	3.35	460446	5775		82540	
637	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из П ВХ диаметром 20 мм	м	1724	32.00	--	55168	--	55168	--	59581
		СП - 8%			--	--	--	--		4413	
638	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	25	263.60	35.27	6590	882	2976	2148	9436
		НР - 72%; СП - 8%			109.26	10.05	2732	251		699	
639	С123-061710-1606 2306-1710-1606 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 500 мм	м	25	4390.00	--	109750	--	109750	--	118530
		СП - 8%			--	--	--	--		8780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**2048984**	**281981**	**750837**	**752733**	**3025852**
							1016165	**80753**	**--**	**224138**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1993816**				
	Материалы		Тенге				**291057**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1096918**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**404614**				
		Накладные расходы	Тенге				**752733**				
		Сметная прибыль	Тенге				**219724**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2966273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**898**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1096918**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**55168**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**55168**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4413**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**59581**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**3025855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**898**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1096918**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 27.Домофонная связь									
640	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный. Установка	шт.	1	4047.25	1369.87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	2604	489		502	
641	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для устан овки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевы е розетки, защитное заземление, вентиляция, габари тные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	9803.00	--	9803	--	9803	--	10587
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
642	Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный систе мы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	25	1082.81	--	27070	--	4498	13769	44106
		НР - 61%; СП - 8%			902.88	--	22572	--		3267	
643	С123-080504-1001 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорно е УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	25	2084.00	--	52100	--	52100	--	56268
		СП - 8%			--	--	--	--		4168	
644	Ц13-100412-0111 1310-0412-0111 РСНБ РК 2015	Блок коммутации. Монтаж на стене	шт	5	5029.74	--	25149	--	4524	12581	40748
		НР - 61%; СП - 8%			4125.00	--	20625	--		3018	
645	С123-080504-1106 2308-0504-1106 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный ВК-4MV, совмеще нный с разветвителем видеосигнала для мониторов се рии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	5	3089.00	--	15445	--	15445	--	16681
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
646	Ц13-100412-0215 1310-0412-0215 РСНБ РК 2015 прим.	Блок вызова. Монтаж оборудованИЯ	шт.	1	15820.89	--	15821	--	773	9179	27000
		НР - 61%; СП - 8%			15048.00	--	15048	--		2000	
647	С123-080504-0602 2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311П/343, для совм естной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1	8261.00	--	8261	--	8261	--	8922
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
648	Ц13-100405-0103 1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом на пульт ах и панелях	шт.	1	963.00	--	963	--	--	587	1674
		НР - 61%; СП - 8%			963.00	--	963	--		124	
649	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварий ным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 30ОМ"	шт.	1	4522.00	--	4522	--	4522	--	4884
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
650	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Устано вка	шт.	1	1193.54	2.55	1194	3	--	822	2177
		НР - 69%; СП - 8%			1190.99	--	1191	--		161	
651	С121-090404-0106 2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на масс у дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	ком плект	1	10342.00	--	10342	--	10342	--	11169
		СП - 8%			--	--	--	--		827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, з амок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, коли чество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудован ия	шт.	1	1643.91	350.20	1644	350	40	991	2845
		НР - 72%; СП - 8%			1254.00	121.80	1254	122		211	
653	С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300 (M)-40	шт.	1	11656.00	--	11656	--	11656	--	12588
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
654	С123-080504-0902 2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	25	201.00	--	5025	--	5025	--	5427
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
655	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям , в готовых бороздах, по основанию пола	м	15	333.68	49.56	5005	743	1348	2252	7838
		НР - 72%; СП - 8%			194.24	14.31	2914	215		581	
656	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопр сводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщин а стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	15	425.00	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
657	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 4 0 мм. Монтаж оборудования	м	195	224.59	2.28	43795	445	4120	28261	77821
		НР - 72%; СП - 8%			201.18	0.10	39230	20		5764	
658	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	195	81.00	--	15795	--	15795	--	17059
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
659	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и кор обах	м кабеля	231	317.77	147.15	73405	33993	10445	28066	109588
		НР - 72%; СП - 8%			125.40	43.35	28967	10013		8118	
660	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PV C CAT5E	км	0.195	85682.00	--	16708	--	16708	--	18045
		СП - 8%			--	--	--	--		1337	
661	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со с крученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0.036	61018.00	--	2197	--	2197	--	2372
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				356321	36904	184050	98735	491460
							135368	10859	--	36405	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				338411				
	Материалы		Тенге				25820				
	Всего заработная плата		Тенге					145036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141512				
		Накладные расходы	Тенге				97913				
		Сметная прибыль	Тенге				34906				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				471230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					145036			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11536				
	Всего заработная плата		Тенге					1191			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10342				
		Накладные расходы	Тенге				822				
		Сметная прибыль	Тенге				989				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1191			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6375				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6375				
		Сметная прибыль	Тенге				510				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				491461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					146227			
		РАЗДЕЛ 28.Газоснабжение									
662	**Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Счетчики газовые поквартирные. Уст ановка**	**счетчик**	**40**	**16653.26**	**8.58**	**666130**	**343**	**547145**	**116269**	**844991**
		НР - 98%; СП - 8%			**2966.04**	**--**	**118642**	**--**		**62592**	
663	**Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубоп роводы отопления и газоснабжения из стальных бесшо вных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопров ода**	**374**	**768.26**	**38.23**	**287329**	**14299**	**8711**	**264042**	**595480**
		НР - 98%; СП - 8%			**706.73**	**13.67**	**264319**	**5112**		**44110**	
664	**С123-010302-0110 2301-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднод сформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, тол щина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74**	**м**	**38**	**1309.00**	**--**	**49742**	**--**	**49742**	**--**	**53721**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3979**	
665	**С123-010302-0105 2301-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холодно деформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, то лщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74**	**м**	**196**	**1043.00**	**--**	**204428**	**--**	**204428**	**--**	**220782**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16354**	
666	**С123-010302-0102 2301-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холодно деформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, то лщина стенки 2,0 мм ГОСТ 8733-74**	**м**	**140**	**727.00**	**--**	**101780**	**--**	**101780**	**--**	**109922**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8142**	
667	**С123-040909-0604 2304-0909-0604 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для газа м уфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**40**	**4395.00**	**--**	**175800**	**--**	**175800**	**--**	**189864**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14064**	
668	**С123-040909-0605 2304-0909-0605 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для газа м уфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**40**	**4622.00**	**--**	**184880**	**--**	**184880**	**--**	**199670**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14790**	
669	**С123-040909-0606 2304-0909-0606 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для газа му фтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**5069.00**	**--**	**20276**	**--**	**20276**	**--**	**21898**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1622**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плит ы газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	пр ибор	40	1575.26	231.27	63010	9251	767	56276	128829
		НР - 98%; СП - 8%			1324.80	110.81	52992	4432		9543	
671	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты электрогазовые комбин ированные бытовые напольные отдельно стоящие со щи тком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	40	44039.00	--	1761560	--	1761560	--	1902485
		СП - 8%			--	--	--	--		140925	
672	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/	шт.	40	14267.64	1.95	570706	78	8308	343015	986818
		НР - 61%; СП - 8%			14058.00	--	562320	--		73098	
673	Прайс-лист ТОО "Казприбор"	Система автомат.контр. САКЗ-МК-2 Сигнализатор за газованности СЗ-1,2 с электромагнитным клапаном КЗ ЭГУ-15 Ду20мм низкого давления	компл	40	30305.79	--	1212231	--		--	1212231
		Отпускная цена - 29946,43			--	--	--	--	1212231	--	
		Крепление газопровода к стене									
674	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к кирпичной стене. Мо нтаж	т конструкций	0.004608	127585.96	1894.86	588	9	58	361	1025
		НР - 69%; СП - 8%			113086.80	453.18	521	2		76	
675	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4.608	537.00	--	2474	--	2474	--	2672
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
		Футляры									
676	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубо проводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м тру бопровода	24	768.26	38.23	18438	918	558	16944	38213
		НР - 98%; СП - 8%			706.73	13.67	16962	328		2831	
677	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конст руктивные элементы зданий и сооружений с преоблада нием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.08096	514897.00	--	41686	--	41686	--	45021
		СП - 8%			--	--	--	--		3335	
678	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,05125	Концы футляра д иаметром 800 мм/45х2,0мм/. Заделка битумом и прядь ю	футляр	48	1532.11	172.29	73541	8270	43021	22180	103379
		НР - 99%; СП - 8%			463.54	3.21	22250	154		7658	
679	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1220.36	7.34	29289	176	3712	25198	58845
		НР - 99%; СП - 8%			1058.38	2.13	25401	51		4359	
680	Е12-190101-0101 1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах то лщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Про бивка вручную	отверстие	48	443.39	--	21283	--	--	15324	39535
		НР - 72%; СП - 8%			443.39	--	21283	--		2929	
		Испытание и контроль соединений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пне вматическое	м газопровода	374	521.43	--	195013	--	4713	186494	412028
		НР - 98%; СП - 8%			508.82	--	190300	--		30521	
682	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,26	Трубопроводы диаметром до 100 м м/32х3мм/. Контроль качества сварных соединений ме тодом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	5243.02	4881.98	5243	4882	48	1183	6940
		НР - 91%; СП - 8%			313.00	987.20	313	987		514	
683	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,2	Трубопроводы диаметром до 100 мм/25 х2,5мм/. Контроль качества сварных соединений мето дом радиографирования, избыточное давление среды д о 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	4033.10	3755.37	8066	7511	73	1820	10677
		НР - 91%; СП - 8%			240.77	759.38	482	1519		791	
684	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,18	Трубопроводы диаметром до 100 м м/22х2мм/. Контроль качества сварных соединений ме тодом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	3629.79	3379.83	7260	6760	67	1638	9610
		НР - 91%; СП - 8%			216.69	683.45	433	1367		712	
		Антикоррозийные мероприятия									
685	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхно сти металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29.3	175.13	4.67	5131	137	2532	1709	7387
		НР - 69%; СП - 8%			84.02	0.50	2462	15		547	
686	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхно сти металлические огрунтованные. Окраска эмалями П Ф-115	м2	29.3	173.98	3.30	5098	97	3563	1002	6588
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	1438	15		488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				5710982	52729	3165902	1053455	7208611
							1280116	13982	1212231	444178	
	Стоимость оборудования		Тенге				1197857				
	Заготов.складские расходы		Тенге				14374				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1212231				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2332266				
	Материалы		Тенге				8308				
	Всего заработная плата		Тенге					562320			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1761560				
		Накладные расходы	Тенге				343015				
		Сметная прибыль	Тенге				214022				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2889303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					562320			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				154910				
	Материалы		Тенге				53017				
	Всего заработная плата		Тенге					78169			
		Накладные расходы	Тенге				70054				
		Сметная прибыль	Тенге				17997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				242961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					78169			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42274				
	Материалы		Тенге				58				
	Всего заработная плата		Тенге					523			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					523			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41686				
		Накладные расходы	Тенге				361				
		Сметная прибыль	Тенге				3411				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46046				
		Сметная заработная плата	Тенге					523			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1969301				
	Материалы		Тенге				561897				
	Всего заработная плата		Тенге					653086			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				739380				
		Накладные расходы	Тенге				640025				
		Сметная прибыль	Тенге				208746				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2818072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					653086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				7208614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989
		Сметная заработная плата	Тенге					1294098			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**421897190**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80326559				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15394692			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4135486			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						212872006		
		- Перевозка грузов	Тенге				93019				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9034649		
		- Накладные расходы	Тенге							74065224	
		- Сметная прибыль	Тенге							30620121	
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге								421 897 190
Оборудование											9 034 649
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге								3 715 763
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге								416 578 304
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 0,49%			Тенге								2 041 234
Итого с зимними затратами			Тенге								418 619 538
Итого доп. оплатами труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге								444 926 068
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								8 372 391
НДС 12 %			Тенге								55 479 973
Всего по акту			**Тенге**								**517 813 080**

Заказчик:
ПК "Шанырак"

Председатель Расул М.
М.П.

Технический надзор:
ТОО "Фараб Құрылыс"

Директор_____ Акжігіт Т.А.
М.П.

Подрядчик:
ПК "Шанырак"

Председатель_____ Расул М.
М.П.