№522 проверен 2.06.24

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
Наименование стройки:Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования Акмолинской области.

СПРАВКА

№9

о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		2021-68	02.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший колледж имени Акана серэ город Кокшетау" управления образования Акмолинской области. Корректировка сметной документации	388 771 116	65 842 686							7 901 122	73 743 808

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" **Зам. Руководителя** **Байгожин Н.Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Подрядчик: ТОО "NAK Construction" БИН 120440015998 **Руководитель проекта** **Отембай К.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем - Құрылыс" ИИН 540805350381, №KZ17VJE00028603 **Эксперт** **Сайдалин Б.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № (должность, подпись, расшифровка
МП (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"** Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**

Наименование стройки: Привязка проекта повторного применения к местности на строитльство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования Акмолинской области.

Наименование объекта: Здания общежития

АКТ № 9

выполненных работ за _____ месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы									
			Раздел 3 Стены									
1	32	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	66,948	17 557,20	4 047,86	1 175 419	270 996	307 791	616 540	1 935 316
						8 911,87	990,53	596 632	66 314		143 357	
2	33	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	24470	142,00	-	3 474 740	-	3 474 740	-	3 752 719
						-	-	-	-	-	277 979	
3	34	1115-0213-0102	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек НР=80%	м2	454,1	5 870,62	28,03	2 665 849	12 728	885 972	1 416 981	4 409 456
						3 891,54	8,98	1 767 148	4 078		326 626	
4	35	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	57,35756	31 059,00	-	1 781 468	-	1 781 468	-	1 923 985
						-	-	-	-	-	142 517	
5	36	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	112,12	17 100,36	4 047,86	1 917 292	453 846	515 468	984 903	3 134 371
						8 455,03	990,53	947 978	111 058		232 176	
6	37	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	42224	142,00	-	5 995 808	-	5 995 808	-	6 475 473
						-	-	-	-	-	479 665	
7	38	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкци	5	3 228,91	1 880,71	16 145	9 404	209	10 063	28 305
						1 306,49	399,17	6 532	1 996		2 097	
8	39	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкци	153	828,47	347,41	126 756	53 154	37 263	56 193	197 585
						237,51	73,74	36 339	11 282		14 636	
9	45	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металличес ких	0,87456	662 697,28	3 254,08	579 569	2 846	495 928	75 951	707 962
						92 383,20	997,92	80 795	873		52 442	
			Раздел 4 Перегородки									
10	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородо к (за вычетом	377,79	3 975,01	372,54	1 501 719	140 742	314 102	1 004 955	2 707 208
						2 771,05	89,26	1 046 875	33 722		200 534	
11	53	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	18899	142,00	-	2 683 658	-	2 683 658	-	2 898 351
						-	-	-	-	-	214 693	
			Раздел 5 Перекрытие и покрытие									
12	54	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкци	35	5 300,26	1 294,36	185 509	45 303	98 863	59 555	264 669
						1 181,25	260,75	41 344	9 126		19 605	

13	55	290-000-0001	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60,12-10, высотой 220мм, под расчетную нагрузку 10кПа (кпл)	1 шт	154	182 050,00	-	28 035 700	--	28 035 700	--	30 278 556
						-	-	--	--		2 242 856	
14	56	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкци	51	3 949,08	1 096,88	201 403	55 941	95 765	72 199	295 490
						974,46	225,27	49 697	11 489		21 888	
15	57	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,049583327	787 990,27	16 202,11	39 071	803	21 485	19 918	63 708
						338 470,00	1 977,36	16 782	98		4 719	
16	58	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,049583327	144 002,00	-	7 140	-	7 140	-	7 711
						-	-	-	-	-	571	
			МУ-2									
17	59	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	1	48 558,74	3 785,31	48 559	3 785,00	31 826	12 492,00	65 935
						12 947,17	780,18	12 947,00	780,00	-	4 884	
18	60	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0242	567 060,00	-	13 723	-	13 723	-	14 821
						-	-	-	-	-	1 098	
19	61	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00426	354 275,00	-	1 509	-	1 509	-	1 630
						-	-	-	-	-	121	
20	62	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,09656	331 233,00	-	31 984	-	31 984	-	34 543
						-	-	-	-	-	2 559	
21	63	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	0,27	5 840,34	2 333,60	1 577	630,00	-	1 028,00	2 813
						3 506,74	628,32	947,00	170,00	-	208	
22	64	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	1 м3	0,27	11 576,00	-	3 126	-	3 126	-	3 376
						-	-	-	-	-	250	
			Раздел 7 Лестницы									
23	111	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкци	27	3 949,08	1 096,88	106 625	29 616	50 699	38 223	156 436
						974,46	225,27	26 310	6 082	-	11 588	
24	112	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	97,2	12 253,00	-	1 190 992	-	1 190 992	-	1 286 271
						-	-	-	-	-	95 279	
25	117	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	206,4	1 952,47	73,29	402 990	15 127	9 358	454 389	925 969
						1 833,84	31,83	378 505	6 570	-	68 590	
26	118	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	1 м	206,4	5 011,00	-	1 034 270	-	1 034 270	-	1 117 012
						-	-	-	-	-	82 742	
27	119	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкци	40	2 537,54	83,59	101 502	3 344	28 200	83 388	199 681
						1 748,94	17,74	69 958	710	-	14 791	
28	120	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	1,2	57 413,00	-	68 896	-	68 896	-	74 408
						-	-	-	-	-	5 512	
			Раздел 12 Наружная отделка									
30	223	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом	424,6	3 233,02	372,54	1 372 740	158 180	187 058	990 824	2 552 649
						2 419,93	89,26	1 027 502	37 900		189 085	
31	224	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	21354	142,00	-	3 032 268	-	3 032 268	-	3 274 849
						-	-	-	-	-	242 581	
1		Итого по смете						57 798 007	1 256 445	50 435 269	5 897 602	68 791 258
								6 106 291	302 248	-	5 095 649	-

			- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 106 291					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 256 445					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					302 248					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 435 269					
			- накладные расходы, тенге					5 897 602					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					5 095 649					

			Итого по акту	Тенге				68 791 258					
			Оборудование	Тенге				-					
		СН РК 8.02-09-	Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге				619 121					
			итого	Тенге				69 410 379					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям 1,02%	Тенге				-					
			итого	Тенге				69 410 379					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				1 388 208					
			итого в текущих прогнозных ценах	Тенге		1		70 798 587					
			Скидка	Тенге		7%		4 955 901					
			Итого со скидкой	Тенге				65 842 686					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге				7 901 122					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				73 743 808					

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Зам. Руководителя _____ **Байгожин Н.Т.**
МП ность, подпись, расшифровка по

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Главный специалист _____ **Жолдаспаев С.Д.**
ность, подпись, расшифровка по

Подрядчик: ТОО "NAK Construction" БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта _____ **Өтембай К.Ш.**
МП ность, подпись, расшифровка по

Технический надзор ТОО "Нұрәлем - Құрылыс" ИИН 540805350381, №KZ17VJE00028603
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт _____ **Сайдалин Б.К.**
МП (при наличии) ность, подпись, расшифровка по

Авторский надзор: ТОО "Бірлік Проект" ИИН 530101304061, №KZ71VJE00023751
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт _____ **Байжанов А.Е.**
МП (при наличии) ность, подпись, расшифровка по