ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Доп.соглашение №5 от 15.02.2024 г. года к **договору** № 83 от 05.04.2022 г.

А К Т №3 от 23 мая 2024 года

Приемки выполненных работ по реконструкции внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	8 053 159 353,61
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 407 071 818,08
3	Сумма аванса ранее перечисленная исполнителю, в том числе НДС	147 608 377,26
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 407 071 818,08
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	49 603 682,79
7	НДС 12%	5 314 680,30
8	Удержание аванса	14 881 104,84
9	Остаток аванса	118 418 557,24
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с НДС	34 722 577,95

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Бекмагамбетов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ09070G000105N00589
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Абылаев С.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050140011621

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша",Карагандинская область, г.Балхаш, ул. Шокана Уалиханова,3**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000340001900

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согл. №5 от 15.02.2024г. к Дог. №83 от 05.04.2022г.

Номер документа	Дата составления
65	23.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Балхаш 2 и 3 очередь			работа	1	49 603 682,79	49 603 682,79	5 314 680,30
				Итого	1	x	49 603 682,79	5 314 680,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / подпись / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстанот 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 12-08 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г.БАЛХАШ 2и 3 ОЧЕРЕДИ. (2 ОЧЕРЕДЬ)
(наименование, адрес)

Объект : 2-01 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ
(наименование)

Доп. Соглашение №5 от 15.02.2024 г. к основному договору подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года

Акт выполненных работ №7

за Май 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1 ВЫПОЛНЕНИЕ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			Подраздел 1: ТРУБОПРОВОДЫ									
1	92	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	м³	52,103355	492,0	492,0	25 634,85	25 634,86			25 634,85
						0,0	99,0	0,0	5 158,24			
2	93	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3**	м³	2,479485	687,0	687,0	1 703,41	1 703,41			1 703,41
						0,0	138,0	0,0	342,17			
3	94	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	0,076685	16 755,0	0,0	1 284,85	0,0			1 284,85
						16 755,0	0,0	1 284,85	0,0			
4	95	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м³	8,310992	7 640,0	0,0	63 495,96	0,0			63 495,96
						7 640,0	0,0	63 495,96	0,0			
5	96	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м³	0,338662	16 056,0	0,0	5 437,57	0,0			5 437,57
						16 056,0	0,0	5 437,57	0,0			
6	97	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.**		1 823,304335	59,0		107 574,95				107 574,95

			Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км									
7	98	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	1 437,84451	492,0 0,0	492,0 99,0	707 419,53 0,0	707 419,53 142 346,84			707 419,53
8	99	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	32,615882	687,0 0,0	687,0 138,0	22 407,42 0,0	22 406,78 4 500,86			22 407,42
9	100	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,008739	16 755,0 16 755,0	0,0 0,0	16 901,51 16 901,51	0,0 0,0			16 901,51
10	101	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	65,332811	7 640,0 7 640,0	0,0 0,0	499 142,99 499 142,99	0,0 0,0			499 142,99
11	102	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	1,527836	16 056,0 16 056,0	0,0 0,0	24 530,88 24 530,88	0,0 0,0			24 530,88
12	103	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	44 303,897597	59,0		2 613 929,92				2 613 929,92
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА													
13	198	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	58,57	6 472,0 6 472,0	0,0 0,0	379 065,04 379 065,04	0,0 0,0			379 065,04
14	199	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	749,264749	128,0 0,0	128,0 31,0	95 905,88 0,0	95 905,87 23 227,2			95 905,88
15	200	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м^3	749,264749	860,0 527,0	334,0 105,0	644 367,68 394 862,53	250 254,41 78 672,79			644 367,68
16	201	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3 для обратной засыпки траншей	м^3	807,83492	687,0 0,0	687,0 138,0	554 982,6 0,0	554 982,6 111 481,22			554 982,6
17	202	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	25 446,799968	59,0		1 501 361,19				1 501 361,19
			Итого по подразделу 1: ТРУБОПРОВОДЫ					7 265 146 1 384 721	1 658 307 365 729	0 0	0 0	7 265 146
			Подраздел 2: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ									

18	206	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	12,748	6 644,0	0,0	84 697,58	0,0			84 697,58
						6 644,0	0,0	84 697,58	0,0			
19	207	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	50,991962	13 962,0	0,0	711 949,74	0,0			711 949,74
						13 962,0	0,0	711 949,74	0,0			
20	208	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	45,637385	6 472,0	0,0	295 365,17	0,0			295 365,17
						6 472,0	0,0	295 365,17	0,0			
21	209	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3 лишний грунт	$м^3$	203,6317	687,0	687,0	139 894,95	139 895,26			139 894,95
						0,0	138,0	0,0	28 101,33			
22	210	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	6 414,39854	59,0		378 449,47				378 449,47
			Итого по подразделу 2: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ					1 610 357	139 895	0	0	1 610 357
								1 092 012	28 101	0	0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					8 875 503	1 798 203	0	0	8 875 503
								2 476 734	393 831	0	0	
			Раздел 2: МАТЕРИАЛЫ									
			Подраздел 1: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
23	211	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 444,0	104,0	12 888,0	208,0	1 934,0		12 888,0
						5 373,0	33,0	10 746,0	66,0			
24	212	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16,	шт.	2	21 067,0		42 134,0		42 134,0		42 134,0
			Итого по подразделу 1: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА					55 022	208	44 068	0	55 022
								10 746	66	0	0	
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ									
25	227	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	17,135	11 202,0	523,0	191 946,28	8 961,62	90 507,09		191 946,28
						5 397,0	117,0	92 477,58	2 004,8			
26	228	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,024	1 416 466,0	240 059,0	33 995,53	5 761,58	63,95		33 995,53
						1 173 741,0	59 886,0	28 170,0	1 437,63			
27	229	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	24,304	829,0		20 148,32		20 148,32		20 148,32
28	234	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,4056	5 370 501,0	3 647 443,0	2 178 275,21	1 479 402,9			2 178 275,21
						1 723 058,0	885 870,0	698 872,31	359 308,87			

29	235	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	409,656	20 891,0		8 558 123,49		8 558 123,49		8 558 123,49
			Итого по подразделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					10 982 489	1 494 126	8 668 843	0	10 982 489
								819 520	362 751	0	0	
			Подраздел 3: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
30	299	6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	7	24 108,0 20 173,0	829,0 67,0	168 756,0 141 211,0	5 803,0 469,0	21 742,0		168 756,0
31	300	241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	7	17 905,0		125 335,0		125 335,0		125 335,0
32	309	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	3	2 928,0 2 635,0	66,0 0,0	8 784,0 7 905,0	198,0 0,0	681,0		8 784,0
33	310	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 340,0		7 020,0		7 020,0		7 020,0
34	317	241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм свободный	шт.	7	17 905,0		125 335,0		125 335,0		125 335,0
35	318	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	20 137,0 14 314,0	5 823,0 2 264,0	140 959,0 100 198,0	40 761,0 15 848,0			140 959,0
36	319	241-214-0315 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	7	11 514,0		80 598,0		80 598,0		80 598,0
37	332	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм свободный	шт.	3	2 340,0		7 020,0		7 020,0		7 020,0
38	333	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 245,0 5 021,0	224,0 1,0	15 735,0 15 063,0	672,0 3,0			15 735,0
39	334	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	920,0		2 760,0		2 760,0		2 760,0
			Итого по подразделу 3: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ					682 302	47 434	370 491	0	682 302
								264 377	16 320	0	0	
			Итого по разделу 2: МАТЕРИАЛЫ					11 719 813	1 541 768	9 083 402	0	11 719 813
								1 094 643	379 137	0	0	
			Раздел 3: КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ									
			Подраздел 2: КОЛОДЦЫ д=1500мм 13 штук									
40	394	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	7,336	91 150,0 53 087,0	31 369,0 9 450,0	668 676,48 389 446,38	230 123,04 69 325,12	49 107,05		668 676,48
41	395	ССЦ *РК8.04-08-2023 техн.часть поз.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкость		7,336	284,0		2 083,43		2 083,43		2 083,43

				м³								
42	396	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	37 352,0		149 408,0		149 408,0		149 408,0
43	400	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	31 283,0		250 264,0		250 264,0		250 264,0
44	401	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7 968,0		31 872,0		31 872,0		31 872,0
45	402	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок на упоры в колодцах	м³	0,643	29 315,0		18 849,44		18 849,44		18 849,44
46	403	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок на опоры под задвижки	м³	0,369	31 987,0		11 803,08		11 803,08		11 803,08
47	405	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	11,814	438,0 248,0	8,0 2,0	5 174,61 2 929,75	94,46 23,69	2 150,09		5 174,61
48	407	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	36 711,0		146 844,0		146 844,0		146 844,0
			Итого по подразделу 2: КОЛОДЦЫ д=1500мм 13 штук					1 284 975 392 376	230 218 69 349	662 381 0	0 0	1 284 975
			Подраздел 3: ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ В КОЛОДЦАХ									
49	418	6121-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,0014	8 275 289,0 5 001 680,0	2 853 925,0 774 402,0	11 585,37 7 002,39	3 995,53 1 084,17	587,54		11 585,37
50	419	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	1,4	46 763,0		65 468,24		65 468,24		65 468,24
			Итого по подразделу 3: ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ В КОЛОДЦАХ					77 054 7 002	3 996 1 084	66 056 0	0 0	77 054
			Итого по разделу 3: КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ					1 362 029 399 379	234 213 70 433	728 437 0	0 0	1 362 029
			Раздел 4: РАЗБОРКА АСФАТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
51	428	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	м³	129,792	4 663,0 2 294,0	2 369,0 500,0	605 220,06 297 742,84	307 477,22 64 896,0			605 220,06
52	429	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	194,688	12 370,0 8 145,0	4 225,0 1 287,0	2 408 290,5 1 585 733,75	822 556,75 250 563,41			2 408 290,5
53	430	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	713,856	254,0		181 319,37				181 319,37

54	431	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	7 138,56	69,0		492 560,65				492 560,65
			Итого по разделу 4: РАЗБОРКА АСФАТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ					3 687 391	1 130 034	0	0	3 687 391
								1 883 477	315 459	0	0	
			ИТОГО по акту					25 644 735	4 704 218	9 811 839	0	25 644 735
								5 854 232	1 158 860	0	0	
			Итого по акту									25 644 735
			Итого	25 644 735,000								25 644 735,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	1 666 907,775								1 666 907,78
			Итого	27 311 642,775	-							27 311 642,78
			Сметная прибыль 5%	1 365 582,139								1 365 582,14
			Непредвиденные работы и затраты-3%	819 349,283	-							819 349,28
			Итого	29 496 574,197	-							29 496 574,20
			в том числе на 2023 год - 11 %	3 244 623,162	-							3 244 623,16
			в том числе на 2024 год - 89 %	26 251 951,035	-							26 251 951,04
			2023 год - 11 %, К=1	3 244 623,162	-							3 244 623,16
			2024 год - 89 %, К=1,075	28 220 847,363	-							28 220 847,36
			Итого сметная стоимость	31 465 470,525	-							31 465 470,52
			Налог на добавлению стоимость - 12 %	3 775 856,463	-							3 775 856,46
			ВСЕГО:									35 241 326,99

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

И.о. руководителя _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**
м.п.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.**

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Инженер-сметчик: Рисалдир Б.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-08-1 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Г.БАЛХАШ 2 И 3 ОЧЕРЕДИ. (3 ОЧЕРЕДЬ)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ)**

(наименование)

Доп. Соглашение №5 от 15.02.2024 г. к основному договору подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года

Акт выполненных работ №8

за **Май 2024** (месяц, год) на **2-01-00-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (выполнение) РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	97	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5**	м^3	848,95435	1 124,0	1 123,0	954 224,73	953 375,26			954 224,73
						0,0	233,0	0,0	197 805,96			
2	98	6101-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р.** ***Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.***	м^3	26,25632	40 465,0	12 319,0	1 062 461,61	323 451,61			1 062 461,61
						28 146,0	3 794,0	739 010,0	99 616,37			
			Подраздел 1: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ									
3	227	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	м^3	38,59	652,0	652,0	25 160,68	25 160,67			25 160,68
						0,0	136,0	0,0	5 248,23			
4	228	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 3**	м^3	43,045521	705,0	705,0	30 347,1	30 347,1			30 347,1
						0,0	146,0	0,0	6 284,65			
5	229	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способам, применяется коэффициент к стоимостмости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	1,331305	16 755,0	0,0	22 306,01	0,0			22 306,01
						16 755,0	0,0	22 306,01	0,0			
6	230	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	м^3	62,84	6 472,0	0,0	406 700,48	0,0			406 700,48
						6 472,0	0,0	406 700,48	0,0			
7	231	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л**		885,294335	128,0	128,0	113 317,67	113 317,68			113 317,67

			с), группа грунта 3	м³		0,0	31,0	0,0	27 444,13				
8	232	6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м³	885,294335	860,0	334,0	761 353,13	295 688,3			761 353,13	
						527,0	105,0	466 550,12	92 955,9				
9	233	6101-0102-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 5	м³	35,612086	1 408,0	1 408,0	50 141,82	50 141,82			50 141,82	
						0,0	292,0	0,0	10 398,73				
10	234	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/18км/	т·км	1 153,831584	59,0		68 076,06				68 076,06	
11	235	6101-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале, группа грунта 5, 6	м³	35,612086	224,0	224,0	7 977,1	7 977,1			7 977,1	
						0,0	54,0	0,0	1 923,05				
12	236	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	9,562474	11 202,0	523,0	107 118,83	5 001,17	50 508,99		107 118,83	
						5 397,0	117,0	51 608,67	1 118,81				
			Итого по подразделу 1: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ					1 592 499	527 634	50 509	0	1 592 499	
								947 165	145 374	0	0		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					3 609 185	1 804 461	50 509	0	3 609 185	
								1 686 175	442 796	0	0		
			Раздел 2: АРМАТУРА										
13	245	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	6 444,0	104,0	19 332,0	312,0	2 901,0		19 332,0	
						5 373,0	33,0	16 119,0	99,0				
14	246	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16,	шт.	3	21 067,0		63 201,0		63 201,0		63 201,0	
			Итого по разделу 2: АРМАТУРА					82 533	312	66 102	0	82 533	
								16 119	99	0	0		
			Раздел 3: ТРУБОПРОВОДЫ										
15	249	6121-0105-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,003	3 542 917,0	2 174 729,0	10 628,75	6 524,19			10 628,75	
						1 368 188,0	459 775,0	4 104,56	1 379,33				
16	250	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	3,03	8 471,0		25 667,13		25 667,13		25 667,13	
17	251	6121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,2556	1 925 881,0	703 746,0	492 255,18	179 877,5			492 255,18	
						1 222 135,0	161 875,0	312 377,72	41 375,26				
18	252	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	258,156	5 431,0		1 402 045,24		1 402 045,24		1 402 045,24	
19	253	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,034	1 642 670,0	565 786,0	55 850,78	19 236,72			55 850,78	
						1 076 884,0	138 406,0	36 614,05	4 705,8				
20	254	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	34,34	2 466,0		84 682,44		84 682,44		84 682,44	
			Итого по разделу 3: ТРУБОПРОВОДЫ					2 071 130	205 638	1 512 395	0	2 071 130	

								353 096	47 460	0	0	
			Раздел 4: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
21	301	6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,2352	239 898,0	43 192,0	56 424,0	10 158,76	1 915,72		56 424,0
						188 561,0	11 664,0	44 349,56	2 743,37			
22	302	241-505-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х65 мм	шт.	6	153 768,0		922 608,0		922 608,0		922 608,0
23	324	6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,0525	239 898,0	43 192,0	12 594,63	2 267,61	427,6		12 594,63
						188 561,0	11 664,0	9 899,46	612,38			
24	325	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	1	187 216,0		187 216,0		187 216,0		187 216,0
25	353	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5 735,0	132,0	5 735,0	132,0	663,0		5 735,0
						4 940,0	0,0	4 940,0	0,0			
26	354	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 899,0		4 899,0		4 899,0		4 899,0
27	355	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	12	8 708,0	292,0	104 496,0	3 504,0	12 060,0		104 496,0
						7 411,0	33,0	88 932,0	396,0			
28	356	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	8 726,0		104 712,0		104 712,0		104 712,0
29	363	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	8 726,0		104 712,0		104 712,0		104 712,0
30	364	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 899,0		9 798,0		9 798,0		9 798,0
31	367	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	14 291,0	638,0	14 291,0	638,0	3 158,0		14 291,0
						10 495,0	196,0	10 495,0	196,0			
32	368	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67 175,0		67 175,0		67 175,0		67 175,0
33	378	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	10 527,0	684,0	21 054,0	1 368,0			21 054,0
						9 843,0	16,0	19 686,0	32,0			
34	379	241-214-0311 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	4 035,0		8 070,0		8 070,0		8 070,0
35	380	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	9 251,0	555,0	111 012,0	6 660,0			111 012,0
						8 695,0	8,0	104 340,0	96,0			
36	381	241-214-0309 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	12	2 307,0		27 684,0		27 684,0		27 684,0
37	382	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 616,0	373,0	11 232,0	746,0			11 232,0
						5 242,0	2,0	10 484,0	4,0			

38	383	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 098,0		2 196,0		2 196,0		2 196,0
39	412	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 616,0 5 242,0	373,0 2,0	5 616,0 5 242,0	373,0 2,0			5 616,0
40	415	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	4 143,0		4 143,0		4 143,0		4 143,0
			Итого по разделу 4: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ					1 785 668 298 368	25 847 4 082	1 461 437 0	0 0	1 785 668
			Раздел 6: КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-552ШТ									
41	454	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	10,549	141 908,0 91 146,0	31 631,0 9 493,0	1 496 987,5 961 499,15	333 675,42 100 141,65	201 812,92		1 496 987,5
42	455	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	37 352,0		261 464,0		261 464,0		261 464,0
43	456	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	31 283,0		437 962,0		437 962,0		437 962,0
44	457	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	33 463,0		234 241,0		234 241,0		234 241,0
45	459	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	7 968,0		55 776,0		55 776,0		55 776,0
46	461	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,5868	438,0 248,0	8,0 2,0	1 571,02 889,53	28,7 7,18	652,8		1 571,02
47	462	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	36 711,0		256 977,0		256 977,0		256 977,0
48	463	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,454	30 482,0		13 838,83		13 838,83		13 838,83
49	464	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	19,81	7 269,0 4 559,0	298,0 91,0	143 998,89 90 313,78	5 903,39 1 802,72	47 781,72		143 998,89
			Итого по разделу 6: КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-552ШТ					2 902 816 1 052 702	339 608 101 952	1 510 506 0	0 0	2 902 816
			ИТОГО по акту					10 451 332 3 406 461	2 375 866 596 389	4 600 949 0	0 0	10 451 332
			Итого	10 451 332,000								10 451 332,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	679 336,580								679 336,58
			Итого	11 130 668,580	-							11 130 668,58
			Сметная прибыль 5%	556 533,429								556 533,43
			Непредвиденные работы и затраты-3%	333 920,057	-							333 920,06
			Итого	12 021 122,066	-							12 021 122,07

			в том числе на 2023 год - 11 %	1 322 323,427	-						1 322 323,43
			в том числе на 2024 год - 89 %	10 698 798,639	-						10 698 798,64
			2023 год - 11 %, К=1	1 322 323,427	-						1 322 323,43
			2024 год - 89 %, К=1,075	11 501 208,537	-						11 501 208,54
			Итого сметная стоимость	**12 823 531,964**	-						**12 823 531,96**
			Налог на добавлению стоимость - 12 %	**1 538 823,836**	-						**1 538 823,84**
			ВСЕГО:								**14 362 355,80**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

И.о. руководителя _____ **Бекмагамбетов Б.Б**

м.п.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Инженер-сметчик: Сметдир Б.